Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**
Исполнитель: **ТОО "Ангар Сервис"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско- акушерскому пункту в селе Ключи, Шортандинского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №06/0111/10-2024СП от 22.10.2024**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**386345**
	Раздел 1.	**Локальная смета №4-1-1. Электроснабжение ВЛ-0,4кВ (основное питание)**				**58931**
		Опора переходная ответвительная анкерная ОАтБ10-21, /1/ шт.				
1	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**28 591**	**28591**
		Провод СИП				
2	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,05**	**606 809**	**30340**
	Раздел 2.	**Локальная смета №06-01-01.Наружные сети водопровода и канализаций**				**327414**
		Водопровод В1				
		Земляные работы				
3	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**215,9705**	**376**	**81205**

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 -0108)коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**$м^3$**	**0,3345**	**9 558**	**3197**
5	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**$м^3$**	**15,91**	**4 156**	**66122**
6	**6101-0106-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**165,335**	**56**	**9259**
7	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разравнивание лишнего грунта на территории**	**$м^3$**	**39,92**	**84**	**3353**
		Трубопроводы и фасонные части				
8	**6121-0103-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,01**	**2 313 928**	**23139**
9	**6114-0103-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**4,5**	**7 426**	**33417**
10	**6121-0201-0119** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,01**	**2 529 032**	**25290**
		Колодец ф1500,4шт				
11	**6121-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**0,995**	**82 846**	**82432**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**386345**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**386 345**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	Тенге	28 203
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**414 548**
Сметная прибыль 5%	Тенге	20 727
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	12 436
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**447 712**
Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**	**447 712**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0557	Тенге	472 650

1	2	3	4	5	6	7
		Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**			**9 453**
		Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**			**463 197**
		НДС 12%	Тенге			**-**
		ВСЕГО	**Тенге**			**463 197**

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

_____ **Мурсалимов К.Е.**

м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "Ангар Сервис"

_____ **Рахимжанов А.Б.**