Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства "РП "Капитальный ремонт КГУ "СОШ №86" (Ремонт кровли здания)

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 21 июля 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№200031/00	12.05.2020.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	32 606 000	29 112 500						3 493 500	
С начала строительства	32 606 000	29 112 500						3 493 500	
С начало года	32 606 000	29 112 500						3 493 500	
За отчетный период	32 606 000	29 112 500						3 493 500	32 606 000

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

_____ **Асамиданова Г.И.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "N.S.Contraction"

_____ **Ыскак Н.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ **Калдыбаева Б.Т.**

Авторский надзор:
ТОО Компания "Строй Гарант Сервис"

_____ **Демянчик Л.И.**

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства: "РП "Капитальный ремонт КГУ "СОШ №86" (Ремонт кровли здания)

Договор о государственных закупках работ №200031/00 от 12.05.2020г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
от 21 июля 2020 года

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Согласно локальной смете №2-1-1									
1	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов/кровельный ковер/. Разборка покрытий	м2 кровли	2588	156,40	0,24	404771	609	--	290997	751429
					156,17	--	404162	--		55661	
2	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0.8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка.	м2 стяжки	2588	255,12	80,74	660251	208964	--	462520	1212593
					174,38	19,88	451287	51452		89822	
3	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов/пароизоляция/. Разборка покрытий	м2 кровли	2588	156,40	0,24	404771	609	--	290997	751429
					156,17	--	404162	--		55661	
4	Е12-080101-2203 1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 к=0.8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка	м2	2588	172,95	6,00	447602	15541	--	316669	825413
					166,95	3,00	432062	7757		61142	
		Согласно локальной смете №2-1-2									
5	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1800	724,45	33,87	1304007	60974	845179	292887	1724646
					221,03	4,96	397854	8933		127751	
6	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из базальтовой энергетической ваты тощиной 170 мм	м2 утепляемого покрытия	1800	946,76	66,08	1704176	118952	533286	776396	2679018
					584,41	14,66	1051939	26389		198446	
7	С121-110202-0205 2111-0202-0205 РСНБ РК 2015	Маты базальтовые энергетические из тонкого волокна без обкладочного материала МБТЭ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	300	23694,00	--	7108200	--	7108200	--	7676856
					--	--	--	--		568656	
8	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом/разуклонка/	м3 утеплителя	135	4920,80	2125,30	664308	286915	--	324641	1068065
					2795,50	544,43	377393	73497		79116	
9	С121-010302-0601 2101-0302-0601 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М600, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	150	10167,00	--	1525050	--	1525050	--	1647054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Цена Интернет	Сетка строительная яч.100х100	м2	1800	-- 267,86	-- --	-- 482143	-- --	482143	122004 --	520714
11	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1800	-- 595,43	-- 126,16	-- 1071778	-- 227091	393488	38571 365123	1551854
12	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм	м2 стяжки	1800	250,67 405,93	31,06 27,96	451200 730669	55915 50325	304345	114952 280059	1091586
13	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	1800	208,89 1148,86	7,21 86,26	376000 2067941	12970 155268	1537920	80858 280582	2536404
14	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭПП	м2	2350	208,20 1142,86	8,30 --	374753 2685714	14945 --	--	187882 --	2685714
15	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭКП сланец серый	м2	1500	-- 1250,00	-- --	-- 1875000	-- --	--	-- --	1875000
16	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	330	-- 1183,96	-- 69,94	-- 390706	-- 23081	262603	-- 77132	505265
17	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭКП сланец серый	м2	430	318,25 1250,00	6,38 --	105022 537500	2106 --	--	37427 --	537500
18	Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов	м	150	-- 520,88	-- 4,55	-- 78132	-- 682	2682	-- 54078	142788
19	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	2,038997	498,46 289457,00	2,27 --	74769 590202	341 --	590202	10577 --	637418
20	Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	14	-- 2067,50	-- --	-- 28945	-- --	--	47216 20840	53768
21	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб , диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2067,50 865,67	-- 4,13	28945 12119	-- 58	70	3983 11769	25799
22	С123-010805-0102 2301-0805-0102 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 110, толщина стенки 1,8 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	14	856,52 1485,00	1,26 --	11991 20790	18 --	20790	1911 --	22453
23	123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый , DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	-- 542,50	-- --	-- 2170	-- --	--	1663 --	2170
		Уборка и вывоз мусора								--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	20	93,00 --	-- --	1860 --	-- --		-- 149	2009
25	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20	206,00 --	-- --	4120 --	-- --		-- 330	4450
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30531395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4941538				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1149068			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					254322			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13605957		
		- Перевозка грузов	Тенге				5980				
		- Накладные расходы	Тенге							3844690	
		- Сметная прибыль	Тенге							1883779	
		Итого по смете:	Тенге								30 531 395
		временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге								366 377
		дополнительные затраты при производстве строительно-монтжных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,64%	Тенге								815 701
		Итого	Тенге								31 713 473
		Итого с непредвиденными расходами 2%	Тенге								32 347 743
		НДС 12%	Тенге								3 881 729
		Итого с НДС 12%	Тенге								36 229 472
		Итого с пониж.коэффициентом К=0,8999552	Тенге								29 112 500
		НДС 12%	Тенге								3 493 500
		Итого с НДС 12%	Тенге								32 606 000

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

_____ **Асамиданова Г.И.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "N.S.Constraction"

_____ **Ыскак Н.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ **Калдыбаева Б.Т.**

Авторский надзор:
ТОО Компания "Строй Гарант Сервис"

_____ **Демянчик Л.И.**