**Заказчик:** КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

**Подрядчик:** ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

**Наименование строительства** "РП "Капитальный ремонт КГУ "СОШ №86" (Ремонт кровли здания)

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**от 26 августа 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №200031/00 | 12.05.2020. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | Дополнительные расходы | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 45 987 200,00 | 41 060 000,00 | | | | | | 4 927 200,00 | |
| С начала строительства | 45 987 200,00 | 41 060 000,00 | | | | | | 4 927 200,00 | |
| С начало года | 45 987 200,00 | 41 060 000,00 | | | | | | 4 927 200,00 | |
| За отчетный период | 13 381 200,00 | 11 947 500,00 | | | | | | 1 433 700,00 | 13 381 200,00 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"**
_____ **Асамиданова Г.И.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "N.S.Constraction"**
_____ **Ыскак Н.Т.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
_____ **Калдыбаева Б.Т.**

**Авторский надзор:**
**ТОО Компания "Строй Гарант Сервис"**
_____ **Демянчик Л.И.**

**Заказчик:** КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

**Подрядчик:** ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

1000040

**Наименование строительства:** "РП "Капитальный ремонт КГУ "СОШ №86" (Ремонт кровли здания)

**Договор о государственных закупках работ №200031/00 от 12.05.2020г.**

# АКТ № 2
## приемки выполненных работ
## от 26 августа 2020 года

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 года.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Согласно локальной смете №2-1-2 | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 788 | 724,45<br>221,03 | 33,87<br>4,96 | 570866<br>174172 | 26693<br>3911 | 370001 | 128219<br>55927 | 755011 |
| 2 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из базальтовой энергетической ваты толщиной 170 мм | м2 утепляемого покрытия | 48 | 946,76<br>584,41 | 66,08<br>14,66 | 45445<br>28052 | 3172<br>704 | 14221 | 20704<br>5292 | 71440 |
| 3 | С121-110202-0205<br>2111-0202-0205<br>РСНБ РК 2015 | Маты базальтовые энергетические из тонкого волокна без обкладочного материала МБТЭ-100 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 23,5848 | 23694,00<br>-- | --<br>-- | 558818<br>-- | --<br>-- | 558818 | --<br>44705 | 603524 |
| 4 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом/разуклонка/ | м3 утеплителя | 46,16 | 4920,80<br>2795,50 | 2125,30<br>544,43 | 227144<br>129040 | 98104<br>25131 | -- | 111003<br>27052 | 365199 |
| 5 | С121-010302-0601<br>2101-0302-0601<br>РСНБ РК 2015 | Гравий керамзитовый М600, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92 | м3 | 36,5949 | 10167,00<br>-- | --<br>-- | 372060<br>-- | --<br>-- | 372060 | --<br>29765 | 401825 |
| 6 | Цена Интернет | Сетка строительная яч.100х100 | м2 | 788 | 267,86<br>-- | --<br>-- | 211071<br>-- | --<br>-- | 211071 | --<br>16886 | 227957 |
| 7 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 788 | 595,43<br>250,67 | 126,16<br>31,06 | 469201<br>197525 | 99415<br>24479 | 172260 | 159843<br>50324 | 679367 |
| 8 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм | м2 стяжки | 788 | 405,93<br>208,89 | 27,96<br>7,21 | 319871<br>164604 | 22031<br>5678 | 133235 | 122603<br>35398 | 477872 |
| 9 | Е11-120101-0101<br>1112-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство | м2 кровли | 788 | 1148,86<br>208,20 | 86,26<br>8,30 | 905298<br>164058 | 67973<br>6542 | 673267 | 122833<br>82250 | 1110382 |
| 10 | Коммерческое предложение | Техноэласт ЭПП | м2 | 3498,88 | 1142,86<br>-- | --<br>-- | 3998720<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>-- | 3998720 |
| 11 | Коммерческое предложение | Техноэласт ЭКП сланец серый | м2 | 1476,2 | 1250,00<br>-- | --<br>-- | 1845250<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>-- | 1845250 |
| 12 | Е11-120101-0401<br>1112-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков | м примыканий | 172 | 1183,96<br>318,25 | 69,94<br>6,38 | 203641<br>54739 | 12030<br>1097 | 136872 | 40202<br>19507 | 263351 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Коммерческое предложение | Техноэласт ЭКП сланец серый | м2 | 567,92 | 1250,00 | -- | 709900 | -- | -- | -- | 709900 |
| 14 | Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов | м | 105,5 | 520,88<br>498,46 | 4,55<br>2,27 | 54953<br>52587 | 479<br>239 | 1886 | 38035<br>7439 | 100427 |
| 15 | С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 2,935588 | 289457,00 | -- | 849726 | -- | 849726 | -- | 917705 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | 67978 | 12527930,09 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 964778 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 329898 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 67781 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3493419 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 743442 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 442523 | |
| | | Итого по смете: | Тенге | | | | | | | | 12 527 930,09 |
| | | временные здания и сооружения - 1,2% | Тенге | | | | | | | | 150 335,16 |
| | | дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,64% | Тенге | | | | | | | | 334 706,20 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 13 012 971,45 |
| | | Итого с непредвиденными расходами 2% | Тенге | | | | | | | | 13 273 230,88 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 1 592 787,71 |
| | | Итого с НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 14 866 018,58 |
| | | Итого с пониж.коэффициентом К=0,8999552 | Тенге | | | | | | | | 11 947 500,00 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 1 433 700,00 |
| | | Итого с НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 13 381 200,00 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"**

**Асаминданова Г.И.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "N.S.Constraction"**

**Ыскак Н.Т.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**

**Калдыбаева Б.Т.**

**Авторский надзор:**
**ТОО Компания "Строй Гарант Сервис"**

**Демянчик Л.И.**