Наименование стройк Строительство ресторана, область Улытау, город Сатпаев, ул. Ердена 199А

Наименование объект Строительство ресторана, область Улытау, город Сатпаев, ул. Ердена 199А

Генподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс", БИН: 080640020872

Субподрядчик: ТОО "LINS Delivery", БИН 101040010684

Акт приемки выполненных работ Форма 2 октябрь 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**1107-0108-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**21 780**	**43560**
1.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по	чел.-ч	11,7736	4 723	55607
1.2		машины и механизмы			7 879	31516
		в том числе оплата труда машинистов			1 616	6464
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота	маш.-ч	2,43936	13 872	33839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,43936*	*2 604*	*6352*
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3838464	300	115
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,042336	8 079	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,042336*	*2 604*	*110*

3	**1129-0207-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Плиты перекрытия сборные железобетонные массой до 5 т. Укладка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**4**	**13 453**	**53812**
		Состав работ:				
		1. Приготовление постели из раствора				
		2. Установка конструкции				
		3. Заделка швов				
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			9 561	95610
		в том числе оплата труда рабочих			4 681	46810
3.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные	чел.-ч	19,555	4 889	95604
3.2		машины и механизмы			3 892	38920
		в том числе оплата труда машинистов			1 019	10190
3.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,273984	12 818	41966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,273984*	*3 113*	*10192*
3.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,467712	300	140
3	**261-101-0363** *РСНБ РК 2022*	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	**$м^3$**	**10,02**		
		Формула объема = 1,002.10				
6	1107-0507-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Блоки внутренних стен массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**9 515**	**19030**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			6 689	80268
		в том числе оплата труда рабочих			3 330	39960
6.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по	чел.-ч	16,692	4 809	80272
6.2		машины и механизмы			2 826	33912
		в том числе оплата труда машинистов			577	6924
6.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота	маш.-ч	2,66112	13 872	36915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,66112*	*2 604*	*6930*
8	**1107-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Колонны в стальной обойме. Установка на фундаменты**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**34 467**	**68934**

		Состав работ:				
		1. Замоноличивание стыков бетоном				
		2. Подливка из бетона				
		3. Сварка закладных и монтажных изделий				
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			23 698	189584
		в том числе оплата труда рабочих			11 798	94384
8.1.1	002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по	чел.-ч	35,5624	5 331	189583
8.2		машины и механизмы			10 769	86152
		в том числе оплата труда машинистов			2 906	23248
8.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	6,539904	12 818	83828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,539904*	*3 113*	*20359*
8.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10	маш.-ч	0,3782016	12 529	4738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3782016*	*3 719*	*1407*
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5668992	8 079	4580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5668992*	*2 604*	*1476*
9	1107-0507-0108 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	**Блоки внутренних стен массой до 2,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**9**	**15 183**	**136647**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**321 983**
		НДС 12%	тенге			**38 638**
		ИТОГО С ндс 12%	тенге			**360 621**

Принял:
Генподрядчик: ТОО "ТИМАТС транс"

Директор **Байбатыров К. Г.**

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "LINS Delivery",

Директор **Айтбаева К.**