Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за январь 2017 года

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Дос и К Сервис"
Договор № 42/2 от 21.12.16 г.

Наименование объекта:"СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИКРОРАЙОНА ТУРАН (СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ) ГОРОДА ШЫМКЕНТ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-Я ОЧЕРЕДЬ). СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ "АДИЯ" И "ОТАУ СТРОЙ"

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ			
	С начала года		За месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	2 596 004	**2 907 524**	2 596 004	2 907 524
Всего к оплате	**2 596 004**	**2 907 524**	**2 596 004**	**2 907 524**

Субподрядчик
Директор ТОО "Дос и К Сервис"
_____Н.Барлыбаев

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"
_____А. Молдасеитов

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Субподрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"
Договор № 42/2 от 21.12.16 г.

Форма 2в

Наименование стройки - "СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИКРОРАЙОНА ТУРАН (СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ) ГОРОДА ШЫМКЕНТ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-Я ОЧЕРЕДЬ). СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ "АДИЯ" И "ОТАУ СТРОЙ"

АКТ № 4
приемки выполненных работ за январь месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**								
			670,33	113,54	103,74	76109	69541	21591	0,01	10
		м3 грунта		9,80	35,22	6568	23606	59,1	0,03	21
		Накладные расходы -		*32,21*		*21591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,60*				*17833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,61*				*3758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,66*		*7816*				
		Сметная стоимость				*105516*				
2	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**								
			2143,7	89,53	81,82	191932	175387	54440	0,01	25
		м3 грунта		7,72	27,77	16545	59537	59,1	0,03	54
		Накладные расходы -		*25,40*		*54440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*44964*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*9476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*19710*				
		Сметная стоимость				*266082*				
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
			66,3	1332,83	--	88367	--	57848	1,85	123
		м3 грунта		1332,83	--	88367	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*872,53*		*57848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*52225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*84,82*				*5624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,43*		*11697*				
		Сметная стоимость				*157913*				
4	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**								
			226	3102,22	117,91	701102	26649	136890	1,02	231
		м3 основания		716,73	28,99	161982	6551	62,1	0,04	8
		Накладные расходы -		*605,71*		*136890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*104659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142,61*				*32230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,63*		*67039*				
		Сметная стоимость				*905031*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	451	580,27	--	261701	--	171320	0,89	399
		м3 грунта		580,27	--	261701	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*379,87*		*171320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*154665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,93*				*16655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,81*		*34642*				
		Сметная стоимость				*467662*				
6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2145	21,40	21,40	45909	45909	11972	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	16490	59,1	0,01	17
		Накладные расходы -		*5,58*		*11972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*9746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,04*				*2226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*4630*				
		Сметная стоимость				*62511*				
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2145	115,77	48,97	248336	105043	126671	0,11	232
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	143293	46635	59,1	0,03	56
		Накладные расходы -		*59,05*		*126671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*112248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,72*				*14423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,99*		*30001*				
		Сметная стоимость				*405008*				
8	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	291	38,13	38,13	11096	11096	2730	--	--
		м3 грунта		--	12,78	--	3719	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*9,38*		*2730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,55*				*2198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,83*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,80*		*1106*				
		Сметная стоимость				*14932*				
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
9	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1210,98	733,65	1211	734	515	0,61	1
		шт.		477,33	244,70	477	245	62,1	0,33	--
		Накладные расходы -		*514,75*		*515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,37*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,06*		*138*				
		Сметная стоимость				*1864*				
10	С123-020303-3541 23-020303-3541 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 180x160x180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	13975,49	--	13975	--	559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559,02*		*559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*559,02*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1162,76*		*1163*				
		Сметная стоимость				*15697*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	10	821,69	498,26	8217	4983	3490	0,41	4
		шт.		323,43	166,11	3234	1661	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*349,03*		*3490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*3040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,03*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,66*		*937*				
		Сметная стоимость				*12644*				
12	С123-020303-5847 23-020303-5847 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 180x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	6889,92	--	6890	--	276	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*275,60*		*276*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*275,60*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*573,24*		*573*				
		Сметная стоимость				*7739*				
13	С123-020303-1910 23-020303-1910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	6776,05	--	13552	--	542	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,04*		*542*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*271,04*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*563,77*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15222*				
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д160/Д150								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1668398**	**439341**			**1023**
			Тенге			**682168**	**158445**			**163**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1633980				
	Материалы -		Тенге			512471				
	Всего заработная плата -		Тенге				840613			
		Накладные расходы -	Тенге			587467				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					502027		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					85440		
		Сметная прибыль -	Тенге			177716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2399163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				840613			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34418				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34418				
		Накладные расходы -	Тенге			1377				
		Сметная прибыль -	Тенге			2864				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38658				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2437821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				840613			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1668398**	**439341**			**1023**
			Тенге			**682168**	**158445**			**163**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1633980				
	Материалы -		Тенге			512471				
	Всего заработная плата -		Тенге				840613			
		Накладные расходы -	Тенге			587467				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					502027		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					85440		
		Сметная прибыль -	Тенге			177716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2399163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				840613			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34418				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34418				
		Накладные расходы -	Тенге			1377				
		Сметная прибыль -	Тенге			2864				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38658				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2437821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				840613			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2437821,0**				
		Стоимость оборудования				13552,0				
		Итого по акту без оборудования				**2424269,0**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%				**2455784,5**				
		Зимние удорожания 0,91%				22347,6				
		Итого				**2478132,1**				
		Итого с оборудованием				**2491684,1**				
		Итого в текущем уровне цен с К=(2121х0,4+2269х0,6):2121				2596003,6				
		НДС, 12% СМР				311520,4				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**2907524,0**				

Субподрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

Н.Барлыбаев

Подрядчик:
ТОО "Отау Строй"

А. Молдасеитов