ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"

ПОДРЯДЧИК: «Дос и К Сервис» **Форма №3**

Договор №30/09 от 30 сентября 2018г.

Наименование объекта: Строительство газоснабжения г.Туркестан. III-этап (ГРП-6,7,8)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2018г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ					
	С начала строительства			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Строительство газоснабжения г.Туркестан. III-этап (ГРП-6,7,8)	8 116 071	973 929	9 090 000	8 116 071	973 929	9 090 000
Итого к оплате	8 116 071	973 929	9 090 000	8 116 071	973 929	9 090 000

Генеральный подрядчик ТОО "Отау-Строй":

Генеральный директор _____Алимбек А.

Подрядчик ТОО «Дос и К Сервис» :

Директор _____Барлыбаев Н.Т.

Заказчик ТОО "Отау-Строй"
организация, адрес, телефон, факс

форма 2

Подрядчик ТОО "Дос и К Сервис"
наименование, адрес

Объект

Строительство газоснабжения г.Туркестан. III-этап (ГРП-6,7,8)

Договор № 30/09 от 30 с

А К Т №1
о приемке выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1 ГРП-6								
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)								
1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2761,11692	116,98	106,94	322984	295279	90354	0,01	40
		м3		10,03	36,06	27705	99575	59,1	0,03	88
		Накладные расходы -		*32,72*		*90354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,24*				*75223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,48*				*15132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,98*		*33067*				
		Сметная стоимость				*446406*				
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	85,3842641	2198,01	--	187676	--	122263	2,98	254
		м3 грунта		2198,01	--	187676	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1431,91*		*122263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1299,03*				*110916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*132,89*				*11347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,39*		*24795*				
		Сметная стоимость				*334734*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
		м3	166,576461	1831,68	--	305115	--	198769	2,48	413
		Накладные расходы -		1831,68	--	305115	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1193,26*		*198769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1082,52*				*180323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,74*				*18447*		
		Сметная стоимость		*242,00*		*40311*				
4	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**								
		м3	549,539296	870,69	--	478479	--	311709	1,21	665
		Накладные расходы -		870,69	--	478479	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*567,22*		*311709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*514,58*				*282781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,64*				*28928*		
		Сметная стоимость		*115,03*		*63215*				
5	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**								
		м3	2004,07028	25,83	25,83	51766	51766	13279	--	--
		Накладные расходы -		--	9,20	--	18439	59,1	0,01	19
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,63*		*13279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,44*				*10898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,19*				*2381*		
		Сметная стоимость		*2,60*		*5204*				
6	11-010104-0410 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**								
		м3	2004,07028	5,61	5,61	11247	11247	2623	--	--
		Накладные расходы -		--	1,79	--	3579	59,1	--	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,31*		*2623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,06*				*2115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,25*				*508*		
		Сметная стоимость		*0,55*		*1110*				
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	2004,07028	119,35	50,94	239181	102082	120566	0,11	216
		Накладные расходы -		68,41	22,26	137099	44620	59,1	0,03	53
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,16*		*120566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*53,59*				*107396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,57*				*13170*		
		Сметная стоимость		*14,36*		*28780*				
						388527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м разравнивание лишнего грунта**								
		м3	241,160329	25,83	25,83	6229	6229	1598	--	--
		Накладные расходы -		--	9,20	--	2219	59,1	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,63*		*1598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,44*				*1311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,19*				*287*		
		Сметная стоимость		*2,60*		*626*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**				*8453*				
		м3	218,365962	4480,59	118,78	978409	25937	144671	1,02	223
		Накладные расходы -		733,97	29,69	160274	6482	62,1	0,04	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*662,51*		*144671*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*474,23*				*103556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,28*				*41115*		
		Сметная стоимость		*411,45*		*89846*				
10	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**				*1212926*				
		км трубопровода	2,2	195181,06	48527,34	429398	106760	246847	179,00	394
		Накладные расходы -		146606,37	15954,25	322534	35099	62,1	21,05	46
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*112203,13*		*246847*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*100950,14*				*222090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11252,99*				*24757*		
		Сметная стоимость		*24590,74*		*54100*				
11	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**				*730345*				
		м	2222	646,93	--	1437478	--	54624	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*		*54624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,58*				*54624*		
		Сметная стоимость		*53,72*		*119368*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*1611470*				
			Тенге			**4447964**	**599301**			**2205**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1618883**	**210014**			**218**
		Материалы -	Тенге			**4447964**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**792302**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1828897**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1437478**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**1307303**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1096610**		
								210693		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			460421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6215689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2424
		Сметная заработная плата -	Тенге				1828897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6215689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2424
		Сметная заработная плата -	Тенге				1828897			
		РАЗДЕЛ 2. Выход из земли ПЭ 110 д63-5шт (8.353.05 СБ)								
12	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР**	0,0058	511483,76	141345,69	2967	820	1528	360,00	2
		км трубопровода		328600,80	50074,87	1906	290	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*263529,97*		*1528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*1364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28372,37*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62001,10*		*360*				
		Сметная стоимость				*4855*				
13	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	5,8232	3822,14	--	22257	--	846	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145,24*		*846*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*145,24*				*846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,39*		*1848*				
		Сметная стоимость				*24951*				
14	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	5,8	-53,41	-2,06	-310	-12	-198	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-298	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,22*		*198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,21*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,01*		*41*				
		Сметная стоимость				*-71*				
15	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж пластины**	0,0863	39163,86	2355,00	3380	203	2055	46,60	4
		т конструкций		35008,25	297,67	3021	26	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23806,58*		*2055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*1856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2305,28*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5037,64*		*435*				
		Сметная стоимость				*5869*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**								
		т	0,0863	328385,85	--	28340	--	1077	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12478,66*		*1077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12478,66*				*1077*		
		Сметная стоимость		*27269,16*		*2353*				
17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**								
		шт	30	851,58	520,37	25547	15611	10665	0,41	12
		Накладные расходы -		331,21	170,10	9936	5103	62,1	0,23	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,51*		*10665*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*311,32*				*9339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,19*				*1326*		
		Сметная стоимость		*96,57*		*2897*				
18	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5**								
		шт	10	8255,20	--	82552	--	3137	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*313,70*		*3137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,70*				*3137*		
		Сметная стоимость		*685,51*		*6855*				
19	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**								
		шт	10	1095,08	--	10951	--	416	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*41,61*		*416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,61*				*416*		
		Сметная стоимость		*90,94*		*909*				
20	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**								
		шт	10	2948,28	--	29483	--	1120	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*112,03*		*1120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,03*				*1120*		
		Сметная стоимость		*244,83*		*2448*				
21	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80**								
		кг	1,44	421,18	--	607	--	23	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16,00*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,00*				*23*		
				34,98		*50*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*680*				
22	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1875	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**								
		футляр	10	4348,12	443,88	43481	4439	9331	1,50	15
		Накладные расходы -		1183,35	7,95	11834	80	62,1	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*933,14*		*9331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*739,80*				*7398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,34*				*1933*		
		Сметная стоимость		*422,50*		*4225*				
23	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ**				*57037*				
		км трубопровода	0,005	454160,49	139062,57	2271	695	1265	336,00	2
		Накладные расходы -		306694,08	59017,13	1533	295	62,1	67,82	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*252994,82*		*1265*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*227106,66*				*1136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25888,15*				*129*		
		Сметная стоимость		*56572,42*		*283*				
24	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**				*3819*				
		м	5,02	1019,13	--	5116	--	194	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38,73*		*194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,73*				*194*		
		Сметная стоимость		*84,63*		*425*				
25	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**				*5735*				
		км трубопровода	0,0115	195181,06	48527,34	2245	558	1290	179,00	2
		Накладные расходы -		146606,37	15954,25	1686	183	62,1	21,05	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*112203,13*		*1290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*100950,14*				*1161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11252,99*				*129*		
		Сметная стоимость		*24590,74*		*283*				
26	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**				*3818*				
		м	11,615	646,93	--	7514	--	286	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*		*286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,58*				*286*		
		Сметная стоимость		*53,72*		*624*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8424*				
27	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**								
		м трубопровода	11,5	-53,41	-2,06	-614	-24	-394	-0,05	-1
		Накладные расходы -		-51,35	--	-590	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*34,22*		*394*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,01*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,21*				*37*		
		Сметная стоимость		*7,01*		*81*				
28	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**				*-140*				
		м	11,5	338,25	--	3890	--	2531	0,33	4
		Накладные расходы -		330,53	--	3801	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*220,08*		*2531*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*199,64*				*2296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,44*				*235*		
		Сметная стоимость		*44,67*		*514*				
29	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159 мм (Футляра)**				*6935*				
		км	0,0058	1712728,97	107666,88	9934	624	677	55,00	--
		Накладные расходы -		48774,00	31239,19	283	181	62,1	27,48	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*116660,04*		*677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*49688,19*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66971,85*				*388*		
		Сметная стоимость		*146351,12*		*849*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			*11459*				
			Тенге			**279609**	**22915**			**41**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**33112**	**6159**			**8**
		Материалы -	Тенге			**149671**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**36519**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**33311**			
		Накладные расходы -	Тенге			**63227**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**27160**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20686**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**6474**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14146**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**190977**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**42**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**33311**			
		Материалы -	Тенге			**3380**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**155**				
							3047			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2055				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1856		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					199		
		Сметная прибыль -	Тенге			435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3047			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			126558				
	Материалы -		Тенге			89				
	Всего заработная плата -		Тенге				2913			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123592				
		Накладные расходы -	Тенге			6635				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1759		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4876		
		Сметная прибыль -	Тенге			10655				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			143849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			340695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				39271			
		РАЗДЕЛ 3. Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "Осторожно ГАЗ" - 33101пм								
30	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка сигнальной ленты** км	2	17951,47	12364,63	35903	24729	8712	6,30	13
		Накладные расходы -		5586,84	2682,34	11174	5365	42,8	9,04	18
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		4355,85		8712				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		3539,21				7078		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		816,65				1633		
		Сметная стоимость		1784,59		3569				
31	ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	**Сигнальная лента желтого цвета "Осторожно ГАЗ"** м	2000	21,06	--	42118	--	1600	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		0,80		1600				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,80				1600		
		Сметная стоимость		1,75		3498				
						47216				
		Сигнальный медный изолированный провод ВВГ-1х2,5-1мм2 - 36666пм								
32	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Прокладка сигнального провода** м	2214	215,11	95,99	476257	212519	141278	0,11	244
		Накладные расходы -		93,30	31,93	206563	70704	42,8	0,04	89
				63,81		141278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*118670*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,21*				*22607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,31*		*49403*				
		Сметная стоимость				*666937*				
33	**23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	**2,214**	**69285,27**	--	**153398**	--	**5829**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2632,84*		*5829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2632,84*				*5829*		
		Сметная стоимость		*5753,45*		*12738*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				*171965*				
			Тенге			**707676**	**237249**			**256**
			Тенге			**217737**	**76069**			**107**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**512160**				
	Материалы -		Тенге			**57175**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**293806**			
		Накладные расходы -	Тенге			**149989**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**125749**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**24240**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**52972**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**715121**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**363**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293806**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**195516**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**195516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7430**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**16236**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**219181**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**934303**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**363**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293806**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:								
			Тенге			**5435249**	**859465**			**2502**
			Тенге			**1869732**	**292241**			**333**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**512160**				
	Материалы -		Тенге			**57175**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**293806**			
		Накладные расходы -	Тенге			**149989**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**125749**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**24240**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**52972**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**715121**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**363**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				293806			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4793151				
		Материалы -	Тенге			828821				
		Всего заработная плата -	Тенге				1862207			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1696221				
		Накладные расходы -	Тенге			1341893				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1117296		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					224597		
		Сметная прибыль -	Тенге			490804				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6625847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2466
		Сметная заработная плата -	Тенге				1862207			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3380				
		Материалы -	Тенге			155				
		Всего заработная плата -	Тенге				3047			
		Накладные расходы -	Тенге			2055				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1856		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					199		
		Сметная прибыль -	Тенге			435				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3047			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			126558				
		Материалы -	Тенге			89				
		Всего заработная плата -	Тенге				2913			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123592				
		Накладные расходы -	Тенге			6635				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1759		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4876		
		Сметная прибыль -	Тенге			10655				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2913			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7490687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2835
		Сметная заработная плата -	Тенге				2161973			

		ИТОГО				7490687				
		оборудование				0				
		Итого без оборудования				7490687				
		временные 1,3%				97379				
		итого с временными				7588066				
		зимние 0,91%				69051				
		итого в текущих ценах 2017г				7657117				
		Итого в текущих ценах 1кв.2018г		1,0599383		8116072				
		С понижающим коэффициентом К=0,9999999968248				8116071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС				973929				
		Итого с НДС				**9090000**				

820

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дос и К Сервис"

_____ **Барлыбаев Н.Т.**