Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» 11 2021 года

Заказчик Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент", 130940007729, 8(7252)247517, 160000, город Шымкент, Каратуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 10

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «____» 2021 года ТОО «Отау-Строй», Алимбек А., г.Шымкент, ул. Мадели кожа, 48 Б, 040140001989, 8(7252)777700

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «15» 11 2021 года, ТОО "Инженер Строй", Бердаулетов С.К., №KZ94VJE00053601 от «13» март 2020 г., 160240009061, 8(705)0133454, 8(705)2339307

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «15» 11 2021 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Мерей-Сәулет Лтд», Христолюбова О.М., Главный инженер проекта в соответствии с приказом от 24.04.2017г.№18П

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент»,

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

город Шымкент, от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 20___ года,

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) 1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «___» _____ 20____ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий постановления акимата города Шымкент от «31» май 2017 г. №478;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Шымкент», от «06» июнь 2017 года № KZ64REA00058790

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мерей-Сәулет Лтд»,№149-14 ПД
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)
№175/10-11-2016 АД, Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», от «10» ноябрь 2016 г.
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2017 г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2021 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24;
фактически, месяц: 33;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая строительная длина	км	7,633	7,633	7,633	7,633
Категории улиц		Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
Число полос движения	шт	4	4	4	4
Ширина проезжей части	м	15,0	15,0	15,0	15,0
Ширина полосы движения	м	3,5;4,0	3,5;4,0	3,5;4,0	3,5;4,0
Ширина тротуаров	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина земляного полотна	м	45,9	45,9	45,9	45,9
Тип покрытия		капитальный, нежесткого типа;	капитальный, нежесткого типа;	капитальный, нежесткого типа;	капитальный, нежесткого типа;
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2017, 2020 гг., всего в том числе: СМР оборудование	млн.тенге	3663,493 3060,524 21,058	3663,493 3060,524 21,058	3598,263 3104,279 19,605	3598,263 3104,279 19,605
Продолжительность строительства	месяц	24	24	33	33

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водоотвод с проезжей части улиц обеспечен посредством продольных и поперечных уклонов, а также устройством железобетонных водопропускных ирригационных лотков Л-3. Для обеспечения водоотвода и переезда через лотки на въездах во дворы установлены плита перекрытия размером 1000х800х12мм, на съездах с улиц и пересечениях установлены металлические трубы диам 325мм-426мм. Дорожная одежда на съездах состоит из следующих конструктивных слоев: 1) Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15, ГОСТ 31015-2002, толщиной 5,0 см;2) Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси Марки 1, СТ РК 1225-2003, толщиной 10 см; 3) Черный горячий щебень приготовленный в установке на битуме БНД 40/60.СТ РК 1215-2003, 600МПа, -12.0см; 4) Верхний слой основания из песчано- гравийной смеси С-6 СТРК1549 2006-70%, щебень фр.20-40мм-30% общей толщиной слоя-15.0 см-220МПа 5) Нижний слой основания из песчано-гравийной смеси С-4 СТРК1549-2006-15см-180МПа.6) Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси С-4 СТ РК 1549-2006 толщ.15.0см; Дорожная одежда рассчитана на нормативную статическую нагрузку А2. Конструкция дорожной одежды: 1) Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15, ГОСТ 31015-2002, толщиной 5,0 см; 2) Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси Марки 1, СТ РК 1225-2003, толщиной 10 см; 3) Черный горячий щебень приготовленный в установке на битуме БНД 40/60.СТ РК 1215-2003, 600МПа, -12.0см; 4) Верхний слой основания из песчано- гравийной смеси С-6 СТРК1549 2006-70%, щебень фр.20-40мм-30% общей толщиной слоя-15.0 см-220МПа 5) Нижний слой основания из песчано-гравийной смеси С-4 СТРК1549-2006-15см-180МПа.6) Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси С-4 СТ РК 1549-2006 толщ.15.0см; Обустройство улицы: для организации безопасного движения пешеходов проектом предусмотрено устройство тротуаров с обеих сторон улицы шириной 3м с установкой бортовых бетонных камней БР100х20х8. Конструкция дорожной одежды тротуаров: 1) слой основания из ПГС толщиной 10см, толщиной 10см; 2) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (клинец 4 см) с добавлением портландцемента марка-400.3) устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком, толщиной 6 см; На протяжении всей проектируемой улицы проектом предусмотрено устройство 12 автобусных остановок. Автобусные остановки имеют въездные и выездные карманы длиной 15 метров, остановочную площадку длиной 20 метров и шириной 3,5 метра. Для удобства пассажиров предусмотрено устройство посадочной площадки длиной 20 метров и шириной 2,45 метра. Дорожные знаки и разметка проезжей части. Для безопасного движения и ориентирования водителей в пути установлены дорожные знаки типоразмер II со светоотражающей пленкой тип –3 на основании СТ РК 1125-2002. Установка знаков производится на металлических стойках СКМ, количество которых определено по ТП серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах» и на рамных опорах марки РМГ-2 типовой проект 3.503-9-80.2-2 НИ «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах», «Союздорпроект». На магистральных улицах общегородского значения перед разметкой движение по

полосам устанавливается знак 5.8.1 на опорной металлической раме РМГ. Для организации и обеспечению безопасности движения устраивается горизонтальная разметка и вертикальная разметка эмалевой краской ПФ-133. Для пешеходного движения на улицах с двух сторон предусмотрены тротуары. Для безопасного движения пешеходов через дорогу предусматриваются переходы с устройством островков безопасности на разделительной полосе. Электроснабжение установок наружного освещения предусмотрено от проектируемых КТПН-63/10/0.4кВ-2шт. Подключение проектируемых КТПН выполнено отпайкой от ВЛ-10кВ, питающейся по ВЛ-10кВ яч.9 ПС 35/10кВ "Турлан". Подключение КТПН N1 выполнено кабельной линией 10кВ, кабелем АСБл-10кВ-3х70. КТПН N2 подключение выполнено ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 сеч.50мм2. В соответствии с письмом "Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента" за № 32 /4-3207 от 13.09.2016г подключение установок наружного освещения так же выполнено от существующей КТПН(для освещения) на развязке и существующей КТПН-100/10/0.4кВ, установленной на пересечение улиц Аль-Фараби и объездной дороги на Алматы. Освещение автодороги установлено светодиодными светильниками типа Teksan Smart 150, установленными на металлических опорах типа ОГК-11. Кабельные сети уличного освещения выполнены кабелем марки типа АВБбШв-1. Кабели прокладываются в земляной траншее на глубине 0.7-0.8 м от поверхности земли. Пересечение с инженерными коммуникациями, переходы через автодороги проложить в ПНД трубах. Проектом предусмотрено подключение щитов управления и питания светофоров от существующей КТПН, расположенной на пересечение ул.Альфараби и объездной дороги на Алматы и проектируемой КТПНN1.Учет электроэнергии установлен на границе раздела сети электроснабжающей организации и потребителя. Счетчик активной энергии установлен в шкафу КТПН и щите учета и распределения эл. энергии ЩУРН. Заземление. Все оборудование, которое может оказаться под напряжением в результате нарушения целости изоляции подвергается заземлению. Сопротивление заземляющего устройства принимается в соответствии с ПУЭ РК. Переустройство сети телекоммуникации Настоящий рабочий проект разработан на основании:1. Задания на проектирование.2. Техническое условие №11-540-6/2016 ТУСМ-11, 3. Техническое условие №577 от 05.05.2016г. При проектировании руководствовались: "Инструкцией по проектированию линейно-кабельных сооружений связи". Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с "Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей телекоммуникаций", а также другими руководствующими материалами, издаваемыми в официальном порядке. Для переустройства линии связи ВОЛС принадлежащей ТУСМ-11предусмотрены прокладка кабеля A-DF(ZH)2Y5x4E 9/125 стандарта G-652 от муфты №7 до муфты №8. Кабель проложить на глубине 1,2м в существующей ПНД трубке, прокладка ПЭТ d=40мм толщиной стенок не менее 3,7мм между столбиками 1/60 и 1/64. Пересечение выносимой ВОЛС с автодорогой предусмотрено на глубине 1,2м от подошвы автодороги с выходом за края подошвы автодороги в ПЭТ d=110мм, толщиной стенок не менее 8мм. Для выноски существующей линии связи TNS PLUS кабель GYFTY 32 проложить в п/э трубе d=40мм, глубина прокладки 1,2м. Для отыскания оптического кабеля в процессе эксплуатации и предупреждении при выполнении несанкционированных

земляных работ предусмотрена по всей длине прокладки кабеля проложить сигнальную ленту с двумя медными жилами d=0,5мми надписью "Не копать оптический кабель ТОО TNS PLUS". Глубина прокладки ленты составляет половину глубины прокладки кабеля, а именно-0,6м. В местах установки КОДа и при изменении направления кабеля устанавливаются предупредительные столбы h=2,4м с табличкой и электронным маркером. При пересечении кабеля TNS PLUS с существующей автодорогой предусмотрено переход ГНБ с установкой "Навигатора". Сети канализации. Проект переноса напорной канализации разработан согласно СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения", ГОСТ 21.101-2002- межгосударственный стандарт на оформление рабочих чертежей. Проект переноса существующей напорной канализации и Д 250 разработан на основании: - Задания на проектирование; - Инженерно-геологических изысканий выполненных ТОО «Шымкент Каздорпроект»;- Топосъемки; - Технических условий №270 от 24.03.2016. Сети напорной канализации запроектированы из полиэтиленовых труб РЭ100 SDR17 по СТ РК ИСО 4427-2004. Данным проектом заложен демонтаж и монтаж существующей напорной канализации Д 250 мм, попадающей под полотно дороги. Переустройство сетей газопровода. Трасса подводящего газопровода проходит от объездной дороги против микрорайона Самал-3 до территории мкр. Ынтымак-2 и расположен на северо-западной части г. Шымкент. Рабочий проект: "Перенос газопровода при реконструкции автодороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15 (мкр. Ынтымак) в г.Шымкент" разработан на основании технических условий, выданных ЮКПФ АО"КазТрансГаз-Аймак" за № 785 от 24.03.2016 и топ сьёмки в М 1:500 и обследовательских работ. Проектом предусматривается прокладка газопровода подземным способом высокого давления Ø315х28,6 из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 СТ РК ИСО 4437-2004. Газопровод высокого давления Р=0.3-0.6МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы Ø315х28,6 ПЭ100 SDR11 по СТ РК ИСО 4437-2004 вне территории частных владении. Подземный газопровод при переходе через местные а/дороги и улицы проложить в ПЭ футляре. (открытым способом). Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами. Для предотвращения вынужденных съездов транспортных средств на опасных участках улицы, а также столкновений со встречными транспортными средствами и наездов на массивные препятствия и сооружения установлены металлические барьерные ограждения 11ДО, по краям проезжей части.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 3 663 493,38тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 3 060 524,470 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 21 058,650 тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3 598 263,49 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 3 104 279,820 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 19 605,010 тысяч тенге;

7. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Жолдасов Е.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

Махамбеткаир Д.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Бердаулетов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Жумабекова Ж.О.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Христолюбова О.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик

Алимбек А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)