Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: ТОО "ПУЛЬС"
Субподрядчик: ТОО "Амиржан company"
Наименование строительства : "Капитальный ремонт КГУ ОСШ №213 в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области"
и его адрес: - с. Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/ Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		20/03	20.03.2020г.				

Наимеование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**2 015 452**								215 941	
За отчетный период	**2 015 452**	**1 799 511**							**215 941**	**2 015 452**
К оплате	**2 015 452**								**215 941**	**2 015 452**

Генподрядчик:
ТОО "ПУЛЬС"
БИН: 061240005546

Директор _____ **Сыдыкова Г.**

Субподрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН: 110540009866

Директор _____ **Закиров Н.Б**

Приложение Г к НДЦС РК

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ПУЛЬС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Амиржан company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт КГУ ОСШ №213 в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт КГУ ОСШ №213 в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20/03 от 20 марта 2020г.**

Акт выполненных работ №1

за май 2020 (месяц, год) на №2-01-00-01

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 799 511**
		Раздел 1. Двери, ИТОГО:	тенге			**457 445**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**457 445**
1	**1146-0401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**14,524**	**4080**	**59 258**
2	**6108-0201-0105**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**5,67**	**5847**	**33 152**
		неучтенные ресурсы				

2.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	5,67	0	0
2.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
3	**223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**1 м2**	**3,78**	**12298**	**46 486**
4	**223-201-0105**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**1 м2**	**5,46**	**12734**	**69 528**
5	**223-503-0101**	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	**1 м**	**18,2**	**634**	**11 539**
6	**223-502-0304**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	**1 шт.**	**5**	**4853**	**24 265**
7	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**14**	**601**	**8 414**
8	**223-502-0501**	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	**1 шт.**	**4**	**750**	**3 000**
9	**6112-0202-0201**	**Штукатурка поверхности отжельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м2**	**15**	**8978**	**134 670**
		неучтенные ресурсы				
9.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,645	25244	16 282
10	**6112-0302-0203**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**15**	**1369**	**20 535**
		неучтенные ресурсы				
10.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	41,235	76	3 134
11	**6112-0302-0305**	**Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**	**м2**	**15**	**1667**	**25 005**
		неучтенные ресурсы				
11.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,7555	790	2 177
11.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,75	0	0
		Раздел 2. Потолки, ИТОГО:	тенге			**1 342 066**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 342 066**
13	**1212-0104-0501**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**278,784**	**658**	**183 440**
14	**1211-0101-0110**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**278,784**	**2751**	**766 935**
15	**6112-03002-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**278,784**	**1268**	**353 498**
		неучтенные ресурсы				
15.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,19236096	199032	38 286

		ИТОГО по акту	**Тенге**			**1 799 511**
		НДС 12%	**Тенге**	**12,00%**		**215 941**
		ВСЕГО:	**Тенге**			**2 015 452**

Генподрядчик:
ТОО "ПУЛЬС"
БИН: 061240005546

Директор _____ **Сыдыкова Г.**

Субподрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН: 110540009866

Директор _____ **Закиров Н.Б.**