Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: ТОО "ПУЛЬС"
Субподрядчик: ТОО "АрманGroup"
Наименование строительства : "Капитальный ремонт КГУ ОСШ №213 в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области"
и его адрес: - с. Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/ Дополнительное соглашение: номер	Договор/ Дополнительное соглашение: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		20	03.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**4 224 914**								452 669	
За отчетный период	**4 224 914**	**3 772 245**							**452 669**	**4 224 914**
К оплате	**4 224 914**								**452 669**	**4 224 914**

Генподрядчик:
ТОО "ПУЛЬС"
БИН: 061240005546

Директор _____ **Сыдыкова Г.**

Субподрядчик:
ТОО "АрманGroup"
БИН: 060640014715

Директор _____ **Абайдылда Е.**

Приложение Г к НДЦС РК

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ПУЛЬС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АрманGroup"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт КГУ ОСШ №213 в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт КГУ ОСШ №213 в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20 от 03 мая 2020г.**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2020 (месяц, год) на №2-01-00-01

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 772 245**
		Раздел 1. Двери, ИТОГО:	тенге			**649 015**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**649 015**
1	**1146-0401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**14,524**	**4080**	**59 258**
2	**6108-0201-0105**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**5,67**	**5847**	**33 152**

неучтенные ресурсы

2.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	5,67	0	0
2.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
3	**223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**1 м2**	**3,78**	**12298**	**46 486**
4	**223-201-0105**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**1 м2**	**5,46**	**12734**	**69 528**
5	**223-503-0101**	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	**1 м**	**18,2**	**634**	**11 539**
6	**223-502-0304**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	**1 шт.**	**5**	**4853**	**24 265**
7	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**14**	**601**	**8 414**
8	**223-502-0501**	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	**1 шт.**	**4**	**750**	**3 000**
9	**6108-0204-0103**	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м2**	**3,48**	**10099**	**35 145**
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	3,48	0	0
10	**223-207-0104**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**1 м2**	**3,48**	**42023**	**146 240**
11	**6108-0204-0301**	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**1**	**4973**	**4 973**
		неучтенные ресурсы				
11.1	223-502-0100	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	0	0
12	**223-502-0103**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014, 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг**	**комплект**	**1**	**5220**	**5 220**
13	**6112-0202-0201**	**Штукатурка поверхности отжельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м2**	**15**	**8978**	**134 670**
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,645	25244	16 282
14	**6112-0302-0203**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**15**	**1369**	**20 535**
		неучтенные ресурсы				
14.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	41,235	76	3 134
15	**6112-0302-0305**	**Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**	**м2**	**15**	**1667**	**25 005**
		неучтенные ресурсы				
15.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,7555	790	2 177
15.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,75	0	0
		Раздел 4. Стены, ИТОГО:	тенге			**3 123 230**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 123 230**

23	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	120	11254	1 350 480
24	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	189,157	950	179 699
25	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	309,157	2015	622 951
26	6112-0302-0305	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м2	341,826	1667	569 824
		неучтенные ресурсы				
26.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	69,7934362	790	49 607
26.2	261-201-0342	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	17,0913	116	1 983
27	6106-0306-0103	Замена сетчатого ограждения	м2	390	294	114 660
28	290-000-0000	Заградительная сетка ячейка 100*100, нить 2,2 мм	1 м2	390	600	234 000

		ИТОГО по акту	Тенге			3 772 245
		НДС 12%	Тенге	12,00%		452 669
		ВСЕГО:	Тенге			4 224 914

Генподрядчик:
ТОО "ПУЛЬС"
БИН: 061240005546

Директор _____ **Сыдыкова Г.**

Субподрядчик:
ТОО "АрманGroup"
БИН: 060640014715

Директор _____ **Абайдылда Е.**