Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44**

Подрядчик: **ТОО "Aziya Stroy Expert" БИН 081040004059, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Санжара Асфендиярова, дом 1, кв.221**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сети канализации к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		03/12-АСК-ASE	01.12.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2024) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года										
Строительство сети канализации к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»	49 369,66	44 080,05	44 080,05						5 289,61	49 369,66
Итого по акту:	**49 369,66**	**44 080,05**							**5 289,61**	**49 369,66**
ИТОГО к оплате										**49 369,66**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Aziya Stroy Expert"

Директор Әбу А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "АСК-Sunrise"

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Aziya Stroy Expert" БИН 081040004059, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Санжара Асфендиярова, дом 1, кв.221
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети канализации к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети канализации к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №03/12-АСК-ASE от 01.12.24

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети канализации к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»

Основание: Том 3. Альбом 1. НВ

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети канализации к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0205-0102 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,0	9 792	-	19 584	-	-	-	19 584	
						9 792	-	19 584	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка	м3 грунта	3,0	4 162	-	12 486	-	-	-	12 486	
						4 162	-	12 486	-	-	-		
			Итого по разделу № 1					32 070	0	0	-	32 070	
								32 070	0	-	-		
			Раздел № 2 Наружные сети водопровода										
3	5	1123-1401-0102 Ккл=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	2,2	2 916	54	6 415	119	5 392	-	6 415	
						411	17	904	37	-	-		
4	6	1123-1401-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	2,2	1 589	42	3 496	92,4	3 496	-	3 496	Казахстан
						251	12	552	26,4	-	-		
			Итого по разделу № 2					9 911	119	8 888	-	9 911	
								904	37	-	-		
			Итого по смете					41 981	119	8 888	-	41 981	
								32 974	37	-	-		
			Итого по смете:	тенге				41 981					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				32 974					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				119					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				37					
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				8 888					
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									2 099	
			Итого по акту									44 080	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС (12 %)									5 290	
			Всего по акту с учетом НДС									49 370	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Aziya Stroy Expert"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Әбу А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "ACK-Sunrise" БИН 120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.