Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Синдикат групп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Баспана Құрылыс-2020"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка»
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №51 от 02.09.2024г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел : Кровля										
1	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	282,73	2 326,0 804,0	52,0 9,0	657 630,0 227 315,0	14 702,0 2 545,0	415 613,0		657 630,0	
2	2	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	282,73	3 365,0 2 125,0	116,0 25,0	951 386,0 600 801,0	32 796,0 7 068,0	317 789,0		951 386,0	
3	3	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	282,73	2 251,0 1 645,0	114,0 25,0	636 425,0 465 091,0	32 231,0 7 068,0	139 103,0		636 425,0	
4	4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной		43,823	63 122,0		2 766 195,0		2 766 195,0		2 766 195,0	

			ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$									
5	5	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	52,305	19 239,0 15 123,0	4 116,0 1 110,0	1 006 296,0 791 009,0	215 288,0 58 059,0			1 006 296,0	
6	6	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	57,677	18 858,0		1 087 673,0		1 087 673,0		1 087 673,0	
7	7	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	282,73	1 365,0 912,0	241,0 52,0	385 926,0 257 850,0	68 138,0 14 702,0	59 939,0		385 926,0	
8	8	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,241	31 619,0		134 096,0		134 096,0		134 096,0	
9	9	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	282,73	231,0 105,0	126,0 28,0	65 311,0 29 687,0	35 624,0 7 916,0			65 311,0	
10	10	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,07622	31 619,0		318 599,82		318 599,82		318 599,82	
11	11	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,7632	59 469,0 55 591,0	3 878,0 1 207,0	45 387,0 42 426,9	2 960,1 921,6			45 387,0	
12	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7632	428 814,0		327 270,6		327 270,6		327 270,6	
			Итого по разделу : Кровля					8 382 195	401 739	5 566 278		8 382 195	
			Раздел : Фасады										
13	13	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-		51,82	3 328,0	120,0	172 457,0	6 218,0			172 457,0	

			известковым раствором стена										
				$м^2$		3 208,0	53,0	166 239,0	2 746,0				
14	14	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,979	22 515,0		22 042,0		22 042,0		22 042,0	
			Итого по разделу : Фасады					194 499	6 218	22 042	0	194 498	
			ИТОГО по акту									8 576 693	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									531 755	
			Итого									9 108 449	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									455 422	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%									182 169	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2024 год - 100 %, К=1,075									9 746 040	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	Понижающий коэффициент 98% К=0,98									10 476 993	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									10 267 454	
			Всего по сметному расчету									1 232 094	
												11 499 548	

Генподрядчик
ТОО "Синдикат Групп"
Серикбаев Р.Р.

Субподрядчик
ТОО «Баспана Құрылыс-2020»
Турлыбеков Б.М.