Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Наименование объекта "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		22 и доп.соглашение №3	19.06.2019 г. № 1 от 24.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	629 004 000,00	151 785 714,29							18 214 285,71	170 000 000,00
итого к оплате	170 000 000,00	(сто семьдесят миллион) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Шаргабаев К.С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

Договор № 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №3 от 24.04.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за ноябрь 2020 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	освоено в 2019 году	выделено на 2020 год	освоено в 2020 году	2020 год						процентное соотно
						апрель	май	май	август	октябрь	НОЯБРЬ	
1	"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	919 633 590,00	86 000 000,00	557 723 000,00	543 004 000,00	150 000 000	6 000 000	933 000	85 000 000	131 071 000	170 000 000	68
	Здание : Общестроительные работы в т.ч.:											
	Земляные работы	18 583 668										100
	фундамент	90 112 662				7 615 642	4 291 098		1 738 558	1 386 051		100
	стены и перегородки	209 419 974				64 311 789	1 708 902	933 000	76 188 301	41 263 697		100
	перекрытия	129 015 133				78 072 569			7 073 141	39 177 121		100
	внутренняя отделка	120 800 494								31 177 377	9 669 142	33
	окна	26 595 065								12 366 481	12 880 464	95
	двери	10 871 488									1 982 708	17
	лестница	3 888 110								3 683 138		95
	полы	46 731 198								2 017 135	18 587 387	43
	кровля	74 380 386									70 369 092	94
	отопление	85 127 980									16 835 806	18
	водопровод и канализация	42 725 100									15 232 083	35
	электроосвещение	33 279 700									20 411 703	60
	газоснабжение	49 173 759									4 031 615	8

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

Шаргабаев К.С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеен С.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

Амантурлы Ж.А.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Макатский районный отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"**

Наименование объекта - **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)**

договор **№ 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №3 от 24.04.2019 г.**

А К Т

выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2020 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1									
		РАЗДЕЛ5. ОКНА									
97	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ,ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ТРЕХСТВОРЧАТЫХ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	М2	177,7	2382,49	172,42	423369	30640	179409	205486	679163
					1200,45	84,40	213320	14998		50308	
98	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКО В ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/,ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	М2	3,6	3322,07	172,57	11959	621	5836	5219	18552
					1528,42	82,26	5502	296		1374	
99	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В БАЛКОННЫХ ПРОЕМАХ ПЛОЩАДЬЮ П РОЕМА ДО 3 М2	М2	133,77	3445,54	179,02	460910	23947	234923	192201	705361
					1510,35	86,09	202040	11517		52249	
100	Е11-100106-0802 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПХВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	М2	563,2	1155,60	26,99	650832	15200	255761	345097	1075604
					674,49	6,34	379871	3571		79674	

101	С121-090201-0604	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ30674-99	М2	177,7	23306,00	--	4141476	--	4141476	--	4472794
					--	--	--	--		331318	
102	С121-090201-0202	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ Т ОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ,ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	3,6	23328,00	--	83981	--	83981	--	90699
					--	--	--	--		6718	
103	С121-090203-0208	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	133,77	24899,00	--	3330739	--	3330739	--	3597198
					--	--	--	--		266459	
104	С121-090205-0107	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 450 ММ	М	374	2284,00	--	854216	--	854216	--	922553
					--	--	--	--		68337	
105	Е11-120101-0802	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М2	101	137,37	0,27	13874	28	8259	5153	20549
					55,32	0,13	5587	14		1522	
106	С121-130816-3407	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	404	656,00	--	265024	--	265024	--	286226
					--	--	--	--		21202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10236381	70436	9359624	753156	11868699
							806320	30395	--	879161	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10236381				
		Материалы	Тенге				684189				
		Всего заработная плата	Тенге					836715			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8675436				
		Накладные расходы	Тенге				753156				
		Сметная прибыль	Тенге				879163				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11868700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718
		Сметная заработная плата	Тенге					836715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11868700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718

		Сметная заработная плата	Тенге					836715			
		РАЗДЕЛ 6 ДВЕРИ									
110	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ ИВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2	19,95	2687,37	544,81	53613	10869	20110	22940	82678
					1134,54	143,13	22634	2855		6124	
111	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	М2	14,85	2338,73	133,47	34730	1982	1749	28677	68480
					2087,49	58,20	30999	864		5073	
114	С121-090102-0303	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДН21-10У	м2	10,5	30143,00	--	316502	--	316502	--	341822
					--	--	--	--		25320	
115	С121-090102-0217	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	М2	9,45	15127,00	--	142950	--	142950	--	154386
					--	--	--	--		11436	
116	С121-090403-0301	ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	шт.	11	99293,00	--	1092223	--	1092223	--	1179601
					--	--	--	--		87378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1640018	12851	1573534	51617	1826967
							53633	3720	--	135331	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				547795				
	Материалы		Тенге				21859				
	Всего заработная плата		Тенге					57353			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				459452				
		Накладные расходы	Тенге				51618				
		Сметная прибыль	Тенге				47953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				647365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					57353			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1092223				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1092223				
		Сметная прибыль	Тенге				87378				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1179601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1826966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					57353			
		РАЗДЕЛ 7 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
123	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	М2	1607,91	1568,72	58,77	2522354	94500	1083899	1138483	3953704
					835,84	49,22	1343955	79148		292867	

122	Е11-150204-0101	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2	675,3485	3893,45	44,33	2629435	29939	1047302	1254321	4194456
					2298,36	23,26	1552194	15707		310700	
124	Е11-150205-0102 Изм. и доп. вып. 16	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК УЛУЧШЕННОЕ С ОТДЕЛКОЙ КОСОУРОВ И БАЛОК БЕЗ ТЯГ	М2	155,7	3242,43	75,72	504846	11789	251137	200216	761467
					1553,76	53,63	241920	8350		56405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5656635	136228	2382338	2593020	8909627
							3138070	103205	--	659972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5656635				
	Материалы		Тенге				2382337				
	Всего заработная плата		Тенге					3241275			
		Накладные расходы	Тенге				2593020				
		Сметная прибыль	Тенге				659972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8909627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2512
		Сметная заработная плата	Тенге					3241275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8909627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2512
		Сметная заработная плата	Тенге					3241275			
		РАЗДЕЛ 8 ПОЛЫ									
		ПОЛЫ ПОДВАЛА									
131	Е11-110101-1101	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	87,64	1013,50	28,69	88823	2514	55702	29952	128277
					349,24	14,34	30607	1257		9502	
132	Е11-110101-1102 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	М2	67,64	334,65	9,73	22636	658	21394	850	25365
					8,63	4,74	584	321		1879	
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖА									
		ТИП1									
133	Е11-110101-1101	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	49,6	1013,50	28,69	50270	1423	31525	16951	72599
					349,24	14,34	17322	711		5378	
		ТИП2									
136	Е11-110101-0901	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИ И СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТ ЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	М2	91	344,90	30,66	31386	2790	--	28185	64337
					314,24	15,25	28596	1388		4766	
138	Е11-110101-0401	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧ НОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВ ЫЙ СЛОЙ	М2	91	1273,95	86,69	115929	7889	45805	59559	189527
					683,90	12,36	62235	1125		14039	

139	Е11-110101-0402	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧ НОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛ ЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2	91	684,82	42,85	62319	3899	20869	35900	106077
					412,64	7,05	37551	641		7858	
141	Е11-110101-1103	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕ К ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	91	981,06	28,04	89277	2551	55252	30812	129696
					345,87	14,34	31474	1305		9607	
				ТИП3							
144	Е11-110101-0901	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗ ОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	М2	1395,22	344,90	30,66	481213	42773	--	432137	986418
					314,24	15,25	438440	21280		73068	
146	Е11-110101-0401	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ О КЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2	1395,22	1273,95	86,69	1777441	120957	702287	913158	2905847
					683,90	12,36	954197	17248		215248	
148	Е11-110101-1101	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	1395,22	1013,50	28,69	1414056	40030	886765	476830	2042157
					349,24	14,34	487261	20005		151271	
149	Е11-110101-1102 К=5	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	М2	1395,22	836,62	24,34	1167272	33954	1103206	43852	1308014
					21,58	11,85	30112	16540		96890	
				ТИП4							
152	Е11-110101-0901	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛ ЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВ ЩИНОЙ 20 ММ	М2	193,6	344,90	30,66	66773	5935	--	59963	136875
					314,24	15,25	60838	2953		10139	
154	Е11-110101-0401	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2	193,6	1273,95	86,69	246637	16784	97449	126709	403214
					683,90	12,36	132404	2393		29868	
156	Е11-110101-1101	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	193,6	1013,50	28,69	196214	5555	123047	66165	283369
					349,24	14,34	67612	2776		20990	
		ПОЛЫ 2-3 ЭТАЖЕЙ									
				ТИП1							
158	Е11-110101-1101	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	155,7	1013,50	28,69	157802	4467	98959	53212	227895
					349,24	14,34	54376	2232		16881	
				ТИП2							

161	Е11-110101-0401	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2	182	1273,95	86,69	231859	15778	91610	119117	379054
					683,90	12,36	124471	2250		28078	
162	Е11-110101-0402	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2	182	684,82	42,85	124637	7798	41738	71801	212154
					412,64	7,05	75101	1283		15715	
164	Е11-110101-1103	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	182	981,06	28,04	178553	5102	110503	61624	259392
					345,87	14,34	62948	2610		19214	
				ТИП3							
167	Е11-110101-1101	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	2790,44	1013,50	28,69	2828111	80060	1773529	953660	4084313
					349,24	14,34	974522	40010		302542	
168	Е11-110101-1102 К=5	ДО БАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	М2	2790,44	836,62	24,34	2334543	67908	2206412	87704	2616028
					21,58	11,85	60223	33079		193780	
				ТИП4							
171	Е11-110101-1101	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	387,2	1013,50	28,69	392427	11109	246094	132329	566737
					349,24	14,34	135224	5552		41981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12058177	479938	7712146	3800470	17127345
							3866097	176959	--	1268694	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12058177				
	Материалы		Тенге				7712142				
	Всего заработная плата		Тенге					4043056			
		Накладные расходы	Тенге				3800473				
		Сметная прибыль	Тенге				1268692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17127342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3386
		Сметная заработная плата	Тенге					4043056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17127342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3386
		Сметная заработная плата	Тенге					4043056			
				РАЗДЕЛ 10 КРОВЛЯ							
197	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	63,516	95958,14	1415,50	6094877	89907	4500200	1387782	8081272
					23691,20	585,83	1504770	37210		598613	
199	Е11-120101-0705	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПО КРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ОКРАШЕННОГО ЛИСТА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М2	2983,37	8929,60	99,75	26640293	297606	20470788	5478948	34688780

					1968,21	27,98	5871899	83480		2569539	
201	Е11-120101-1503	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2	2983,37	93,99	12,58	280407	37542	--	232004	553404
					81,41	3,12	242865	9314		40993	
202	С121-130810-0103	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	3281,707	104,00	--	341298	--	341298	--	368601
					--	--	--	--		27304	
206	Е11-120101-1001	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /КОНЕК/ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	83,59	3043,68	13,99	254421	1170	161520	84672	366221
					1097,39	3,64	91731	304		27127	
207	С121-130211-0301	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДЛИНА 25 ММ	Т	0,0112896	1588562,00	--	17934	--	17934	--	19369
					--	--	--	--		1435	
208	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	ШТ	8	17841,27	847,71	142730	6782	81033	52018	210328
					6864,32	360,36	54915	2883		15580	
215	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1792	830,01	102,03	1487376	182843	893027	421731	2061835
					229,64	26,17	411506	46898		152729	
216	Е11-120101-1702 К=20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1792	634,51	30,20	1137041	54126	1052433	41387	1272703
					17,01	8,09	30482	14504		94274	
217	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	250,8856	13241,15	873,33	3322014	219106	--	2437948	6220758
					12367,82	418,19	3102908	104918		460797	
218	С121-130816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	250,8856	37637,00	--	9442581	--	9442581	--	10197988
					--	--	--	--		755407	
212	Е12-080101-1811	УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ К СЛУХОВЫМ ОКНАМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	ШТ	8	15557,66	0,43	124461	3	121702	1985	136562
					344,44	0,23	2756	2		10116	
213	Е11-120101-1101	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА	КОЛПАК	30	11607,02	27,33	348210	820	282021	60512	441420
					2178,97	13,49	65369	405		32698	
214	Е11-120101-1102	ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДВА КАНАЛА СВЕРХ ДВУХ	КОЛПАК	30	5842,32	27,33	175270	820	141596	30598	222337
					1095,13	13,49	32854	405		16469	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				49808913	890724	37506133	10229585	64841578
							11412053	300322	--	4803081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49808913				
	Материалы		Тенге				27704323				
	Всего заработная плата		Тенге					11712375			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9801813				
		Накладные расходы	Тенге				10229586				
		Сметная прибыль	Тенге				4803080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64841578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9979
		Сметная заработная плата	Тенге					11712375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64841578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9979
		Сметная заработная плата	Тенге					11712375			

РАЗДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 "ОТОПЛЕНИЕ КВАРТИР"

3	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ С ТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.32 ММ	М	1841	1857,52	18,17	3419698	33443	2648653	735749	4487883
					400,65	7,15	737602	13162		332436	
4	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТ АЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.20 ММ	М	199	1547,29	18,17	307911	3615	224566	79530	418436
					400,65	7,15	79730	1423		30995	
5	Е11-180301-0101	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	1КВТ	321,72	20971,52	158,38	6746957	50955	6420740	294724	7605015
					855,60	79,19	275262	25477		563334	
6	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	222	289,87	--	64351	--	24482	39072	111697
					179,59	--	39869	--		8274	
7	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИХ	КОМПЛЕКТ	222	198,87	--	44149	--	4280	39072	89879
					179,59	--	39869	--		6658	
8	С123-041008-0432	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНО ТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ПРЯМОЙ,НИКЕЛИРОВАННЫЙ,С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ,Т 120°С,PN 10,DN 20,ТИПА D ANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	222	9521,00	--	2113662	--	2113662	--	2282755
					--	--	--	--		169093	
14	С123-040905-1004	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	3538,00	--	424560	--	424560	--	458525
					--	--	--	--		33965	
15	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ	шт.	120	246,00	--	29520	--	29520	--	31882
					--	--	--	--		2362	

17	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	88	287,00	--	25256	--	25256	--	27276
					--	--	--	--		2020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13176064	88013	11915719	1188147	15513348
							1172333	40062	--	1149137	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				13176064				
		Материалы	Тенге				9322721				
		Всего заработная плата	Тенге					1212395			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2592998				
		Сдача и испытание	Тенге				11824				
		Накладные расходы	Тенге				1188147				
		Сметная прибыль	Тенге				1149137				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15513348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								917
		Сметная заработная плата	Тенге					1212395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15513348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								917
		Сметная заработная плата	Тенге					1212395			

РАЗДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 "ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ"

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1

1	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ.75 ММ	М	20	2590,54	699,16	51811	13983	644	40313	99494
					1859,20	197,59	37184	3952		7370	
2	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОД ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ.63ММ	М	70	2202,89	555,47	154202	38883	1908	121920	298212
					1620,16	157,10	113411	10997		22090	
3	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ.50 ММ	М	32	2039,80	29,29	65274	937	664	62418	137907
					1989,78	0,59	63673	19		10215	
4	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ.40 ММ	М	31	1879,33	25,43	58259	788	534	55810	123195
					1836,66	0,39	56937	12		9126	

5	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ.32 ММ	М	62	1695,52 1661,97	21,49 0,26	105122 103042	1333 16	747	100997 16490	222609
6	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ.25 ММ	М	270	1554,03 1523,16	18,19 0,16	419588 411252	4911 44	3425	403070 65813	888471
7	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ.20 ММ	М	540	1439,25 1411,05	15,14 0,10	777194 761969	8175 53	7050	746782 121918	1645894
8	С123-010501-1501	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 20Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427 -2004	М	540	93,00 --	-- --	50220 --	-- --	50220	-- 4018	54238
9	С123-010501-1502	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 25Х2,3 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2 004	М	270	138,00 --	-- --	37260 --	-- --	37260	-- 2981	40241
10	С123-010501-1504	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 32Х3,0 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	М	62	230,00 --	-- --	14260 --	-- --	14260	-- 1141	15401
11	С123-010501-1506	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 40Х3,7 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2 004	М	31	354,00 --	-- --	10974 --	-- --	10974	-- 878	11852
12	С123-010501-1508	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 50Х4,6 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2 004	М	32	552,00 --	-- --	17664 --	-- --	17664	-- 1413	19077
13	С123-010501-1510	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2 004	М	70	876,00 --	-- --	61320 --	-- --	61320	-- 4906	66226

14	С123-010501-1511	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 75X6,8 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2 004	М	20	1166,00	--	23320	--	23320	--	25186
					--	--	--	--		1866	
15	С123-040902-0102	Краны шаровые, DN15	шт.	240	9672,00	--	2321280	--	2321280	--	2506982
					--	--	--	--		185702	
16	С123-040902-0103	Краны шаровые, DN 20	шт.	60	10102,00	--	606120	--	606120	--	654610
					--	--	--	--		48490	
17	С123-040902-0104	КРАНЫ ШАРОВЫЕ,DУ 25 ММ	ШТ	20	11059,00	--	221180	--	221180	--	238874
					--	--	--	--		17694	
18	С123-040902-0105	КРАНЫ ШАРОВЫЕ,DУ 32 ММ	ШТ	10	12022,00	--	120220	--	120220	--	129838
					--	--	--	--		9618	
19	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ.50 ММ	М	31,5	3369,52	39,29	106140	1238	80950	23927	140472
					760,38	14,70	23952	463		10405	
20	С123-020401-3501	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R О ДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10	ШТ	405	7,00	--	2835	--	2835	--	3062
					--	--	--	--		227	
21	С123-020401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	31	7,00	--	217	--	217	--	234
					--	--	--	--		17	
22	С123-020401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	13	10,00	--	130	--	130	--	140
					--	--	--	--		10	
23	С123-020401-3504	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	8	13,00	--	104	--	104	--	112
					--	--	--	--		8	
24	С123-020401-3505	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	17	27,00	--	459	--	459	--	496
					--	--	--	--		37	
25	С123-020401-3506	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	30	40,00	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--		96	

26	Е11-260101-1201	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ	КОМПЛ	205	13430,79	471,95	2753311	96751	1116616	1180445	4248457
					7511,92	64,75	1539944	13274		314701	
27	С121-110403-0307	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО+10 5°С,КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К)ПРИ+20С,СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ,ДИАМЕТРОМ 25 ММ ГОСТ 16381-77	М	36	338,00	--	12168	--	12168	--	13141
					--	--	--	--		973	
28	С121-110403-0309	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО+10 5°С,КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К)ПРИ+20°С,СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ,ДИАМЕТРОМ 30 ММ ГОСТ 16381-77	М	16	393,00	--	6288	--	6288	--	6791
					--	--	--	--		503	
29	С121-110403-0312	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО+10 5°С,КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К)ПРИ+20°С,СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ,ДИАМ ЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	М	31	450,00	--	13950	--	13950	--	15066
					--	--	--	--		1116	
30	С121-110403-0314	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГ О КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО+10 5°С,КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К)ПРИ+20°С,СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ,ДИАМ ЕТРОМ 54 ММ ГОСТ 16381-77	М	50	644,00	--	32200	--	32200	--	34776
					--	--	--	--		2576	

31	С121-110403-0317	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО+10 5°С,КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К)ПРИ+20°С,СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ,ДИАМЕТРОМ 64 ММ ГОСТ 16381-77	М	70	795,00	--	55650	--	55650	--	60102
					--	--	--	--		4452	
32	С121-110403-0319	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО+10 5°С,КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К)ПРИ+20°С,СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ,ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М	20	842,00	--	16840	--	16840	--	18187
					--	--	--	--		1347	
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1									
52	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ.50 ММ	М	285	1167,46	1,37	332727	391	99154	228648	606285
					818,18	0,46	233182	132		44910	
53	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ.100 ММ	М	622	1441,98	3,35	896909	2084	406829	478882	1485855
					784,56	1,06	487996	659		110063	
54	С123-020302-3110	РЕВИЗИЯ,D 110 ММ	шт.	40	3277,00	--	131080	--	131080	--	141566
					--	--	--	--		10486	
55	С123-020302-3307	РЕВИЗИЯ,D 63 ММ	шт.	20	1157,00	--	23140	--	23140	--	24991
					--	--	--	--		1851	
		ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100ММ -15 ШТ									
56	С123-020302-3110	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ,D-110 ММ	шт.	15	3277,00	--	49155	--	49155	--	53087
					--	--	--	--		3932	
57	С123-020301-1202	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ КОМПРЕССИОННА Я DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	30	98,00	--	2940	--	2940	--	3175
					--	--	--	--		235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9552711	169474	5550695	3443212	14035598
							3832542	29622	--	1039674	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2890407				
		Материалы	Тенге				1116617				
		Всего заработная плата	Тенге					1553218			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				137096				

		Накладные расходы	Тенге				1180445					
		Сметная прибыль	Тенге				325668					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4396521					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									965
		Сметная заработная плата	Тенге					1553218				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				6662304					
Материалы			Тенге				601905					
Всего заработная плата			Тенге					2308946				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3695078					
		Накладные расходы	Тенге				2262767					
		Сметная прибыль	Тенге				714006					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				9639077					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1695
		Сметная заработная плата	Тенге					2308946				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14035598					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2660
		Сметная заработная плата	Тенге					3862164				
РАЗДЕЛ 8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 "ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"												
ПРОВОДА,КАБЕЛИ,ТРУБЫ												
17	Ц13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	10000	423,41	15,52	4234072	155177	1205695	2094650	6835020	
					287,32	3,60	2873200	36036		506298		
18	Ц13-080206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	325	535,47	35,69	174026	11599	39336	91155	286396	
					378,74	10,81	123091	3514		21215		
19	Ц13-080206-1201	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	750	377,57	175,38	283176	131534	24307	125116	440955	
					169,78	61,92	127335	46437		32663		
20	Ц13-080206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	31500	85,55	0,90	2694733	28334	609449	1488434	4517820	
					65,30	0,33	2056950	10319		334653		
21	Ц13-080206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и м еталлические рукава**	м	50	99,84	1,80	4992	90	984	2845	8463	
					78,36	0,66	3918	33		627		
22	Ц13-080206-2204	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	690	164,04	7,20	113190	4965	18111	66184	193724	

					130,60	2,62	90114	1808		14350	
23	Ц13-080206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы ышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1035	211,52	12,59	218922	13034	30166	129938	376768
					169,78	4,59	175722	4747		27909	
55	С123-060128-0307	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В,МАРКА ВВГ,ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х10 ММ2	1000М	0,75	975524,00	--	731643	--	731643	--	790174
					--	--	--	--		58531	
56	С123-060902-0117	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 50 ММ2	1000М	1,035	1541789,00	--	1595752	--	1595752	--	1723412
					--	--	--	--		127660	
57	С123-060902-0115	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 45 0В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 25 ММ2	1000М	0,69	872058,00	--	601720	--	601720	--	649858
					--	--	--	--		48138	
58	С123-060902-0109	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 4 ММ2	1000М	0,05	128851,00	--	6443	--	6443	--	6958
					--	--	--	--		515	
59	С123-060902-0107	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2	1000М	16,4	81511,00	--	1336780	--	1336780	--	1443723
					--	--	--	--		106942	
60	С123-060902-0105	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВО К С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 1,5 ММ2	1000М	15,1	50139,00	--	757099	--	757099	--	817667
					--	--	--	--		60568	
61	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	8750	26,00	--	227500	--	227500	--	245700
					--	--	--	--		18200	
62	С123-010501-1603	ТРУБЫ ИЗ ПВХ,DH 25 ММ	М	1250	176,00	--	220000	--	220000	--	237600
					--	--	--	--		17600	
63	С123-010501-1606	ТРУБЫ ИЗ ПВХ,DH 50 ММ	М	325	667,00	--	216775	--	216775	--	234117
					--	--	--	--		17342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13416823	344733	7621760	3998322	18808355
							5450330	102894	--	1393211	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13416823				

	Материалы		Тенге				1928049				
	Всего заработная плата		Тенге					5553224			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5693711				
		Накладные расходы	Тенге				3998321				
		Сметная прибыль	Тенге				1393212				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18808356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4236
		Сметная заработная плата	Тенге					5553224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18808356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4236
		Сметная заработная плата	Тенге					5553224			
		РАЗДЕЛ 9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ"									
7	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И З СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д ИАМ.32 ММ**	**М**	**156**	2761,93	**21,41**	430861	**3340**	368386	**59231**	529299
					379,07	**8,36**	59135	**1305**		**39207**	
8	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.20 ММ**	**М**	**90**	2062,70	**21,41**	185643	**1927**	149600	**34172**	237400
					379,07	**8,36**	34116	**753**		**17585**	
9	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д ИАМ.15 ММ**	**М**	**174**	1992,08	**21,41**	346623	**3726**	276939	**66065**	445703
					379,07	**8,36**	65958	**1455**		**33015**	
10	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ**	**М**	**370,64**	561,44	**--**	208093	**--**	5185	**198849**	439498
					547,45	**--**	202908	**--**		**32555**	
11	С123-040905-1237	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для газа DN 25 тип в/в ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**60**	2587,00	**--**	155220	**--**	155220	**--**	167638
					--	**--**	--	--		**12418**	
12	Е11-460302-0402	**ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2**	**ОТВЕРСТ.**	**30**	619,46	**261,43**	18584	**7843**	--	**12078**	33115
					358,03	**121,28**	10741	**3638**		**2453**	
13	Е11-460302-0405	**ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2**	**ОТВЕРСТ.**	**40**	857,79	**355,94**	34312	**14238**	--	**22410**	61260
					501,85	**165,12**	20074	**6605**		**4538**	
		ПОФАСАДНЫЙ ГАЗОПРОВОД									

19	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	М	140	3369,52	39,29	471733	5500	359780	106341	624319
					760,38	14,70	106453	2059		46246	
20	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	М	160	4468,93	47,11	715029	7538	563391	143913	927657
					900,63	17,19	144100	2750		68715	
21	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ.80 ММ	М	38	5067,36	68,61	192560	2607	152072	38034	249041
					996,88	24,46	37881	929		18448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2758656	46719	2030573	681093	3714930
							681365	19494	–	275180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52895				
	Всего заработная плата		Тенге					41058			
		Накладные расходы	Тенге				34489				
		Сметная прибыль	Тенге				6991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					41058			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2705760				
	Материалы		Тенге				1875351				
	Всего заработная плата		Тенге					659801			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				155220				
		Накладные расходы	Тенге				646605				
		Сметная прибыль	Тенге				268189				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3620555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					659801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3714930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					700859			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								156646447
		итого								118304384	
		Накладные расходы								26738622	
		итого								145043006	
		Сметная прибыль								11603440	
		итого								156646447	
		временные здания и сооружения 0,9%								1409818	
		итого								158056265	
		зимнее удорожание 1,08%								1707008	
		итого								159763272	
		непредвиденныве работы и затраты 2%								3195265	
		итого								162 958 538	
		коэф.0,9								146 662 684	
		итого в текущих ценах 2019 г 30% к=1								43 998 805	

итого в текущих ценах 2020 г 70% к=1,049901	107 786 909
итого	151 785 714,29
НДС 12%	18 214 285,71
итого	170 000 000,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Шаргабаев К.С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Наименование объекта "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		22 и доп.соглашение №1	19.06.2019 г. № 1 от 19.09.2019г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
итого к оплате	50 000 000,00	(Пятьдесят миллионов) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Мусин Е.М.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Заказчик: **ГУ "Макатский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"**

Договор **№ 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №1 от 19.09.2019 г.**

Наименование стройки: **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)**

РЕЕСТР

принятых актов выполненых работ за сентябрь 2019 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	выполнение в 2019 г			тное соотно шение
			сентябрь			
1	"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	**775 038 090,96**	**50 000 000**			**6**
	Здание : Общестроительные работы в т.ч.:					
	Земляные работы	16 859 233	16 859 233			
	фундамент	133 952 772	33 140 767			

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____**Мусин Е.М.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

Наименование объекта - договор **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1) № 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №1 от 19.09.2019 г.**

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУП ПЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3, ВЯЗКИХ ГРУНТ ОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ,СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕН КИ И ЗУБЬЯ	М3	5860,0000		211,67	1240407
		Итого оплата труда:				58,88	345058
		Итого эксплуатация машин:				200,83	1176878
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТ КИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	175,8000		2101,82	369500
		Итого оплата труда:				2101,82	369500
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 60 М	М3	6035,8000		45,60	275217
		Итого оплата труда:				16,81	101480
		Итого эксплуатация машин:				45,60	275217
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	6035,8000		195,08	1177452
		Итого оплата труда:				71,93	434158
		Итого эксплуатация машин:				195,08	1177452
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	М3	6035,8000		19,05	114968

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				9,25	55830
		Итого эксплуатация машин:				15,99	96541
		Итого материалов:				0,21	1253
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРА МИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 60 М СЫПУЧИХ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	М3	1568,0000		45,60	71497
		Итого оплата труда:				16,81	26363
		Итого эксплуатация машин:				45,60	71497
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	РАЗРАБОТ КА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ(Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА К АЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	1568,0000		195,08	305882
		Итого оплата труда:				71,93	112787
		Итого эксплуатация машин:				195,08	305882
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ КОТЛОВА НОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	175,8000		794,12	139607
		Итого оплата труда:				794,12	139607
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗ ЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИ И 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	1392,2000		31,96	44492
		Итого оплата труда:				11,78	16405
		Итого эксплуатация машин:				31,96	44492
10	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ СПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	4292,0000		256,46	1100714
		Итого оплата труда:				75,01	321935
		Итого эксплуатация машин:				246,93	1059818
		Итого материалов:				0,21	891
11	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/,РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ,КЛАСС ГРУЗА 1	Т	7511,0000		433,00	3252263
12	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	М3	4292,0000		19,05	81752
		Итого оплата труда:				9,25	39700
		Итого эксплуатация машин:				15,99	68650

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				0,21	891
13	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прослойка из геомембраны.Устройство под монолитное бетонное покурытие	м2 основания дорожной	2800,0000		1872,81	5243876
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				13417627
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				13417627
	Материалы -		Тенге				5194467
	Всего заработная плата -		Тенге				2014479
	Транспортные расходы -		Тенге				3252263
		Накладные расходы -	Тенге				1469021
		Сметная прибыль -	Тенге				1190932
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				16077580
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1275
		Сметная заработная плата -	Тенге				2014479
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16077580
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1275
		Сметная заработная плата -	Тенге				2014479
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ					
14	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2	2800,0000		361,16	1011261
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	498,3924		5978,70	2979739
16	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015	ПРОПИТКА ЩЕБНЯ,УЛОЖЕННОГО В ДНИЩАХ АППАРАТОВ,МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2"	М3	498,3924		39374,59	19623998
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				23614998
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				23614998
	Материалы -		Тенге				14381489
	Всего заработная плата -		Тенге				7850380
		Накладные расходы -	Тенге				5648194
		Сметная прибыль -	Тенге				2341055
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31604247
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7000
		Сметная заработная плата -	Тенге				7850380
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31604247
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7000
		Сметная заработная плата -	Тенге				7850380
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				37032625

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				7117216
	ИТОГО:		Тенге				44149841
	Сметная прибыль		Тенге				3531987
	ИТОГО по смете:		Тенге				47681828
	временные здания и сооружения 0,9%						429136
	итого						48110965
	зимнее удорожание 1,08%						519598
	итого						48630563
	непредвиденныве работы и затраты 2%						972611
	итого						49603175
	тендерная скидка 0,86						44642857,14
	НДС 12%						5357142,86
	итого						50 000 000,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____**Мусин Е.М.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Наименование объекта "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		22 и доп.соглашение №1	19.06.2019 г. № 1 от 19.09.2019г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	86 000 000,00	32 142 857,14							3 857 142,86	36 000 000,00
итого к оплате	36 000 000,00	(Тридцать шесть миллионов) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Мусин Е.М.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: **ГУ "Макатский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"**

Договор **№ 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №1 от 19.09.2019 г.**

Наименование стройки: **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)**

РЕЕСТР

принятых актов выполненых работ за ноябрь 2019 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	план на 2019 год	выполнение в 2019 г			тное соотно шение
				сентябрь	ноябрь		
1	"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	775 038 090,96	86 000 000,00	50 000 000	36 000 000		11
	Здание : Общестроительные работы в т.ч.:						
	Земляные работы	16 859 233		16 859 233			
	фундамент	133 952 772		33 140 767	36 000 000		

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

Мусин Е.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

Амантурлы Ж.А.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

Наименование объекта - "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

договор № 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №1 от 19.09.2019 г.

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	374,7576	5978,70	1531,20	2240563	573829	1367621	515011	2976020
					798,15	679,54	299113	254663		220446	
2	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ПРОПИТКА ЩЕБНЯ,УЛОЖЕННОГО В ДНИЩАХ АППАРАТОВ,МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2"	М3	374,7576	39374,59	3512,02	14755928	1316157	8888715	3577458	19800057
					12144,00	1690,87	4551056	633666		1466671	
3	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ В25, с\с, W6	М3	548,711	3781,96	1643,47	2075203	901788	167650	1093563	3422268
					1832,96	357,11	1005765	195953		253501	
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	32,85	191324,00	–	6284993	–	6284993	–	6787793
					–	–	–	–		502799	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	2,816	191324,00	–	538768	–	538768	–	581870
					–	–	–	–		43101	
6	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1Т	1,196824	387231,26	1225,26	463448	1466	195626	242949	762908
					222552,00	518,88	266356	621		56512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26358904	2793241	17443373	5428981	34330916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							6122290	1084902	–	2543030	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26358904				
	Материалы		Тенге				10619612				
	Всего заработная плата		Тенге					7207192			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6823762				
		Накладные расходы	Тенге				5428982				
		Сметная прибыль	Тенге				2543031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34330917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6479
		Сметная заработная плата	Тенге					7207192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34330917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6479
		Сметная заработная плата	Тенге					7207192			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		итого								26358905	
		- Накладные расходы								5428981	
		итого								31787886	
		- Сметная прибыль								2543031	
		итого								34330916	
		временные здания и сооружения 0,9%								308978	
		итого								34639895	
		зимнее удорожание 1,08%								374111	
		итого								35014006	
		непредвиденныве работы и затраты 2%								700280	
		итого								35714286	
		тендерная скидка 0,9								32142857,14	
		НДС 12%								3857142,86	
		итого								36 000 000,00	

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Мусин Е.М.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий

_____ **Ермуханов К.Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Авторский надзор

Директор

ТОО

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Наименование объекта "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		22 и доп.соглашение №1	19.06.2019 г. № 1 от 19.09.2019г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу борудовани		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	86 000 000,00	32 142 857,14							3 857 142,86	36 000 000,00
итого к оплате	36 000 000,00	(Тридцать шесть миллионов) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

Мусин Е.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик: **ГУ "Макатский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"**

Договор **№ 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №1 от 19.09.2019 г.**

Наименование стройки: **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)**

РЕЕСТР

принятых актов выполненых работ за ноябрь 2019 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	план на 2019 год	выполнение в 2019 г			тное соотно шение
				сентябрь	ноябрь		
1	"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	775 038 090,96	86 000 000,00	50 000 000	36 000 000		11
	Здание : Общестроительные работы в т.ч.:						
	Земляные работы	16 859 233		16 859 233			
	фундамент	133 952 772		33 140 767	36 000 000		

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

Мусин Е.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

Амантурлы Ж.А.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

Наименование объекта - **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)**

договор **№ 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №1 от 19.09.2019 г.**

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	374,7576	5978,70	1531,20	2240563	573829	1367621	515011	2976020
					798,15	679,54	299113	254663		220446	
2	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ПРОПИТКА ЩЕБНЯ,УЛОЖЕННОГО В ДНИЩАХ АППАРАТОВ,МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2"	М3	374,7576	39374,59	3512,02	14755928	1316157	8888715	3577458	19800057
					12144,00	1690,87	4551056	633666		1466671	
3	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ В25, с\с, W6	М3	548,711	3781,96	1643,47	2075203	901788	167650	1093563	3422268
					1832,96	357,11	1005765	195953		253501	
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	32,85	191324,00	–	6284993	–	6284993	–	6787793
					–	–	–	–		502799	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	2,816	191324,00	–	538768	–	538768	–	581870
					–	–	–	–		43101	
6	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1Т	1,196824	387231,26	1225,26	463448	1466	195626	242949	762908
					222552,00	518,88	266356	621		56512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26358904	2793241	17443373	5428981	34330916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							6122290	1084902	–	2543030	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26358904				
	Материалы		Тенге				10619612				
	Всего заработная плата		Тенге					7207192			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6823762				
		Накладные расходы	Тенге				5428982				
		Сметная прибыль	Тенге				2543031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34330917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6479
		Сметная заработная плата	Тенге					7207192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34330917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6479
		Сметная заработная плата	Тенге					7207192			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		итого								26358905	
		- Накладные расходы								5428981	
		итого								31787886	
		- Сметная прибыль								2543031	
		итого								34330916	
		временные здания и сооружения 0,9%								308978	
		итого								34639895	
		зимнее удорожание 1,08%								374111	
		итого								35014006	
		непредвиденныве работы и затраты 2%								700280	
		итого								35714286	
		тендерная скидка 0,9								32142857,14	
		НДС 12%								3857142,86	
		итого								36 000 000,00	

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Мусин Е.М.**

ТЕХНАДЗОР
Руководитель
ТОО "Дирекция строящихся предприятий

_____ **Ермуханов К.Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Авторский надзор
Директор
ТОО

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Наименование объекта "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		22 и доп.соглашение №4	19.06.2019 г. № 1 от 12.11.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	868 439 399,00	46 753 825,00							5 610 459,00	52 364 284,00
итого к оплате	52 364 284,00	(Пятьдесят два миллиона тристо шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят четыре) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Сарсен Б.А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Заказчик: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

Договор № 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №4 от 12.11.2020 г.

Наименование стройки: "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

РЕЕСТР

принятых актов выполненых работ за сентябрь 2021 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	освоено в 2019 и 2020 годах	план на 2021 год	освоено в 2021 году	2021 год			тное соотно шение
						май	сентябрь		
1	"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	919 633 590,00	775 040 000,00	144 495 000,00	93 399 399,00	41 035 115	52 364 284		94
	Здание : Общестроительные работы в т.ч.:								
	Земляные работы	17 309 526							100
	фундамент	83 934 317							100
	стены и перегородки	195 061 627				95 808			100
	перекрытия	120 169 539				139 131			100
	внутренняя отделка	120 800 494	50 358 232			39 558 041	23 073 459		93
	окна	26 595 064	25 246 945			1 242 135	105 984		100
	двери	10 871 487	7 836 365				3 035 122		100
	лестница	3 888 110	3 683 138				204 973		100
	полы	46 678 940	20 604 522				26 126 674		100
	кровля	74 380 386	74 380 386						100
	пандус-крыльцо	2 752 981	1 540 354						55
	отопление	85 127 980	84 292 198						99
	водопровод и канализация	42 725 100	21 057 531						50
	электроосвещение	33 279 700	26 895 245						81
	газоснабжение	49 173 759	47 325 587				-181 928		96
	внутренняя связь	6 832 358	2 059 628						33

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Сарсен Ь.А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

Наименование объекта - "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

договор № 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №5 от 30.04.2021 г.

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.ОКНА									
109	Е11-330303-0404 Изм. и доп. вып. 1	**ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ**	т	1,63	42446,69	29589,92	69188	48232	5278	21237	97659
					9618,37	6667,42	15678	10868		7234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69188	48232	5278	21237	97659
							15678	10868	--	7234	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				69188				
		Материалы	Тенге				5279				
		Всего заработная плата	Тенге					26546			
		Накладные расходы	Тенге				21237				
		Сметная прибыль	Тенге				7234				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				97659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					26546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				97659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					26546			
		РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ									
110	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	**УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ ИВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2**	М2	672,3	2687,37	544,81	1806721	366276	677695	773077	2786182
					1134,54	143,13	762750	96224		206384	
117	С121-090404-0901	**ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ**	шт.	15	650,00	--	9750	--	9750	--	10530
					--	--	--	--		780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1816471	366276	687445	773077	2796712
							762750	96224	--	207164	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1806721				
		Материалы	Тенге				677696				
		Всего заработная плата	Тенге					858974			
		Накладные расходы	Тенге				773077				
		Сметная прибыль	Тенге				206384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2786182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
		Сметная заработная плата	Тенге					858974			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9750				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9750				
		Сметная прибыль	Тенге				780				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10530				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2796712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
		Сметная заработная плата	Тенге					858974			
		РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
128	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА П ОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН,ОТКОСОВ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ**	М2	4114,807	458,99	2,95	1888674	12131	718809	930999	3045248
					281,36	1,46	1157734	6015		225574	
119	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЫХ СТЕН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ТОЛЩИНОЙ 50ММ**	м2	398,4	3417,34	21,18	1361468	8439	369403	788989	2322494
					2468,94	6,55	983626	2610		172037	
120	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	398,4	1980,33	27,83	788964	11089	281587	450653	1338787
					1245,70	11,14	496288	4438		99169	
125	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	5008,6	1278,82	7,37	6405113	36898	2332798	3238064	10414630
					805,70	2,43	4035417	12162		771454	
129	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ НЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ**	М2	5008,6	510,81	2,95	2558461	14766	957572	1274756	4139875
					316,68	1,46	1586123	7322		306657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13002681	83324	4660169	6683461	21261034
							8259188	32548	–	1574891	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13002681				
		Материалы	Тенге				4660169				
		Всего заработная плата	Тенге					8291736			
		Накладные расходы	Тенге				6683462				
		Сметная прибыль	Тенге				1574891				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21261034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6444

		Сметная заработная плата	Тенге					8291736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21261034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6444
		Сметная заработная плата	Тенге					8291736			
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖА									
		ТИП1									
134	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ**	М2	49,6	3423,79	73,46	169820	3644	104504	59585	247757
					1243,38	34,60	61672	1716		18352	
135	Е11-110101-3904	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ**	М	85,9	599,07	1,64	51460	141	24397	25372	82978
					313,41	0,81	26922	70		6147	
		ТИП2									
142	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ**	М 2	91	3423,79	73,46	311564	6685	191731	109318	454554
					1243,38	34,60	113148	3149		33671	
143	Е11-110101-3904	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ**	М	173	599,07	1,64	103638	284	49134	51098	167115
					313,41	0,81	54220	140		12379	
		ТИП3									
150	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	М2	1395,22	3069,29	21,20	4282336	29574	3681414	551096	5220107
					409,50	10,70	571348	14924		386675	
151	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ**	М	1520,5	392,41	2,19	596659	3324	462012	124986	779377
					86,37	1,08	131323	1641		57732	
		ТИП4									
157	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ**	М2	193,6	3423,79	73,46	662845	14222	407905	232572	967050
					1243,38	34,60	240718	6699		71633	
		ПОЛЫ 2-3 ЭТАЖЕЙ									
		ТИП1									
159	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ**	М2	155,7	3423,79	73,46	533083	11438	328051	187043	777736
					1243,38	34,60	193594	5387		57610	
160	Е11-110101-3904	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ**	М	171,8	599,07	1,64	102919	282	48794	50744	165956
					313,41	0,81	53843	139		12293	
		ТИП2									

163	С121-130810-0101	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	1000М2	0,4004	81824,00	--	32762	--	32762	--	35383
					--	--	--	--		2621	
165	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	М2	182	3423,79	73,46	623129	13370	383464	218637	909107
					1243,38	34,60	226295	6297		67341	
166	Е11-110101-3904	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	М	346	599,07	1,64	207276	567	98270	102196	334230
					313,41	0,81	108439	280		24758	
				ТИП3							
169	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2	2790,44	3069,29	21,20	8564672	59149	7362827	1102192	10440213
					409,50	10,70	1142696	29848		773349	
170	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	М	3041	392,41	2,19	1193319	6649	924023	249973	1558755
					86,37	1,08	262647	3282		115463	
				ТИП4							
172	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	М2	387,2	3423,79	73,46	1325690	28444	815809	465144	1934100
					1243,38	34,60	481437	13397		143267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18761173	177772	14915097	3529956	24074418
							3668302	86969	--	1783291	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18761173				
	Материалы		Тенге				14882337				
	Всего заработная плата		Тенге					3755271			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32762				
		Накладные расходы	Тенге				3529955				
		Сметная прибыль	Тенге				1783290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24074418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3325
		Сметная заработная плата	Тенге					3755271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				24074418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3325
		Сметная заработная плата	Тенге					3755271			
				РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА							
191	Е11-330303-0404 Изм. и доп. вып. 1	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	т	0,2	42446,69	29589,92	8489	5918	647	2606	11983
					9618,37	6667,42	1924	1333		888	
192	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	М2	4,0375	3332,12	533,81	13453	2155	5791	5448	20413
					1364,07	135,13	5507	546		1512	
193	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	4,0375	33106,00	--	133665	--	133665	--	144359
					--	--	--	--		10693	

194	С121-130211-0501	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ									
			ШТ	10	295,00	–	2950	–	2950	–	3186
					–	–	–	–		236	
195	С121-130814-2211	РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИ РОВАННАЯ									
			ШТ	5	827,00	–	4135	–	4135	–	4466
					–	–	–	–		331	
196	С121-130814-2211	ЗАВЕРТКА ОЦИНКОВАННАЯ									
			шт.	5	827,00	–	4135	–	4135	–	4466
					–	–	–	–		331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				166828	8073	151323	8054	188873
							7431	1879	–	13991	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				166828				
	Материалы		Тенге				6438				
	Всего заработная плата		Тенге					9310			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144885				
		Накладные расходы	Тенге				8053				
		Сметная прибыль	Тенге				13991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				188872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9310			
		Локальная смета 2-1-6 Внутренне газоснабженеие									
11	С123-040905-1237	Краны шаровые VALTEC муфтовые для газа DN 25 тип в/в ГОСТ 21345-2005									
			шт.	60	-2587,00	–	-155220	–	-155220	–	-167638
					–	–	–	–		-12418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-155220	–	-155220	–	-167638
							–	–	–	-12418	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-155220				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-155220				
		Сметная прибыль	Тенге				-12418				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-167638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-167638				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								48251058
		итого								33661120	
		Накладные расходы								11015785	
		итого								44676905	
		Сметная прибыль								3574152	
		итого								48251057	
		временные здания и сооружения 0,9%								434260	
		итого								48685317	
		зимнее удорожание 1,08%								525801	
		итого								49211118	
		непредвиденные работы и затраты 2%								984222	

итого	50 195 341
коэф.0,8999999216	45 175 803
итого в текущих ценах 2019 г 30% к=1	13 552 741
итого в текущих ценах 2020 г 70% к=1,049901	33 201 084
итого	46 753 825,00
НДС 12%	5 610 459,00
итого	52 364 284,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

Сарсен Б.А.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

форма № 3

Наименование объекта "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		22 и доп.соглашение №2	19.06.2019 г. № 1 от 24.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	242 933 000,00	833 035,71							99 964,29	933 000,00
итого к оплате	933 000,00	(Девятьсот тридцать три тысячи) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

Шаргабаев К.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик: **ГУ "Макатский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"**

Договор **№ 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №1 от 19.09.2019 г.**

Наименование стройки: **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)**

РЕЕСТР

принятых актов выполненых работ за май 2020 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	освоено в 2019 году	освоено в 2020 году	2020 год			тное соотно шение
					апрель	май	май	
1	"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	775 038 090,96	86 000 000,00	156 933 000,00	150 000 000	6 000 000	933 000	31
	Здание : Общестроительные работы в т.ч.:							
	Земляные работы	18 583 668						100
	фундамент	90 112 662			7 615 642	4 291 098		98
	стены и перегородки	209 419 974			64 311 789	1 708 902	933 000	31
	перекрытия	129 015 133			78 072 569			60

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

Шаргабаев К.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

Амантурлы Ж.А.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

Наименование объекта - "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

договор № 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №2 от 24.04.2019 г.

А К Т
выполненных работ за май месяц 2020 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
1	**Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9**	**КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 640 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М.(ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ МАРКИ 125,ОСНОВНАЯ КЛАДКА М100,Р-Р М-50)**	**м3 кладки**	**17,22518**	**36598,07**	**1993,20**	**630408**	**34333**	**484341**	**111044**	**800769**
					6486,69	**445,17**	**111734**	**7668**		**59316**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**630408**	**34333**	**484341**	**111044**	**800769**
							111734	**7668**	–	**59316**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**630408**				
		Материалы	Тенге				**484341**				
		Всего заработная плата	Тенге					**119403**			
		Накладные расходы	Тенге				**111044**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59316**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**800769**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119403**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**800769**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119403**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**800769**
		Итого прямые затраты:								**630409**	
		Накладные расходы								**111043**	
		ИТОГО:								**741452**	
		Сметная прибыль								**59316**	
		ИТОГО по смете:								800769	
		временные здания и сооружения 0,9%								7207	

итого	807976
зимнее удорожание 1,08%	8726
итого	816702
непредвиденныве работы и затраты 2%	16334
итого	833035,71
НДС 12%	99964,29
итого	933 000,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Шаргабаев К.С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Наименование объекта "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		22 и доп.соглашение №2	19.06.2019 г. № 1 от 24.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	242 933 000,00	833 035,71							99 964,29	933 000,00
итого к оплате	933 000,00	(Девятьсот тридцать три тысячи) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Шаргабаев К.С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

форма № 3

Наименование объекта "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		22 и доп.соглашение №3	19.06.2019 г. № 1 от 24.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	459 004 000,00	117 027 678,57							14 043 321,43	131 071 000,00
итого к оплате	131 071 000,00	(сто тридцать один миллион семьдесят одна тысяча) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Шаргабаев К.С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: **ГУ "Макатский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"**

Договор **№ 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №3 от 24.04.2019 г.**

Наименование стройки: **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)**

РЕЕСТР

принятых актов выполненых работ за октябрь 2020 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	освоено в 2019 году	выделено на 2020 год	освоено в 2020 году	2020 год					тное соотно шение
						апрель	май	май	август	октябрь	
1	"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	919 633 590,00	86 000 000,00	557 723 000,00	373 004 000,00	150 000 000	6 000 000	933 000	85 000 000	131 071 000	49
	Здание : Общестроительные работы в т.ч.:										
	Земляные работы	18 583 668									100
	фундамент	90 112 662				7 615 642	4 291 098		1 738 558	1 386 051	100
	стены и перегородки	209 419 974				64 311 789	1 708 902	933 000	76 188 301	41 263 697	100
	перекрытия	129 015 133				78 072 569			7 073 141	39 177 121	100
	внутренняя отделка	120 800 494								31 130 185	25
	окна	26 595 065								12 366 481	46
	лестница	3 888 110								3 730 330	23
	полы	46 731 198								2 017 135	4

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

Шаргабаев К.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

Амантурлы Ж.А.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

Наименование объекта - "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

договор № 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №3 от 24.04.2019 г.

А К Т
выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ									
1	Е11-070503-0110	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т НАД ПРОЕММОМ ПРЗ ЛИСТ 10 ШИРИНОЙ 640 ММ (В	ШТ	120	500,29	253,77	60035	30452	8751	32796	100257
					173,60	58,01	20832	6961		7426	
2	С121-040105-9901	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	М3	2,64	83914,00	--	221533	--	221533	--	239256
					--	--	--	--		17723	
3	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН(ЦОКОЛЬ)	М2	392,96	1528,33	31,58	600573	12408	264272	267632	937662
					824,24	27,10	323893	10648		69456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				882141	42860	494556	300428	1277175
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				344725	17608	--	94605	
		Материалы	Тенге				882141				
		Всего заработная плата	Тенге				273022				
		Местные материалы	Тенге					362334			
		Накладные расходы	Тенге				221533				
		Сметная прибыль	Тенге				300429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				94606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1277175				
		Сметная заработная плата	Тенге					362334			272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1277175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					362334			272

РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

4	Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 640 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М.(ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ МАРКИ 125,ОСНОВНАЯ КЛАДКА М100,Р-Р М-50)	м3 кладки	73,0434867	36598,07	1993,20	2673251	145590	2053851	470884	3395666
					6486,69	445,17	473810	32517		251531	
5	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции	м2	500	3860,10	24,64	1930050	12321	683259	990197	3153866
					2468,94	6,55	1234470	3276		233620	
6	С121-110401-0104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ИЗОВЕРА	м3	81,296	22564,00	--	1834363	--	1834363	--	1981112
					--	--	--	--		146749	
7	С121-110401-0104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ИЗОВЕРА (ФИКСАТОРЫ)	м3	2,768	22564,00	--	62457	--	62457	--	67454
					--	--	--	--		4997	
8	Е11-120101-1503	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2	500	93,99	12,58	46995	6292	--	38883	92748
					81,41	3,12	40703	1561		6870	
9	С121-130810-0101	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	1000М2	0,001	81824,00	--	82	--	82	--	88
					--	--	--	--		7	
10	Е11-080201-0701	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ В УРОВНЕ ПЕРЕКРЫТИЙ	Т	0,5	360641,83	2236,43	180321	1118	145476	31705	228988
					67454,40	728,46	33727	364		16962	
11	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	160,84	35495,72	2416,00	5709131	388589	4565340	783052	7011557
					4695,36	539,60	755202	86789		519375	
12	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ (КАНАЛОВ И ВЕНТШАХТ НА КРОВЛЕ) ПР И ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М(МАРКА КИРПИЧА 100,РАСТВОР А 50)	М3	20	35495,72	2416,00	709914	48320	567687	97370	871867
					4695,36	539,60	93907	10792		64583	
13	Е11-080201-0701	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН С ВЕНТКАНАЛАМИ И ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК	Т	0,4166667	360641,83	2236,43	150267	932	121229	26421	190823
					67454,40	728,46	28106	304		14135	
14	Е11-080201-1001 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ТО ЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М(ЛОДЖИЙ)	М3	262,66	38172,59	2234,80	10026412	586993	7464497	1958602	12943815
					7518,93	499,13	1974922	131101		958801	
15	Е11-080201-0701	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН ЛОДЖИЙ	Т	2,63	360641,83	2236,43	948488	5882	765201	166768	1204477

16	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	300	67454,40	728,46	177405	1916		89221	
					4667,78	248,24	1400334	74473	916034	396608	1940698
					1366,09	55,44	409827	16633		143755	
17	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛ ЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА (СИЛИКАТНОГО) ПРИ ВЫСОТЕ ЭТА ЖА ДО 4 М	М2	401	5118,10	248,24	2052360	99546	1405012	530133	2789092
					1366,09	55,44	547802	22233		206599	
18	Е11-070515-0102	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ (ЛИСТ 7,8УЗЕЛ 1,2)	М	13	947,75	2,46	12321	32	3924	9889	23987
					643,45	1,21	8365	16		1777	
19	Е11-070503-0110	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	ШТ	400	500,29	253,77	200116	101507	29167	109320	334191
					173,60	58,01	69442	23203		24755	
20	Е11-070104-0301	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ О Т 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМ ЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	ШТ	20	2316,48	1304,64	46330	26093	1164	29383	81769
					953,65	291,38	19073	5828		6057	
21	С121-040105-9901	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	М3	18,87098	83914,00	--	1583539	--	1583539	--	1710223
					--	--	--	--		126683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29566730	1497688	22202282	5639215	38022421
							5866761	336533	--	2816477	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29566730				
	Материалы		Тенге				18721840				
	Всего заработная плата		Тенге					6203294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1896902				
	Местные материалы		Тенге				1583539				
		Накладные расходы	Тенге				5639215				
		Сметная прибыль	Тенге				2816476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38022421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5209
		Сметная заработная плата	Тенге					6203294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38022421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5209
		Сметная заработная плата	Тенге					6203294			

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ

22	Е11-070504-0106	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 (НА Р-РЕМ-200.АС-2)	ШТ	410	7775,75	1306,08	3188057	535494	1204246	1852727	5444046
					3532,48	297,05	1448317	121790		403263	

23	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЧАСТИ ПЕРЕКРЫТИЙ	М3	1,52	12639,47	1504,83	19212	2287	6865	9637	31157
					6618,25	349,20	10060	531		2308	
24	С121-020101-2719	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,5625	33110,00	--	51734	--	51734	--	55873
					--	--	--	--		4139	
25	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27518	264951,00	--	72909	--	72909	--	78742
					--	--	--	--		5833	
26	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3	18,408	12639,47	1504,83	232667	27701	83137	116714	377331
					6618,25	349,20	121829	6428		27950	
27	С121-020101-2719	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	108,048	33110,00	--	3577469	--	3577469	--	3863667
					--	--	--	--		286198	
28	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0882	214158,00	--	18889	--	18889	--	20400
					--	--	--	--		1511	
29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11088	214158,00	--	23746	--	23746	--	25646
					--	--	--	--		1900	
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45684	228022,00	--	104170	--	104170	--	112503
					--	--	--	--		8334	
31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0825	222349,00	--	18344	--	18344	--	19811
					--	--	--	--		1468	
32	Е11-120101-1503	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ДВА СЛОЯ	М2	4346,54	338,19	12,58	1469956	54696	1061425	338012	1952606
					81,41	3,12	353835	13569		144637	
33	Е11-120101-1303	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2	2173,27	910,71	52,56	1979221	114226	701896	1094749	3319888
					535,18	12,35	1163099	26846		245918	
34	С121-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	447,69362	34651,00	--	15513032	--	15513032	--	16754074

95	Е11-120101-1701	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ			--	--	--	--		1241043	
			М2	2173,27	830,01	102,03	1803833	221745	1083029	511460	2500516
					229,64	26,17	499059	56876		185223	
96	Е11-120101-1702 К=20	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК	М2	43465,4	31,73	1,51	1378961	65641	1276353	50193	1543486
					0,85	0,40	36967	17590		114332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29452199	1021791	24797244	3973492	36099746
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3633166	243631	--	2674057	
	Материалы		Тенге				29452199				
	Всего заработная плата		Тенге				5416949				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3876797			
	Местные материалы		Тенге				15751089				
		Накладные расходы	Тенге				3629204				
		Сметная прибыль	Тенге				3973492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2674055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36099746				
		Сметная заработная плата	Тенге								3128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3876797			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36099746				
		Сметная заработная плата	Тенге								3128
								3876797			

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

123	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	М2	10813,99	1568,72	58,77	16964079	635562	7289752	7656862	26590616
					835,84	49,22	9038765	532312		1969675	
122	Е11-150204-0101	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2	344,2015	3893,45	44,33	1340131	15259	533773	639283	2137768
					2298,36	23,26	791099	8005		158353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18304210	650821	7823525	8296145	28728384
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9829864	540317	--	2128028	
	Материалы		Тенге				18304210				
	Всего заработная плата		Тенге				7823525				
		Накладные расходы	Тенге					10370182			
		Сметная прибыль	Тенге				8296145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2128028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28728384				
		Сметная заработная плата	Тенге								8016
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10370182			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28728384				
		Сметная заработная плата	Тенге								8016
								10370182			

РАЗДЕЛ 5.Полы

			ТИП2								
39	С121-110401-0104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-K-30(ПРИМ) ЖЕСТКИЕ	м3	3,7492	22564,00	--	84597	--	84597	--	91365
					--	--	--	--		6768	
40	С121-130810-0101	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	1000М2	0,2002	81824,00	--	16381	--	16381	--	17692
					--	--	--	--		1310	
			ТИП3								
41	С121-110401-0104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-K-30(ПРИМ) ЖЕСТКИЕ	м3	57,483064	22564,00	--	1297048	--	1297048	--	1400812
					--	--	--	--		103764	
42	С121-130810-0101	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	1000М2	1,534742	81824,00	--	125579	--	125579	--	135625
					--	--	--	--		10046	
			ТИП4								
43	С121-110401-0104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-K-30(ПРИМ) ЖЕСТКИЕ	м3	7,97632	22564,00	--	179978	--	179978	--	194376
					--	--	--	--		14398	
44	С121-130810-0101	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	1000М2	0,21296	81824,00	--	17425	--	17425	--	18819
					--	--	--	--		1394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1721008	--	1721008	--	1858689
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	137680	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1721008				
		Сметная прибыль	Тенге				1721008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				137681				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1858688				
							1858688				

РАЗДЕЛ 6.ОКНА

45	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ,ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ТРЕХСТВОРЧАТЫХ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	М2	385,5	2382,49	172,42	918451	66469	389209	445778	1473367
					1200,45	84,40	462773	32536		109138	
46	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКО В ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/,ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	М2	7,2	3322,07	172,57	23919	1243	11671	10437	37105
					1528,42	82,26	11005	592		2748	

47	С121-090201-0604	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ30674-99	М2	385,5	23306,00	--	8984463	--	8984463	--	9703220
					--	--	--	--		718757	
48	С121-090201-0202	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ Т ОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ,ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	7,2	23328,00	--	167962	--	167962	--	181399
					--	--	--	--		13437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10094794	67712	9553305	456215	11395091
							473777	33129	--	844080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10094794				
	Материалы		Тенге				400880				
	Всего заработная плата		Тенге					506906			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9152425				
		Накладные расходы	Тенге				456215				
		Сметная прибыль	Тенге				844081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11395090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
		Сметная заработная плата	Тенге					506906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11395090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
		Сметная заработная плата	Тенге					506906			
		РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
49	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦ	Т	6,88715	73732,15	25981,17	507804	178936	68924	219707	785713
					37743,40	8489,99	259944	58472		58201	
50	С121-060208-0401	КОСОУРЫ	Т	3,8115	434932,00	--	1657743	--	1657743	--	1790363
					--	--	--	--		132619	
51	С121-060209-0201	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	Т	3,07565	589503,00	--	1813105	--	1813105	--	1958153
					--	--	--	--		145048	
52	Е11-090501-0201	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСО В В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	Т	7,1497	7277,45	926,67	52032	6625	6594	26794	85132
					5428,64	2,70	38813	19		6306	

177	Е11-330303-0404 Изм. и доп. вып. 1	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	т	7,1497	42446,69	29589,92	303481	211559	23154	93151	428362
					9618,37	6667,42	68768	47670		31731	
178	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	Т	1,34425	73822,91	26071,93	99236	35047	13452	42883	153489
					37743,40	8489,99	50737	11413		11370	
183	Е11-070518-0102 Изм. и доп. вып. 7	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	354	1593,70	54,38	564171	19252	22557	626096	1285488
					1475,60	23,24	522362	8227		95221	
184	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	354	3388,00	--	1199352	--	1199352	--	1295300
					--	--	--	--		95948	
179	С121-060208-0501	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ,ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ,ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	1,34425	544449,00	--	731876	--	731876	--	790426
					--	--	--	--		58550	
180	Е11-060801-0112 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ ИЗ БЕТОН А В22,5	М3	13,15	12440,74	2610,11	163596	34323	31951	95265	279569
					7400,93	560,01	97322	7364		20709	
181	С121-020101-2913	Бетон тяжелый класса В22,5, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	66,735	34690,00	--	2315037	--	2315037	--	2500240
					--	--	--	--		185203	
182	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4604	222349,00	--	324718	--	324718	--	350696
					--	--	--	--		25977	
185	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	М3	1,3	4007,03	1686,75	5209	2193	389	2857	8711
					2020,91	393,91	2627	512		645	
186	С121-020101-2913	Бетон тяжелый класса В22,5, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,55	34690,00	--	227220	--	227220	--	245397
					--	--	--	--		18178	
187	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ЗАМЕНИТЬ ОБЪЕМ)	1Т	7,5	-855980,33	-1317,33	-6419852	-9880	-4568572	-1679580	-8747387
					-245520,00	-572,34	-1841400	-4293		-647955	
188	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1Т	0,0375	855980,33	1317,33	32099	49	22843	8398	43737
					245520,00	572,34	9207	21		3240	

65	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛ ИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ ЛИСТ 30	Т	0,2	73822,91	26071,93	14765	5214	2002	6380	22836
					37743,40	8489,99	7549	1698		1692	
66	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	Т	0,2	544449,00	--	108890	--	108890	--	117601
					--	--	--	--		8711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3740745	483319	4041498	-558049	3437310
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-784070	131104	--	254615	
		Материалы	Тенге				-1244706				
		Всего заработная плата	Тенге				-4427416				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-1081610			
		Местные материалы	Тенге				324718				
		Накладные расходы	Тенге				3741609				
		Сметная прибыль	Тенге				-853815				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-167882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-2266402				
		Сметная заработная плата	Тенге								-885
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					-1081610			
		Материалы	Тенге				4985451				
		Всего заработная плата	Тенге				90971				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					428645			
		Накладные расходы	Тенге				4311614				
		Сметная прибыль	Тенге				295765				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				422497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5703713				
		Сметная заработная плата	Тенге								309
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					428645			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3437311				
		Сметная заработная плата	Тенге								-576
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					-652966			
		итого									120775332
		Накладные расходы								93734567	
		итого								18094444	
		Сметная прибыль								111829011	
		итого								8946321	
		временные здания и сооружения 0,9%								120775332	
		итого								1086978	
		зимнее удорожание 1,08%								121862310	
		итого								1316113	
		непредвиденныве работы и затраты 2%								123178423	
		итого								2463568	
		коэф.0,9								125 641 991	
		итого в текущих ценах 2019 г 30% к=1								113 077 792	
		итого в текущих ценах 2020 г 70% к=1,049901								33 923 338	
										83 104 341	

итого	117 027 678,57
НДС 12%	14 043 321,43
итого	131 071 000,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____**Шаргабаев К.С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

_____**Амантурлы Ж.А.**

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Наименование объекта "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		22 и доп.соглашение №2	19.06.2019 г. № 1 от 24.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	242 000 000,00	5 357 142,86							642 857,14	6 000 000,00
итого к оплате	6 000 000,00	(Шесть миллионов) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

Шартабаев К.С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик: **ГУ "Макатский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"**

Договор **№ 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №1 от 19.09.2019 г.**

Наименование стройки: **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)**

РЕЕСТР

принятых актов выполненых работ за май 2020 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	освоено в 2019 году	освоено в 2020 году	2020 год			тное соотно шение
					апрель	май		
1	"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	775 038 090,96	86 000 000,00	156 000 000,00	150 000 000	6 000 000		30
	Здание : Общестроительные работы в т.ч.:							
	Земляные работы	18 583 668						100
	фундамент	90 112 662			7 615 642	4 291 098		98
	стены и перегородки	209 419 974			64 311 789	1 708 902		30
	перекрытия	129 015 133			78 072 569			60

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Шаргабаев К.С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ Ермуханов К.Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Саяа

_____ **Ахмантурлы Ж.А.**

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Макатский районный отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"**

Наименование объекта - **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)**

договор **№ 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №2 от 24.04.2019 г.**

А К Т

выполненных работ за май месяц 2020 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
52	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**КЛАДКА ЦОКОЛЯ**	**М3**	**90,6191**	**32603,38**	**2416,00**	**2954489**	**218936**	**2294521**	**455635**	**3682934**
					4866,88	**539,60**	**441032**	**48898**		**272810**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2954489**	**218936**	**2294521**	**455635**	**3682934**
							441032	**48898**	--	**272810**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2954489**				
		Материалы	Тенге				**2294521**				
		Всего заработная плата	Тенге					**489930**			
		Накладные расходы	Тенге				**455635**				
		Сметная прибыль	Тенге				**272810**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3682934**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					**489930**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3682934**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					**489930**			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
59	**Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9**	**КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 640 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М.(ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ МАРКИ 125,ОСНОВНАЯ КЛАДКА М100,Р-Р М-50)**	**м3 кладки**	**31,55**	**36598,07**	**1993,20**	**1154669**	**62885**	**887129**	**203391**	**1466705**
					6486,69	**445,17**	**204655**	**14045**		**108645**	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1154669**	**62885**	**887129**	**203391**	**1466705**
						204655	**14045**	**--**	**108645**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1154669**				
	Материалы	Тенге				**887129**				
	Всего заработная плата	Тенге					**218700**			
	Накладные расходы	Тенге				**203391**				
	Сметная прибыль	Тенге				**108645**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1466705**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**185**
	Сметная заработная плата	Тенге					**218700**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1466705**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**185**
	Сметная заработная плата	Тенге					**218700**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5149637**
	итого								**4109158**	
	- Накладные расходы	Тенге							**659025**	
	итого	Тенге							**4768183**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**381455**	
	итого	Тенге							**5149637**	
	временные здания и сооружения 0,9%								46347	
	итого								5195984	
	зимнее удорожание 1,08%								56117	
	итого								5252101	
	непредвиденныве работы и затраты 2%								105042	
	итого								5357142,86	
	НДС 12%								642857,14	
	итого								6 000 000,00	

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела

Шаргабаев К.С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

Наименование объекта "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		22 и доп.соглашение №2	19.06.2019 г. № 1 от 24.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	242 000 000,00	5 357 142,86							642 857,14	6 000 000,00
итого к оплате	6 000 000,00	(Шесть миллионов девятьсот тридцать три тысячи) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____**Шаргабаев К.С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____**Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

_____**Амантурлы Ж.А.**

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

форма № 3

Наименование объекта "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		22 и доп.соглашение №2	19.06.2019 г. № 1 от 24.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	327 933 000,00	75 892 857,14							9 107 142,86	85 000 000,00
итого к оплате	85 000 000,00	(Восемьдесят пять миллионов) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

Шаргабаев К.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик: **ГУ "Макатский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"**

Договор **№ 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №2 от 24.04.2019 г.**

Наименование стройки: **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)**

РЕЕСТР

принятых актов выполненых работ за август 2020 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	освоено в 2019 году	освоено в 2020 году	2020 год				тное соотно шение
					апрель	май	май	август	
1	"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	919 633 590,00	86 000 000,00	241 933 000,00	150 000 000	6 000 000	933 000	85 000 000	35
	Здание : Общестроительные работы в т.ч.:								
	Земляные работы	18 583 668							
	фундамент	90 112 662			7 615 642	4 291 098		1 738 558	100
	стены и перегородки	209 419 974			64 311 789	1 708 902	933 000	76 188 301	99
	перекрытия	129 015 133			78 072 569			7 073 141	74
									65

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

Шаргабаев К.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

Амантурлы Ж.А.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

Наименование объекта - **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)**

договор **№ 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №2 от 24.04.2019 г.**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2020 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
52	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА ЦОКОЛЯ	М3	50,80183	32603,38	2416,00	1656311	122737	1286328	255433	2064684
					4866,88	539,60	247246	27413		152940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1656311	122737	1286328	255433	2064684
							247246	27413	--	152940	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1656311				
		Материалы	Тенге				1286328				
		Всего заработная плата	Тенге					274659			
		Накладные расходы	Тенге				255433				
		Сметная прибыль	Тенге				152940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2064684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					274659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2064684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					274659			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
59	Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 640 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М.(ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ МАРКИ 125,ОСНОВНАЯ КЛАДКА М100,Р-Р М-50)	м3 кладки	658,928	36598,07	1993,20	24115494	1313375	18527857	4247865	30632428
					6486,69	445,17	4274262	293335		2269069	
60	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции	м2	1256	3860,10	24,64	4848285	30950	1716347	2487374	7922511

61	С121-110401-0104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ИЗОВЕРА	м3	80	2468,94	6,55	3100988	8229		586853	
					22564,00	--	1805120	--	1805120	--	1949530
62	С121-110401-0104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ИЗОВЕРА (ФИКСАТОРЫ)	м3	2,5	--	--	--	--		144410	
					22564,00	--	56410	--	56410	--	60923
63	Е11-120101-1503	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2	1256	--	--	--	--		4513	
					93,99	12,58	118051	15805	--	97674	232983
64	С121-130810-0101	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	1000М2	1,0194	81,41	3,12	102246	3921		17258	
					81824,00	--	83411	--	83411	--	90084
65	Е11-080201-0701	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ В УРОВНЕ ПЕРЕКРЫТИЙ	Т	1,2933333	--	--	--	--		6673	
					360641,83	2236,43	466430	2892	376297	82010	592316
66	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	708	67454,40	728,46	87241	942		43875	
					35495,72	2416,00	25130967	1710528	20096124	3446907	30864104
67	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ (КАНАЛОВ И ВЕНТШАХТ НА КРОВЛЕ) ПР И ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М(МАРКА КИРПИЧА 100,РАСТВОР А 50)	М3	36,8666667	4695,36	539,60	3324315	382037		2286230	
					35495,72	2416,00	1308609	89070	1046437	179486	1607142
68	Е11-080201-0701	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН С ВЕНТКАНАЛАМИ И ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК	Т	1,15	4695,36	539,60	173102	19893		119048	
					360641,83	2236,43	414738	2572	334593	72922	526672
71	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	213,32	67454,40	728,46	77573	838		39013	
					4667,78	248,24	995731	52955	651362	282015	1379965
72	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛ ЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА (СИЛИКАТНОГО) ПРИ ВЫСОТЕ ЭТА ЖА ДО 4 М	М2	780,2	1366,09	55,44	291414	11827		102220	
					5118,10	248,24	3993145	193680	2733642	1031445	5426558
73	Е11-070515-0102	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ (ЛИСТ 7,8УЗЕЛ 1,2)	М	11	1366,09	55,44	1065823	43257		401967	
					947,75	2,46	10425	27	3320	8368	20296
74	Е11-070503-0110	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	ШТ	527	643,45	1,21	7078	13		1503	
					500,29	253,77	263652	133735	38428	144030	440296
					173,60	58,01	91489	30570		32615	

75	Е11-070104-0301	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ О Т 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМ ЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	ШТ	20	2316,48	1304,64	46330	26093	1164	29383	81769
					953,65	291,38	19073	5828		6057	
76	С121-040105-9901	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	М3	25,85702	83914,00	--	2169766	--	2169766	--	2343347
					--	--	--	--		173581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65826564	3571684	49640278	12109479	84170924
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12614605	800691	--	6234885	
		Материалы	Тенге				65826564				
		Всего заработная плата	Тенге				45525568				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13415296			
		Местные материалы	Тенге				1944941				
		Накладные расходы	Тенге				2169766				
		Сметная прибыль	Тенге				12109478				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6234883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				84170925				
		Сметная заработная плата	Тенге								11325
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13415296			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				84170925				
		Сметная заработная плата	Тенге								11325
								13415296			

РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ

77	Е11-070504-0106	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 (НА Р-РЕМ-200.АС-2)	ШТ	355	7775,75	1306,08	2760390	463660	1042700	1604190	4713747
					3532,48	297,05	1254030	105453		349166	
82	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЧАСТИ ПЕРЕКРЫТИЙ	М3	2,26	12639,47	1504,83	28565	3401	10207	14329	46326
					6618,25	349,20	14957	789		3432	
83	С121-020101-2719	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,27	33110,00	--	75160	--	75160	--	81172
					--	--	--	--		6013	
84	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13759	264951,00	--	36455	--	36455	--	39371
					--	--	--	--		2916	
85	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3	10,104	12639,47	1504,83	127709	15205	45633	64063	207114
					6618,25	349,20	66871	3528		15342	
86	С121-020101-2719	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	63,024	33110,00	--	2086725	--	2086725	--	2253663

87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		166938	
			т	0,0441	214158,00	--	9444	--	9444	--	10200
88	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--		756	
			т	0,05544	214158,00	--	11873	--	11873	--	12823
89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		950	
			т	0,22842	228022,00	--	52085	--	52085	--	56252
90	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--		4167	
			т	0,04125	222349,00	--	9172	--	9172	--	9906
91	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ			--	--	--	--		734	
			1Т	0,05496	855980,33	1317,33	47045	72	33479	12308	64101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		245520,00	572,34	13494	31		4748	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5244622	482338	3412933	1694890	7494675
		Материалы	Тенге				1349352	109802	--	555162	
		Всего заработная плата	Тенге				5244622				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1132019				
		Местные материалы	Тенге					1459154			
		Накладные расходы	Тенге				119029				
		Сметная прибыль	Тенге				2161884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1694890				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				555161				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				7494674				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1108
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1459154			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				7494674				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1108
		итого						1459154			
		Накладные расходы									93730282
		итого								72727495	
		Сметная прибыль								14059803	
		итого								86787298	
		временные здания и сооружения 0,9%								6942984	
		итого								93730282	
		зимнее удорожание 1,08%								843573	
		итого								94573855	
		непредвиденныве работы и затраты 2%								1021398	
		итого								95595252	
										1911905	
										97 507 158	

коэф.0,9	
итого в текущих ценах 2019 г 30% к=1	87 756 442
итого в текущих ценах 2020 г 70% к=1,049901	26 326 933
итого	64 494 903
НДС 12%	90 821 835,71
итого	10 898 620,29
минус сумма по АВР за апрель,май 2020 года	101 720 456,00
Итого к оплате	16 720 456,00
	85 000 000,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела

Шаргабаев К.С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик — ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик — ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Наименование объекта — "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

Форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 года

Вид операции	Вид подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код	наименование		код
		23 к дополнительному №2	19.06.2019 г. № 1 от 24.04.2020г.					

Наименование пунктов контрактов объектов, контрактов работ	Стоимость работ и затрат, в тенге								Затраты на добровольную ликвидацию	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	с начала строительства		на производственных монтажников	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11
Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	327 933 000.00	75 892 857.14							9 107 142.86	85 000 000.00
Итого к оплате	85 000 000.00	(Восемьдесят пять миллионов) тенге 00 тыиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ Шаргабаев К.С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ Ермуханов К.Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ Усеев С.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

_____ Амантурова Ж.А.

Заказчик: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Договор: № 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №2 от 24.04.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство 3-х этажного 68 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

ФССР

справка актов выполненных работ с августа 2020 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	освоено в 2019 году	освоено в 2020 году	2020 год				% ГОТОВНОСТИ 2020 ГОД
					апрель	май	июнь	август	
1	"Строительство 3-х этажного 68 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	919 633 598,60	86 000 000,00	241 935 000,00	150 000 000	6 000 000	933 000	85 000 000	35
	Здание Общестроительные работы в т.ч								
	Земляные работы	18 583 668							100
	фундамент	96 112 642			7 615 642	1 291 008		1 719 333	99
	стены и перегородки	209 419 974			64 311 789	1 708 992	933 000	36 188 701	39
	перекрытие	129 019 133			78 072 569			3 023 141	65

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ Шарабаев К.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ Ермуханов К.Н

Авторский надзор

Директор ТОО "САЛА"

_____ Аманкулы Ж.А.

Приложение к приказу № 1 от 01.01.2010 г.

Форма 2Н

Заказчик: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Дан- Строй-Ба За-ТТД"

Наименование объекта: "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

Договор: № 22 от 19.06.2019 года дополнительное №2 от 24.04.2019 г.

А К Т

выполненных работ за август месяц 2020 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
82	Е11-050201-0101 Изм. и доп. пп. 9	КЛАДКА ЦОКОЛЯ	М3	56,80183	32603,38	2416,00	1656311	122737	1286328	255433	2064684
					4866,85	539,60	247246	27413		152940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1656311	122737	1286328	255433	2064684
							247246	27413		152940	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1656311				
		Материалы	Тенге				1286328				
		Всего заработная плата	Тенге					274659			
		Накладные расходы	Тенге				255433				
		Сметная прибыль	Тенге				152940				
		ИСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				2064684				
		Нормативная трудоемкость	чел. ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					274659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2064684				
		Нормативная трудоемкость	чел. ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					274659			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
59	Е11-080201-1003 Изм. и доп. пп. 9	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 640 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ МАРКИ 125,ОСНОВНАЯ КЛАДКА М100,Р-Р М-50)	м3 кладки	658,928	36598,07	1993,20	24115491	1313135	18527557	4247868	48612428
					6456,69	445,17	4254212	293338		2269069	
60	Е11-150215-0102 Изм. и доп. пп. 16	Стена из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции	м2	1256	3860,10	24,64	4848185	30950	1716347	2487304	7922511

					2168,94	1,55	3360988	8229		566853		
61	С121-110401-0104	ЭЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОВЕРА	м3	50	22564,00	–	1805120	–	1805120	–	1949830	
						–	–	–		144110		
62	С121-110401-0104	ЭЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОВЕРА (ФИКСАТОРЫ)	м3	2,5	2256,00	–	56410	–	56410	–	60923	
					–	–	–	–		4513		
63	Е11-120101-0505	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2	1256	93,99	12,58	118091	15805	–	93674	232383	
					81,41	3,12	102246	3921		17258		
64	С121-130810-0101	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ	1000М2	1,0094	83823,00	–	83411	–	83411	–	90084	
					–	–	–			6673		
65	Е11-080201-0701	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ В УРОВНЕ ПЕРЕКРЫТИЙ	Т	1,2533333	360641,83	2236,13	466430	2892	336297	82010	592816	
					67454,40	728,16	87241	942		43875		
66	Е11-080201-0107 Изм. и доп. изм. 9	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	788	35495,72	2416,00	28130967	1710528	29696124	3446907	30861104	
					4695,36	539,60	3324315	382037		2286230		
67	Е11-080202-0107 Изм. и доп. изм. 9	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ С КАНАЛАМИ И ВЕНТШАХТАМИ (КРОМЕ 1) ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М(МАРКА КИРПИЧА 100,РАСТВОР А 50)	М3	36,8666667	35495,72	2416,00	1308699	89070	1046437	179486	1607142	
					4695,36	539,60	173802	19893		119048		
68	Е11-080201-0701	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН С ВЕНТКАНАЛАМИ И ДЫМОВЫХ КЛЕТОК	Т	1,15	360641,83	2236,13	414738	2572	334593	72922	826672	
					67454,40	728,16	77573	838		39013		
71	Е11-080401-0305 Изм. и доп. изм. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	213,52	4667,78	248,24	998731	52955	651362	282015	1379965	
					1366,09	55,44	291484	11827		102220		
72	Е11-080401-0305 Изм. и доп. изм. 9	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА (СИЛИКАТНОГО) ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М2	780,2	5108,10	248,24	3993145	193640	2733642	1031445	5426558	
					1366,09	55,44	1065825	43257		401967		
73	Е11-070505-0102	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В СТЕНАХ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ (ЛИСТ 7,ЗАУЗЕЛ 1,2)	М	11	947,75	2,36	10425	27	3320	8368	20296	
					643,45	1,21	7078	13		1503		
74	Е11-070503-0110	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т	ШТ	527	500,29	265,77	263652	138735	38428	141630	440286	
					173,60	58,01	91489	30570		52615		

75	Е21-050104-0100	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,2 ТОНН С ПРИМЕНЕНИЕМ МАССОГЕНЕРАТОРА В ГЕЛИНИЕ ДО 5 Т	ШТ	20	231645 953,63	1304,04 291,38	46330 19073	26081 5828	1164	29383 6083	81769
76	СТ21-040105-9001	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84*	М3	25,88302	8393,00	–	217176	–	217176	–	2311317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					– –	– –		173541	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				65826564	3571684	19640278	12109479	81170924
		Материалы	Тенге				12614608	808691	–	6234885	
		Фонд заработной платы	Тенге				65826564				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45525968				
		Машины и механизмы	Тенге					13415296			
		Накладные расходы	Тенге				1941941				
		Сметная прибыль	Тенге				2189766				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12109479				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6234885				
		Сметная заработная плата	Тенге				81170925				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								11325
		Нормативная трудоемкость	Тенге					13415296			
		Сметная заработная плата	Тенге				81170925				
			Тенге					13415296			11328

РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ

77	Е12-070104-0106	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 (НА 1-РЕМ-200,АС-21	ШТ	355	7775,75 3532,48	1306,08 297,05	2760390 1254030	463660 105453	1041270	1604190 349166	4712247
82	Е11-060801-0101	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЧАСТИ ПЕРЕКРЫТИЙ	М3	2,26	12639,47 6618,25	1504,83 349,20	28565 14957	3401 789	10707	14329 3432	46326
83	СТ21-020101-2719	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,27	33110,00	–	75160	–	75160	–	81172
84	СТ21-050307-0202	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33799	26495,00	–	36155	–	36155	6013 –	49371
85	Е11-062801-0102	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3	10,104	12639,47 6618,25	1504,83 349,20	127709 66871	15205 3528	45633	2916 64063 15342	207174
86	СТ21-020101-2719	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	63,024	33110,00	–	2086728	–	2086728	–	2253663

									166938	
87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0141	214158,00	–	9444	–	9444	109200
					–	–	–	–	756	
88	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05541	211158,00	–	11873	–	11873	12823
					–	–	–	–	950	
89	С121-050304-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22842	228022,00	–	52085	–	52085	50252
					–	–	–	–	4167	
90	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04125	222340,00	–	9172	–	9172	9900
					–	–	–	–	734	
91	1-11-050301-0407 Изм. и доп. 4500. 16	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1Т	0,05496	855980,33	1317,33	47045	72	33479	12308	64100
					245520,00	372,34	13494	21		4748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5244622	187338	3432933	1694890	7494675
							1349352	109502	–	555162	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5244622				
	Материалы		Тенге				1132803				
	Всего трудоемкость		Тенге					1459154			
	Стоимость материалов конструкций		Тенге				819029				
	Местные материалы		Тенге				2361884				
		Накладные расходы	Тенге				1694890				
		Сметная прибыль	Тенге				555161				
	ИЦЕТО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				7494674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1108
		Сметная заработная плата	Тенге					1459154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7494674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1108
		Сметная заработная плата	Тенге					1459154			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								93730282
										72727435	
		Накладные расходы								14059803	
										86787238	
		Сметная прибыль								6942984	
										93730282	
		временные здания и сооружения 0,5%								347573	
										94077855	
		зимнее удорожание 1,08%								1031398	
										95095252	
		непредвиденные работы и затраты 2%								2011905	
										97 107 158	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

форма № 3

Наименование объекта "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		22 и доп.соглашение №2	19.06.2019 г. № 1 от 24.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	236 000 000,00	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00
итого к оплате	150 000 000,00	(Сто пятьдксят миллионов) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Шаргабаев К.С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: **ГУ "Макатский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"**

Договор **№ 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №1 от 19.09.2019 г.**

Наименование стройки: **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)**

РЕЕСТР

принятых актов выполненых работ за апрель 2020 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	освоено в 2019 году	2020 год			тное соотно шение
				апрель			
1	"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	775 038 090,96	86 000 000,00	150 000 000			30
	Здание : Общестроительные работы в т.ч.:						
	Земляные работы	18 583 668					100
	фундамент	90 112 662		7 615 642			98
	стены и перегородки	209 419 974		64 311 789			30
	перекрытия	129 015 133		78 072 569			60

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____ **Шаргабаев К.С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Макатский районный отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"**

Наименование объекта - **"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)**

договор **№ 22 от 19.06.2019 года доп.соглашение №2 от 24.04.2019 г.**

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2020 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ф2 за сентябрь месяц 2019 года									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУП ПЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3, ВЯЗКИХ ГРУНТ ОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ,СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕН КИ И ЗУБЬЯ	М3	5860	-211,67	-200,83	-1240407	-1176878	--	-248441	-1607956
					-10,84	-48,04	-63529	-281529		-119108	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТ КИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	175,8	-2101,82	--	-369500	--	--	-266040	-686384
					-2101,82	--	-369500	--		-50843	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 60 М	М3	6035,8	-45,60	-45,60	-275217	-275217	--	-73066	-376146
					--	-16,81	--	-101480		-27863	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	6035,8	-195,08	-195,08	-1177452	-1177452	--	-312593	-1609249
					--	-71,93	--	-434158		-119204	
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	М3	6035,8	-19,05	-15,99	-114968	-96541	-1254	-40197	-167578
					-2,85	-6,40	-17173	-38656		-12413	

6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРА МИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 60 М СЫПУЧИХ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	М3	1568	-45,60	-45,60	-71497	-71497	--	-18981	-97716
					--	-16,81	--	-26363		-7238	
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	РАЗРАБОТ КА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ(Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА К АЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	1568	-195,08	-195,08	-305882	-305882	--	-81207	-418056
					--	-71,93	--	-112787		-30967	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ КОТЛОВА НОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	175,8	-794,12	--	-139607	--	--	-100517	-259334
					-794,12	--	-139607	--		-19210	
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗ ЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИ И 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	1392,2	-31,96	-31,96	-44492	-44492	--	-11812	-60808
					--	-11,78	--	-16405		-4504	
10	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ СПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	4292	-256,46	-246,93	-1100714	-1059818	-890	-231793	-1439108
					-9,32	-65,69	-40006	-281929		-106601	
11	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/,РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ,КЛАСС ГРУЗА 1	Т	7511	-433,00	--	-3252263	--		--	-3512444
					--	--	--	--		-260181	
12	Е11-010102-0602 [illegible]	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	М3	4292	-19,05	-15,99	-81752	-68650	-890	-28584	-119163
					-2,85	-6,40	-12212	-27488		-8827	
13	Е11-270403-1301 1127-0403-1301	Прослойка из геомембраны.Устройство под монолитное бетонное покурытие	дорожной поверхности	2800	-1872,81	-0,40	-5243876	-1129	-5191433	-55789	-5723638
					-18,33	-0,12	-51314	-342		-423973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-13417627	-4277556	-5194467	-1469020	-16077580
							-693341	-1321138	--	-1190932	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-13417627				
	Материалы		Тенге				-5194467				
	Всего заработная плата		Тенге					-2014479			
	Транспортные расходы		Тенге				-3252263				
		Накладные расходы	Тенге				-1469021				
		Сметная прибыль	Тенге				-1190932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-16077580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1275
		Сметная заработная плата	Тенге					-2014479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-16077580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1275
		Сметная заработная плата	Тенге					-2014479			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
14	Е11-110101-0102 [illegible]	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2	2800	-361,16	-28,98	-1011261	-81154	-741524	-205594	-1314204

					-67,35	-10,76	-188583	-30135		-97348	
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	498,3924	-5978,70	-1531,20	-2979739	-763138	-1818809	-684917	-3957828
					-798,15	-679,54	-397792	-338678		-293172	
16	Е11-130701-0401 1113-0701-0401	ПРОПИТКА ЩЕБНЯ,УЛОЖЕННОГО В ДНИЩАХ АППАРАТОВ,МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2"	М3	498,3924	-39374,59	-3512,02	-19623998	-1750365	-11821156	-4757683	-26332216
					-12144,00	-1690,87	-6052477	-842716		-1950534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-23614998	-2594657	-14381489	-5648194	-31604248
							-6638852	-1211528	--	-2341054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-23614998				
	Материалы		Тенге				-14381489				
	Всего заработная плата		Тенге					-7850380			
		Накладные расходы	Тенге				-5648194				
		Сметная прибыль	Тенге				-2341055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-31604247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7000
		Сметная заработная плата	Тенге					-7850380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-31604247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7000
		Сметная заработная плата	Тенге					-7850380			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									-47681828
		итого								-37032625	
		- Накладные расходы								-7117216	
		итого								-44149841	
		- Сметная прибыль								-3531987	
		итого								-47681828	
		временные здания и сооружения 0,9%								-429136	
		итого								-48110965	
		зимнее удорожание 1,08%								-519598	
		итого								-48630563	
		непредвиденныве работы и затраты 2%								-972611	
		итого								-49603175	
		тендерная скидка 0,9								-44642857,14	
		НДС 12%								-5357142,86	
		итого								-50 000 000,00	

Ф2 ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	374,7576	-5978,70	-1531,20	-2240563	-573829	-1367621	-515011	-2976020
					-798,15	-679,54	-299113	-254663		-220446	
2	Е11-130701-0401	ПРОПИТКА ЩЕБНЯ,УЛОЖЕННОГО В ДНИЩАХ	М3	374,7576	-39374,59	-3512,02	-14755928	-1316157	-8888715	-3577458	-19800057
					-12144,00	-1690,87	-4551056	-633666		-1466671	
3	Е11-060101-0115	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	М3	548,711	-3781,96	-1643,47	-2075203	-901788	-167650	-1093563	-3422268
					-1832,96	-357,11	-1005765	-195953		-253501	
4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	32,85	-191324,00	--	-6284993	--	-6284993	--	-6787793
					--	--	--	--		-502799	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	2,816	-191324,00	--	-538768	--	-538768	--	-581870

					--	--	--	--		-43101	
6	Е11-060301-0407	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1Т	1,196824	-387231,26	-1225,26	-463448	-1466	-195626	-242949	-762908
					-222552,00	-518,88	-266356	-621		-56512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-26358904	-2793241	-17443373	-5428981	-34330916
							-6122290	-1084902	--	-2543030	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-26358904				
		Материалы	Тенге				-10619612				
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-6823762				
		Накладные расходы	Тенге				-5428982				
		Сметная прибыль	Тенге				-2543031				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-34330917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6479
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-34330917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6479
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									-34330916
		итого								-26358905	
		- Накладные расходы								-5428981	
		итого								-31787886	
		- Сметная прибыль								-2543031	
		итого								-34330916	
		временные здания и сооружения 0,9%								-308978	
		итого								-34639895	
		зимнее удорожание 1,08%								-374111	
		итого								-35014006	
		непредвиденныве работы и затраты 2%								-700280	
		итого								-35714286	
		тендерная скидка 0,9								-32142857,14	
		НДС 12%								-3857142,86	
		итого								-36 000 000,00	

РАЗДЕЛ 1.Замена исключаемых объемов 2019 года

Локальная смета № 2-1-1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0314	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУП ПЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3, ВЯЗКИХ ГРУНТ ОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ,СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕН КИ И ЗУБЬЯ	М3	5860	224,50	212,55	1315580	1245528	--	274023	1716772
					11,95	52,99	70052	310536		127168	
2	Е11-010205-0302	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТ КИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	175,8	2316,47	--	407235	--	--	293209	756480
					2316,47	--	407235	--		56036	

3	Е11-010104-0102	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 60 М	М3	6035,8	49,90	49,90	301177	301177	--	80562	412279
					--	18,54	--	111892		30539	
4	Е11-010104-0110 К=5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	6035,8	213,48	213,48	1288515	1288515	--	344665	1763835
					--	79,31	--	478702		130654	
5	Е11-010102-0602	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	М3	6035,8	21,02	17,67	126847	106648	1262	44335	184876
					3,14	7,06	18937	42639		13695	
6	Е11-010104-0102	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРА МИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 60 М СЫПУЧИХ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	М3	1568	49,90	49,90	78241	78241	--	20929	107103
					--	18,54	--	29068		7934	
7	Е11-010104-0110 К=5	РАЗРАБОТ КА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ(Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА К АЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	1568	213,48	213,48	334735	334735	--	89538	458215
					--	79,31	--	124359		33942	
8	Е11-010205-0502	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ КОТЛОВА НОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	175,8	875,77	--	153961	--	--	110852	285997
					875,77	--	153961	--		21185	
9	Е11-010104-0402	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗ ЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИ И 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	1392,2	34,97	34,97	48688	48688	--	13024	66649
					--	12,99	--	18088		4937	
10	Е11-010102-0314	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ СПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	4292	273,76	263,27	1174968	1129937	896	255681	1545101
					10,28	72,46	44135	310978		114452	
11	С341-020101-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/,РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ,КЛАСС ГРУЗА 1	Т	7511	350,00	--	2628850	--		--	2839158
					--	--	--	--		210308	
12	Е11-010102-0602	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	М3	4292	21,02	17,67	90199	75837	896	31526	131463
					3,14	7,06	13466	30320		9738	
13	Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	2800	1856,96	0,42	5199498	1186	5141699	61550	5681931
					20,22	0,13	56613	378		420884	
		ФУНДАМЕНТЫ									

14	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные. Устройство	м3	32,2	41501,25	1997,36	1336340	64315	1133385	138486	1592812
					4305,60	420,56	138640	13542		117986	
15	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	151	3251,04	1750,64	490907	264347	--	385444	946460
					1500,40	662,83	226560	100087		70108	
16	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	98,15	51467,00	--	5051486	--	5051486	--	5455605
					--	--	--	--		404119	
17	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	48	2246,73	1260,03	107843	60481	--	82304	205359
					986,70	466,41	47362	22388		15212	
18	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	14,88	51467,00	--	765829	--	765829	--	827095
					--	--	--	--		61266	
19	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	123	1696,29	931,49	208643	114573	--	160590	398772
					764,80	341,65	94070	42023		29539	
20	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	24,6	51467,00	--	1266088	--	1266088	--	1367375
					--	--	--	--		101287	
21	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	57	3251,04	1750,64	185309	99787	--	145499	357273
					1500,40	662,83	85523	37781		26465	
22	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	49,02	51467,00	--	2522912	--	2522912	--	2724745
					--	--	--	--		201833	
23	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	2246,73	1260,03	2247	1260	--	1715	4278
					986,70	466,41	987	466		317	
24	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,41	51467,00	--	21101	--	21101	--	22790
					--	--	--	--		1688	

25	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	2246,73	1260,03	6740	3780	--	5144	12835
					986,70	466,41	2960	1399		951	
26	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,78	51467,00	--	40144	--	40144	--	43356
					--	--	--	--		3212	
27	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	64,66	9760,92	1721,32	631141	111301	462900	98024	787498
					880,60	749,50	56940	48463		58333	
		Фундаментные блоки									
28	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	311	5628,22	2763,07	1750377	859314	444081	931827	2896780
					1437,24	1101,94	446982	342702		214576	
29	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6 ГОСТ 13579-78	м3	253,465	36259,00	--	9190387	--	9190387	--	9925618
					--	--	--	--		735231	
30	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	33	3985,80	1844,00	131531	60852	33017	72351	220193
					1141,27	716,75	37662	23653		16311	
31	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6 ГОСТ 13579-78	м3	13,134	37806,00	--	496544	--	496544	--	536268
					--	--	--	--		39724	
32	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	99	3985,80	1844,00	394594	182556	99053	217053	660579
					1141,27	716,75	112985	70958		48932	
33	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6 ГОСТ 13579-78	м3	29,007	39405,00	--	1143021	--	1143021	--	1234463
					--	--	--	--		91442	
34	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	408	3985,80	1844,00	1626207	752353	408217	894522	2722388
					1141,27	716,75	465637	292433		201658	
35	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6 ГОСТ 13579-78	м3	221,544	36259,00	--	8032964	--	8032964	--	8675601
					--	--	--	--		642637	

36	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	177	3985,80	1844,00	705487	326389	177094	388065	1181036
					1141,27	716,75	202004	126864		87484	
37	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6 ГОСТ 13579-78	м3	46,905	39405,00	--	1848292	--	1848292	--	1996155
					--	--	--	--		147863	
38	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	158	3985,80	1844,00	629757	291352	158085	346408	1054258
					1141,27	716,75	180320	113246		78093	
39	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6 ГОСТ 13579-78	м3	30,81	39405,00	--	1214068	--	1214068	--	1311193
					--	--	--	--		97125	
40	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки в фундаментах из бетона В15	м3	17,76	42055,85	1153,44	746912	20485	628177	93772	907938
					5532,10	270,03	98250	4796		67255	
41	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение кирпичом. Кладка	м3 кладки	15,74	14892,34	2416,00	234405	38028	119772	79141	338630
					4866,88	539,60	76605	8493		25084	
42	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,75	46608,00	--	407820	--	407820	--	440446
					--	--	--	--		32626	
		Армопояс									
43	Е11-061908-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в опалубке. Устройство	м3	128,9	45028,92	2780,39	5804228	358392	5120182	417048	6718978
					2526,41	1029,02	325654	132640		497702	
44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	6,791472	214158,00	--	1454448	--	1454448	--	1570804
					--	--	--	--		116356	
45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,122335	228022,00	--	483939	--	483939	--	522654
					--	--	--	--		38715	
46	Е11-260101-1101	УТЕПЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ФУНДАМЕНТОВ ПЕНОПОЛИ СТИРОЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	М3	0,386	20970,30	1400,63	8095	541	219	5777	14981
					19003,20	687,99	7335	266		1110	
47	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,39758	22564,00	--	8971	--	8971	--	9689

48	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В15			--	--	--	--		718	
			М3	3,83873	39389,39	1342,39	151205	5153	133592	12412	176706
					3245,82	307,26	12460	1180		13089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62248481	8225753	48010541	6095476	73811470
							3383332	2840339	--	5467519	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				62248481				
		Материалы	Тенге				14062530				
		Всего заработная плата	Тенге					6223671			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1947358				
		Местные материалы	Тенге				32000657				
		Транспортные расходы	Тенге				2628850				
		Накладные расходы	Тенге				6095474				
		Сметная прибыль	Тенге				5467516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				73811471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4354
		Сметная заработная плата	Тенге					6223671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73811471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4354
		Сметная заработная плата	Тенге					6223671			

РАЗДЕЛ 2.Объемы для ф2 за май 2020 года

Локальная смета 2-1-1

Фундаменты

48	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В15	М3	12,03127	39389,39	1342,39	473904	16151	418702	38901	553830
					3245,82	307,26	39051	3697		41024	
49	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	ЗАДЕЛКИ ИЗ КИРПИЧА	М3	14,18	32603,38	2416,00	462316	34259	359045	71297	576302
					4866,88	539,60	69012	7652		42689	
50	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ	М2	352,02	2331,84	44,81	820855	15773	725198	77383	970098
					226,93	9,44	79884	3324		71859	
51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ,БЕТОНУ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ	М2	1453	874,99	20,15	1271362	29277	833013	384083	1787880
					281,54	2,70	409072	3920		132436	
52	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА ЦОКОЛЯ	М3	65,15907	32603,38	2416,00	2124406	157424	1649861	327622	2648189
					4866,88	539,60	317121	35160		196162	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
59	Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 640 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М.(ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ МАРКИ 125,ОСНОВНАЯ КЛАДКА М100,Р-Р М-50)	м3 кладки	390,3733333	36598,07	1993,20	14286911	778092	10976588	2516592	18147784

					6486,69	445,17	2532231	173782		1344280	
60	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции	м2	878	3860,10	24,64	3389167	21636	1199802	1738785	5538189
					2468,94	6,55	2167729	5753		410236	
61	С121-110401-0104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ИЗОВЕРА	м3	80,648	22564,00	--	1819741	--	1819741	--	1965321
					--	--	--	--		145579	
62	С121-110401-0104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ИЗОВЕРА (ФИКСАТОРЫ)	м3	2,634	22564,00	--	59434	--	59434	--	64188
					--	--	--	--		4755	
63	Е11-120101-1503	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2	878	93,99	12,58	82523	11048	--	68278	162866
					81,41	3,12	71475	2741		12064	
64	С121-130810-0101	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	1000М2	1,0097	81824,00	--	82618	--	82618	--	89227
					--	--	--	--		6609	
65	Е11-080201-0701	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ В УРОВНЕ ПЕРЕКРЫТИЙ	Т	0,8966667	360641,83	2236,43	323376	2005	260887	56858	410652
					67454,40	728,46	60484	653		30419	
66	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	434,42	35495,72	2416,00	15420049	1049559	12330732	2114979	18937830
					4695,36	539,60	2039758	234413		1402802	
67	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ (КАНАЛОВ И ВЕНТШАХТ НА КРОВЛЕ) ПР И ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М(МАРКА КИРПИЧА 100,РАСТВОР А 50)	М3	28,4333333	35495,72	2416,00	1009262	68695	807062	138428	1239505
					4695,36	539,60	133505	15343		91815	
68	Е11-080201-0701	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН С ВЕНТКАНАЛАМИ И ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК	Т	0,7833333	360641,83	2236,43	282503	1752	227912	49671	358748
					67454,40	728,46	52839	571		26574	
71	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом	256,66	4667,78	248,24	1198033	63714	783698	339311	1660331
					1366,09	55,44	350621	14230		122988	
72	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛ ЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА (СИЛИКАТНОГО) ПРИ ВЫСОТЕ ЭТА ЖА ДО 4 М	М2	590,1	5118,10	248,24	3020194	146489	2067575	780128	4104347
					1366,09	55,44	806130	32717		304026	
73	Е11-070515-0102	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ (ЛИСТ 7,8УЗЕЛ 1,2)	М	12	947,75	2,46	11373	30	3622	9128	22142
					643,45	1,21	7721	15		1640	
74	Е11-070503-0110	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	ШТ	463,6666667	500,29	253,77	231967	117663	33810	126721	387383
					173,60	58,01	80494	26896		28695	

75	Е11-070104-0301	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ О Т 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМ ЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	ШТ	20	2316,48	1304,64	46330	26093	1164	29383	81769
					953,65	291,38	19073	5828		6057	
76	С121-040105-9901	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	М3	22,364	83914,00	--	1876653	--	1876653	--	2026785
					--	--	--	--		150132	
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
77	Е11-070504-0106	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 (НА Р-РЕМ-200.АС-2)	ШТ	255	7775,75	1306,08	1982816	333051	748983	1152306	3385931
					3532,48	297,05	900782	75748		250810	
78	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92	м2	2570,4	7809,00	--	20072254	--	20072254	--	21678034
					--	--	--	--		1605780	
79	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	м2	3870,72	7809,00	--	30226452	--	30226452	--	32644569
					--	--	--	--		2418116	
80	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92	м2	691,2	7809,00	--	5397581	--	5397581	--	5829387
					--	--	--	--		431806	
81	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.12-8т СТ РК 949-92	м2	115,2	7809,00	--	899597	--	899597	--	971565
					--	--	--	--		71968	
82	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЧАСТИ ПЕРЕКРЫТИЙ	М3	1,26	12639,47	1504,83	15926	1896	5691	7989	25828
					6618,25	349,20	8339	440		1913	
83	С121-020101-2719	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,2775	33110,00	--	42298	--	42298	--	45682
					--	--	--	--		3384	
84	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13759	264951,00	--	36455	--	36455	--	39371
					--	--	--	--		2916	
85	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3	9,504	12639,47	1504,83	120126	14302	42924	60259	194815
					6618,25	349,20	62900	3319		14431	
86	С121-020101-2719	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	57,024	33110,00	--	1888065	--	1888065	--	2039110
					--	--	--	--		151045	

87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0441	214158,00	--	9444	--	9444	–	10200
					--	--	--	--		756	
88	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05544	214158,00	--	11873	--	11873	–	12823
					--	--	--	--		950	
89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22842	228022,00	--	52085	--	52085	--	56252
					--	--	--	--		4167	
90	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04125	222349,00	--	9172	--	9172	–	9906
					--	--	--	--		734	
91	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1Т	0,05496	855980,33	1317,33	47045	72	33479	12308	64101
					245520,00	572,34	13494	31		4748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				109104162	2888982	95993470	10100410	128740940
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10221716	646232	--	9536365	
		Материалы	Тенге				109104162				
		Всего заработная плата	Тенге				33509743				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10867947			
		Местные материалы	Тенге				2080821				
		Накладные расходы	Тенге				60402899				
		Сметная прибыль	Тенге				10100410				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9536366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128740938				
		Сметная заработная плата	Тенге					10867947			9067
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				128740938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					10867947			9067
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								202552408
		итого								171352640	
		- Накладные расходы								16195885	
		итого								187548525	
		- Сметная прибыль								15003882	
		итого								202552407	
		временные здания и сооружения 0,9%								1822972	
		итого								204375379	
		зимнее удорожание 1,08%								2207254	
		итого								206582633	
		непредвиденныве работы и затраты 2%								4131653	
		итого								210714285,71	
		НДС 12%								25285714,29	

итого	236 000 000,00
минус сумма по ф2 за 2019 год, составленной по ранее представленной смете	-86 000 000,00
итого к оплате	**150 000 000,00**

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

_____**Шаргабаев К.С.**

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

_____**Амантурлы Ж.А.**

10

Форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Подрядчик ТОО "Дан- Строй-БаЗа-ЛТД"

Наименование объекта "Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		22 и доп.соглашение №2	19.06.2019 г. № 1 от 24.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1: строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах)	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района" (пятно № 1)	236 000 000,00	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00
Итого к оплате	150 000 000,00	(Сто пятьдесят миллионов) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Макатского районного отдела строительства"

Шаргабаев К.С.

ТЕХНАДЗОР

Руководитель

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Атырауской области"

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

Авторский надзор

Директор ТОО "Сала"

Амантурлы Ж.А.