Заказчик: ГУ "Отдел строительства, Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "Производственная фирма "Казснабобразование"
Инженер: "Корпорация "БАРС"
Наименование объекта:"Строительство учебного корпуса на 300 мест и спортзала к школе имени Б. Нурлыбекова в населенном пункте Шубарсу, сельского округа Шубарсу, Ордабасинского района, ЮКО"
Доп. соглашение №21 от 27.02.2017г.

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20.04. 2017 г

Наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительные затраты		Налог доабавленную стоимость в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	41 678 094	4 465 510	13 018 028	10 083 059						2 304 855	21 511 976
в том числе оборудование с НДС		0									
Затраты инжиниринговых услуг	0	0								0	0
Затраты авторского надзора	0	0								0	0
Итого:	41 678 094	4 465 510	13 018 028	10 083 059	0	0				2 304 855	21 511 976

ЗАКАЗЧИК
Руководитель

ГУ "Отдел строительства, Ордабасинского района"

Алишев Б.К.

ПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "Производственная фирма "Казснабобразование"

Сыздыков А.З.

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, Ордабасинского района"

Подрядчик: ТОО "Производственная фирма "Казснабобразование"

Инженер: "Корпорация "БАРС"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:"Строительство учебного корпуса на 300 мест и спортзала к школе имени Б. Нурлыбекова в населенном пункте Шубарсу, сельского округа Шубарсу, Ордабасинского района, ЮКО"

Договор: №1 от 14.06.2016 г., доп соглашение №1/1 от 25.07.2016г., доп соглашение №1/2 от 18.11.2016г., доп. соглашение №21 от 20.01.2017г.

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	Е010333-А19-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1**	8255,94	120,15	120,15	991951	991951	198390	--	--
		т		--	24,03	--	198390	100	0,50	4166
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			991951	991951			--
			Тенге			--	198390			4166
		Накладные расходы -	Тенге			198390				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71420				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1261762				
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП1								
2	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ. 27см**	1409	234,38	17,83	330238	25115	21508	0,04	59
		м2		6,41	5,07	9032	7140	133	0,02	26
3	Е0127-21-1 К=15 т.ч. п-1.37	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя**	1409	262,26	--	369524	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА, ДЕТАЛЬ 89								
4	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	147,7	10040,78	--	1483023	--	103007	3,66	541
		м3		567,00	--	83746	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2182786	25115			599
			Тенге			92778	7140			26
		Накладные расходы -	Тенге			124516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2445740				
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
5	У1-32-20	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций**	618,2	1326,14	2,31	819820	1428	87496	0,91	563
		м		156,55	0,71	96779	439	90	--	2
6	У1-34-6	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций**	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15,00	15
		ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	--
7	У1-34-41	**Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций**	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
8	У1-34-41	**Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций**	2	4487,91	6,87	8976	14	990	3,20	6
		калитка		547,94	1,87	1096	4	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**854400**	**1485**			**587**
			Тенге			**100941**	**456**			**2**
		Накладные расходы -	Тенге			91257				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56739				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1002396				
		РАЗДЕЛ 4. ИРРИГАЦИЯ								
9	Е0101-195-1	**Корчевка деревьев диаметром до 16 см,с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	17	41,73	34,30	709	583	238	0,05	1
		дерево		7,43	12,61	126	214	70	0,04	1
10	Е0147-9-7	**Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 1,0х1,0х0,6 м**	1	1032,19	286,81	1032	287	960	3,88	4
		шт		674,55	69,71	675	70	129	0,29	--
11	Е0107-21-1 К=0,8	**Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т ДЕМОНТАЖ**	1	527,94	295,74	528	296	468	1,40	1
		шт		232,20	102,32	232	102	140	0,42	--
12	Е0130-77-6	**Устройство подпорных стенок монолитных**	43,47	20998,18	6949,73	912791	302105	197813	14,90	648
		м3		2430,00	1744,82	105632	75847	109	5,99	260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143018-158 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота до 230 мм**								
		м	**1119**	**971,00**	**--**	**1086549**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	Е0108-12-3	**Установка металлических решеток прямков НАД Ж/Б ЛОТКОМ**								
		т	**1,07184**	**175574,60**	**1941,97**	**188188**	**2081**	**9741**	**42,30**	**45**
				6975,00	**726,75**	**7476**	**779**	**118**	**3,55**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2189797**	**305352**			**699**
			Тенге			**114141**	**77013**			**266**
		Накладные расходы -	Тенге			**209220**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**143941**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2542959**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6218934**	**1323903**			**1886**
			Тенге			**307859**	**282999**			**4459**
		Накладные расходы -	Тенге			**532127**				
		Накладные расходы -	Тенге			**91257**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**410539**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7252856**				
		итого				**7 252 856**				
		итого без оборудование				**7 252 856**				
		временные здания сооружения 2,72%				**197 278**				
		итого				**7 450 134**				
		доп. затраты зимнее время 0,7%				**52 151**				
		выслуга лет 1%				**74 501**				
		затраты на допотпуска 0,4%				**29 801**				
		итого				**7 606 586**				
		итого в текущих ценах 2015-2016				**19 821 587**				
		налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**396 432**				
		Итого с налогами				**20 218 018**				
		НДС				**2 426 162**				
		Итого с НДС				**22 644 181**				
		Итого с понижающим коэфф. 0,95				**21 511 976**				

ТЕХНАДЗОР
инженер эксперт
"Корпорация "БАРС"

Утенов Н.Р._____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Производственная фирма"Казнабобразование"

Сыздыков А.З._____