Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "Производственная фирма "Казснабобразование"
Инженер: "Корпорация "БАРС"
Наименование объекта:"Строительство учебного корпуса на 300 мест и спортзала к школе имени Б. Нурлыбекова в населенном пункте Шубарсу, сельского округа Шубарсу, Ордабасинского района, ЮКО"
договор: №1 от 14.06.2016 г., доп. соглашение №1/1 от 25.07.2016г.

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27.09. 2016 г

Наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительные затраты		Налог доабавленную стоимость в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	220 082 550	23 580 273	74 201 114	30 109 973	0	0				9 568 520	89 306 182
в том числе оборудование с НДС	0	0								0	0
Затраты инжиниринговых услуг	0	0								0	0
Затраты авторского надзора	0	0								0	0
Итого:	220 082 550	23 580 273	74 201 114	30 109 973	0	0				9 568 520	89 306 182

ЗАКАЗЧИК
И.о руководителя
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"

Алишев Б.К. _____

ТЕХНАДЗОР
Директор
"Корпорация "БАРС"

Балабеков А.Т. _____

инженер эксперт

Утенов Н.Р. _____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Производственная фирма "Казснабобразование"

Сыздыков А.З. _____

Подрядчик: ТОО "Производственная фирма "Казснабобразование"

Инженер: "Корпорация "БАРС"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:"Строительство учебного корпуса на 300 мест и спортзала к школе имени Б. Нурлыбекова в населенном пункте Шубарсу, сельского округа Шубарсу, Ордабасинского района, ЮКО"
договор: №1 от 14.06.2016 г., доп соглашение №1/1 от 25.07.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ Блок А								
1	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	678,7754	12,58	0,99	8539	672	9669	0,07	47
		м2		11,59	0,38	7867	258	119	--	1
2	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм/толщ 0,3мм	0,2060762	184000,00	--	37918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-14-1	Установка стропил	14,054	23741,72	334,28	333666	4698	59423	22,10	311
		м3		3397,50	126,00	47748	1771	120	0,62	9
4	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,71	24952,25	309,62	42668	529	5273	13,80	24
		м3		2452,50	117,00	4194	200	120	0,57	1
5	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	15,764	573,75	28,11	9045	443	2541	0,78	12
		м3		123,75	10,58	1951	167	120	0,05	1
6	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ОБШИВКА КАРНИЗА	38,6206897	228,96	7,54	8843	291	10080	1,43	55
		м2		214,65	2,86	8290	110	120	0,01	1
7	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	718,768608	832,21	8,20	598167	5894	236098	1,71	1229
		м2		272,95	3,08	196188	2214	119	0,02	11
8	С11021-75 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КАБЫЛКИ	0,907	15612,00	--	14160	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С12069-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщина 13-16 мм	1,12	32700,00	--	36624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0112-15-3 ПРИМ	Устройство прокладной паронзоляции в один слой ЮТАКОН	824	78,58	0,99	64750	816	11737	0,07	57
		м2		11,59	0,38	9550	313	119	--	1
11	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	29,4	343,00	--	10084	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	5,871	14475,00	--	84983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗИЩИТА	824	20,48	0,91	16877	750	4964	0,03	24
		м2		4,68	0,34	3856	280	120	--	1
14	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	122	13,42	2,49	1637	304	1539	0,06	7
		м		9,68	0,92	1181	112	119	--	1
15	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,294752	49134,00	--	14482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,28914	49131,00	--	14206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	16,94702	40,72	0,04	690	1	127	0,09	1
		м2		8,32	--	141	--	90	--	--
18	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании АС-2	0,09468	7294,77	680,89	691	64	576	33,10	3
		1т		5535,00	256,50	524	24	105	1,26	--
19	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,09468	49131,00	--	4652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0253	55620,00	--	1407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,1128	93997,62	304,24	10603	34	3931	198,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075,00	114,75	3731	13	105	0,56	--
22	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	45	6,60	0,90	297	41	311	0,03	2
		м		5,42	0,34	244	15	120	--	--
23	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,18	8707,00	--	1567	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1316556	14537			1795
			Тенге			285465	5478			27
		Накладные расходы -	Тенге			346269				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99769				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1762594				
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ БЛОК А ВКЛЮЧИТЬ								
24	СПРАЙС-ЛИСТ	ЭКОВАТА м3	101,585	8565,91	--	870168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты/ЭКОВАТА	677,2335	189,45	4,72	128299	3197	58557	0,40	273
		м2		70,88	1,78	48002	1205	119	0,01	6
26	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	50	6,60	0,90	330	45	346	0,03	2
		м		5,42	0,34	271	17	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			998796	3242			275
			Тенге			48273	1222			6
		Накладные расходы -	Тенге			58903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1121161				
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ Блок А								
27	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2/ОК-2	25,2	427,50	19,32	10773	487	5813	1,11	28
		м2		185,83	6,39	4683	161	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остеклення/ площадью проема до 2 м2/ОК-4	3,6	485,61	19,79	1748	71	1085	1,46	5
		м2		244,55	6,57	880	24	120	0,03	--
29	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - нмпост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2, ОК-	28,8	5206,00	--	149933	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			162454	558			33
			Тенге			5563	185			1
		Накладные расходы -	Тенге			6898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10161				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			179513				
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БЛОК А								
30	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2191,94	297,29	4,07	651649	8911	314505	0,74	1622
		м2		135,68	0,97	297402	2126	105	0,05	113
31	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухнх растворных смесей толщиной до 10мм стен	2191,94	133,54	3,43	292712	7518	172707	0,46	998
		м2		73,73	1,31	161612	2871	105	0,01	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			944361	16429			2620
			Тенге			459014	4998			127
		Накладные расходы -	Тенге			487212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1517467				
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ БЛОК А								
32	Е0111-1-1	Уплотненне грунта гравием	317,78	34,81	2,62	11063	833	4495	0,07	22
		м2		10,51	0,99	3340	315	123	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	25,4224	1082,44	--	27518	--	14845	3,10	79
		м3		474,75	--	12069	--	123	--	--
				СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 240, ТИП К						
34	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	25,93	34,81	2,62	903	68	367	0,07	2
		м2		10,51	0,99	273	26	123	--	--
35	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетоиных	2,0744	5847,50	--	12130	--	1447	3,66	8
		м3		567,00	--	1176	--	123	--	--
				СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 400, ТИП КГ						
36	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	240,94	34,81	2,62	8388	631	3408	0,07	16
		м2		10,51	0,99	2532	239	123	--	1
37	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	19,2752	5847,50	--	112712	--	13443	3,66	71
		м3		567,00	--	10929	--	123	--	--
38	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	240,94	218,45	9,95	52632	2397	16578	0,36	86
		м2		52,20	3,74	12577	901	123	0,02	4
				СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ТИП Б						
39	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	5,1	34,81	2,62	178	13	72	0,07	--
		м2		10,51	0,99	54	5	123	--	--
40	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщиной 80мм	0,408	5847,50	--	2386	--	285	3,66	1
		м3		567,00	--	231	--	123	--	--
41	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ	5,1	271,75	14,76	1386	75	364	0,36	2
		м2		52,43	5,54	267	28	123	0,03	--
42	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм измепения толщиины бетонных покрытий	5,1	-60,32	-1,34	-308	-7	-24	-0,04	--
		м2		-3,38	-0,50	-17	-3	123	--	--
				СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 240, ТИП К						
43	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	5,32	34,81	2,62	185	14	75	0,07	--
		м2		10,51	0,99	56	5	123	--	--
44	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4256	5847,50	--	2489	--	297	3,66	2
		м3		567,00	--	241	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5,32	941,82	11,72	5010	62	1152	1,06	6
		м2		171,68	4,39	913	23	123	0,02	--
				СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 61, ТИП Д						
46	Е0111-11-1	Устройство цемеитных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.15СМ	317,78	218,45	9,95	69418	3162	21865	0,36	113
		м2		52,20	3,74	16588	1188	123	0,02	6
47	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	317,78	-30,96	-0,67	-9839	-213	-344	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-200	-79	123	--	--
				СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 382, ТИП КГ						
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.15СМ	174,51	218,45	9,95	38121	1736	12007	0,36	62
		м2		52,20	3,74	9109	653	123	0,02	3
49	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	174,51	-30,96	-0,67	-5403	-117	-189	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-110	-44	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			328969	8656			467
			Тенге			70029	3257			16
		Накладные расходы -	Тенге			90143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			444259				
		РАЗДЕЛ 6. ФУНДАМЕНТЫ Блок Б								
50	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,38352	64400,00	--	24699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ленточный фундамент								
51	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм С-7, С-8, С-9	0,19898	68200,00	--	13570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0071	52400,00	--	372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент под перегородки								
53	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм С-10	0,1071	68200,00	--	7304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,5	5050,51	66,01	17677	231	811	1,35	5
		м3		195,75	24,93	685	87	105	0,12	--
55	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,984	1986,57	564,43	11888	3378	6388	3,33	20
		м3		567,00	195,49	3393	1170	140	0,75	5
56	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм/из бетона В7,5	0,306	9088,98	1327,03	2781	406	833	12,49	4
		м3		2137,50	456,24	654	140	105	1,72	1
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0276125	41200,00	--	1138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БМ В15	0,15	9268,60	229,39	1390	34	215	8,14	1
		м3		1280,25	86,65	192	13	105	0,42	--
59	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01815	61300,00	--	1113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМКИ								
60	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,266	5050,51	66,01	6394	84	293	1,35	2
		м3		195,75	24,93	248	32	105	0,12	--
61	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм/из бетона В7,5	0,28	9088,98	1327,03	2545	372	763	12,49	3
		м3		2137,50	456,24	599	128	105	1,72	--
62	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0432	41200,00	--	1780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00338	65900,00	--	223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00024	65000,00	--	16	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,06428	64092,87	304,24	4120	20	232	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	214	7	105	0,56	--
66	Е0134-53-1	Устройство настила из рифлепой стали для подпольных каналов	2,88	4052,36	221,40	11671	638	2841	4,87	14
		м2		812,25	84,38	2339	243	110	0,41	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			108679	5161			50
			Тенге			8324	1819			7
		Накладные расходы -	Тенге			12377				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			128319				
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ БЛОК Б								
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
67	Е0107-20-3	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	0,20997	175710,10	1826,10	36894	383	2584	42,70	9
		т		8100,00	690,75	1701	145	140	3,37	1
68	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытнях	1,896	15639,83	208,73	29653	396	15754	55,16	105
		м3		8230,50	78,75	15605	149	100	0,39	1
69	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,3579	13010,10	1826,10	17666	2480	16712	42,70	58
		т		8100,00	690,75	10999	938	140	3,37	5
70	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,27446	114900,00	--	146435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурпая горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 П1	0,08344	50642,00	--	4226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,18238	93997,62	304,24	17143	55	6356	198,00	36
		1т		33075,00	114,75	6032	21	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитные перемычки								
73	Е0106-18-9	**Устройство перемычек ИЗ БМ В15 МП-1 - МП-10**	18,786	13076,15	367,51	245649	6904	46188	13,10	246
		м3		2202,75	138,83	41381	2608	105	0,68	13
74	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,02526	64400,00	--	1627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,76068	64500,00	--	49064	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,07124	68800,00	--	4901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,20267	71100,00	--	14410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,00876	66000,00	--	66578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			634246	10218			454
			Тенге			75718	3861			19
		Накладные расходы -	Тенге			87594				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43310				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			765151				
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ на отм.+3,220 Блок Б								
79	Е0107-46-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	60	1623,94	403,26	97436	24195	49899	2,74	164
		шт		447,75	146,29	26865	8777	140	0,66	40
80	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	395,624	3080,00	--	1218522	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	395,624	45,00	--	17803	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	395,624	346,00	--	136886	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы А-А, Б-Б, В-В								
83	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	7,236	8683,31	316,01	62832	2287	11301	8,25	60
		м3		1368,00	119,39	9899	864	105	0,58	4
84	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,32084	64700,00	--	20758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,12106	69000,00	--	8353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82/Узел 29	0,0089	50642,00	--	451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок Ум-1 - Ум-11								
87	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БМ В15	23,708	8745,12	269,20	207329	6382	35690	8,21	195
		м3		1332,00	101,70	31579	2411	105	0,50	12
88	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,93036	62100,00	--	181975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/Ум-3	0,13882	64400,00	--	8940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,65418	66000,00	--	43176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/Ум-4	0,074	67700,00	--	5010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0176	65000,00	--	1144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08045	61200,00	--	4924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм9	0,0192	62000,00	--	1190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,92637	41200,00	--	38166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	11,856	5016,02	245,72	59470	2913	6698	2,71	32
		м3		382,50	92,25	4535	1094	119	0,45	5
		АНТИСЕЙСМОПОЯС АС-68								
97	Е0106-19-2	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	29,7	6853,47	283,24	203548	8412	25860	4,15	123
		м3		722,25	106,99	21451	3178	105	0,52	16
98	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,02361	64700,00	--	66228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4755	69000,00	--	32810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,16444	8679,65	422,15	1427	69	1633	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1358	26	118	0,77	--
101	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82/Узел 29	0,04003	50642,00	--	2027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм/АС-1	0,12441	53600,00	--	6668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании/АВ-1	0,00124	7294,77	680,89	9	1	8	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	7	--	105	1,26	--
104	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,001244	52400,00	--	65	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2427149	44260			583
			Тенге			95693	16350			77
		Накладные расходы -	Тенге			131088				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153494				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2711731				
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ Блок Б								
105	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	25,44132	101700,00	--	2587382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	17,204201	146000,00	--	2511813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огруитованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2033,11782	40,72	0,04	82783	81	15224	0,04	87
		м2		8,32	--	16916	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	9,01352	8108,11	5078,47	73083	45775	30792	16,29	147
		т		2956,64	839,11	26650	7563	90	2,46	22
109	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	9,01352	2452,13	545,76	22102	4919	9984	5,25	47
		т		1230,75	--	11093	--	90	--	--
110	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	9,01352	154400,00	--	1391687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	261,39208	40,72	0,04	10643	10	1957	0,04	11
		м2		8,32	--	2175	--	90	--	--
112	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления/Тяжи	0,31524	21300,93	4121,55	6715	1299	3472	65,70	21
		т		11970,00	266,56	3773	84	90	0,99	--
113	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,31524	49502,00	--	15605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ОБШИВКА ПАРАПЕТА						
114	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,75554	13864,97	4022,39	24341	7061	16056	56,50	99
		т		9090,00	1071,86	15958	1882	90	3,81	7
115	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,75554	2452,13	545,76	4305	958	1945	5,25	9
		т		1230,75	--	2161	--	90	--	--
116	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	1,75554	154400,00	--	271055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	50,91066	40,72	0,04	2073	2	381	0,04	2
		м2		8,32	--	424	--	90	--	--
118	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	100	121,68	8,30	12168	830	11347	0,57	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		94,18	1,17	9418	117	119	--	--
119	С11011-3802 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	115	633,00	--	72795	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /браидмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	72,8	575,05	1,24	41864	90	13315	0,97	71
		м2		153,23	0,47	11155	34	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7130414	61027			551
			Тенге			99722	9680			30
		Накладные расходы -	Тенге			104472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7668979				
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ Блок Б								
121	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	1298,7052	396,06	8,39	514365	10896	73325	0,27	348
		м2		43,88	3,17	56987	4117	120	0,02	20
122	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1298,7052	20,48	0,91	26600	1182	7823	0,03	38
		м2		4,68	0,34	6078	442	120	--	2
123	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1298,7052	12,58	0,99	16338	1286	18499	0,07	90
		м2		11,59	0,38	15052	494	119	--	2
124	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм/толщ 0,3мм	0,3942869	184000,00	--	72549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1298,7052	189,45	4,72	246033	6130	112293	0,40	523
		м2		70,88	1,78	92052	2312	119	0,01	11
126	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	147,143299	9950,00	--	1464076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	45	6,60	0,90	297	41	311	0,03	2
		м		5,42	0,34	244	15	120	--	--
128	С11021-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	0,594	6050,00	--	3594	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1390	121,68	8,30	169130	11539	157717	0,57	787
		м2		94,18	1,17	130910	1625	119	--	7
130	С11011-3802 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	1598,5	633,00	--	1011851	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	42	42,86	18,33	1800	770	1569	0,14	6
		м2		24,53	6,86	1030	288	119	0,03	1
132	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ТЕХНОЭЛАСТ ТКП	47,46	111,00	--	5268	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	130	575,05	1,24	74757	161	23777	0,97	126
		м2		153,23	0,47	19920	61	119	--	--
				ВЕНТШАХТЫ						
134	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1,18426	14327,66	4594,36	16968	5441	4737	17,10	20
		т		2902,50	1541,87	3437	1826	90	5,95	7
135	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,1012	154400,00	--	170025	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С11011-755	Сетка плетеная с квадратнымн ячейками из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм	0,055	353,00	--	19	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,0476	575,05	1,24	27	--	9	0,97	--
		м2		153,23	0,47	7	--	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	34,34354	43,93	0,05	1509	2	129	0,02	1
		м2		4,14	0,02	142	1	90	--	--
139	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или нерлита на битумной мастике в один слой	48,7	189,45	4,72	9226	230	4211	0,40	20
		м2		70,88	1,78	3452	87	119	0,01	--
140	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	2,50805	7634,00	--	19146	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3823578	37676			1961
			Тенге			329312	11267			52
		Накладные расходы -	Тенге			404400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253679				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4481657				
		РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ Блок Б								
		ОКНА								
141	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	92,88	348,93	18,88	32409	1753	19793	1,02	95
		м2		171,01	6,57	15883	611	120	0,03	3
142	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	61,668	498,09	19,17	30716	1182	17550	1,38	85
		м2		230,97	6,18	14243	381	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	92,88	5206,00	--	483533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	61,668	4472,00	--	275779	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			822437	2936			180
			Тенге			30127	992			5
		Накладные расходы -	Тенге			37343				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51587				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			911367				
		РАЗДЕЛ 12. КРОВЛЯ Блок Г								
145	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	307,1214	12,58	0,99	3864	304	4375	0,07	21
		м2		11,59	0,38	3560	117	119	--	1
146	С11011-508	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,2-0,5 мм/толщ 0,3мм	0,0932421	184000,00	--	17157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0110-14-1	Устаиовка стропил	5,952	23741,72	334,28	141311	1990	25166	22,10	132
		м3		3397,50	126,00	20222	750	120	0,62	4
148	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,952	573,75	28,11	3415	167	959	0,78	5
		м3		123,75	10,58	737	63	120	0,05	--
149	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусье в	0,473	24952,25	309,62	11802	146	1458	13,80	7
		м3		2452,50	117,00	1160	55	120	0,57	--
150	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,473	573,75	28,11	271	13	76	0,78	--
		м3		123,75	10,58	59	5	120	0,05	--
151	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	17,5	96,88	16,15	1695	283	1130	0,30	5
		м2		47,70	6,10	835	107	120	0,03	1
152	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,56	14475,00	--	8106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ОБШИВКА КАРНИЗА	23,3103448	228,96	7,54	5337	176	6084	1,43	33
		м2		214,65	2,86	5004	67	120	0,01	--
154	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,676	16165,00	--	10928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	С11021-75 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	0,43	15612,00	--	6713	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбелением деревянных потолков	23,31	196,11	2,70	4571	63	2696	0,65	15
		м2		109,13	1,01	2544	24	105	0,01	--
157	Е0112-15-3 ПРИМ	Устройство прокладной на роизоляции в один слой ЮТАКОН	250	78,58	0,99	19645	248	3561	0,07	17
		м2		11,59	0,38	2898	95	119	--	--
158	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	250	832,21	8,20	208053	2050	82119	1,71	428
		м2		272,95	3,08	68238	770	119	0,02	4
159	С11011-3059 Изм. н доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	23,1	343,00	--	7923	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	1,967	14475,00	--	28472	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗИЩИТА	250	20,48	0,91	5121	228	1506	0,03	7
		м2		4,68	0,34	1170	85	120	--	--
162	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	29	6,60	0,90	191	26	200	0,03	1
		м		5,42	0,34	157	10	120	--	--
163	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,6293	8707,00	--	5479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта ПО ЧЕРДАЧНОМУ ПОМЕЩЕНИЮ	0,1	8707,00	--	871	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	15,73	167,96	1,88	2642	30	1305	0,47	7
		м2		78,30	0,72	1232	11	105	--	--
166	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании АС-2	0,046551	7294,77	680,89	340	32	283	33,10	2
		1т		5535,00	256,50	258	12	105	1,26	--
167	С12041-9 Изм. и доп.вын.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,046551	49131,00	--	2287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01465	55620,00	--	815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,05546	93997,62	304,24	5213	17	1933	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1834	6	105	0,56	--
				СЛУХОВЫЕ ОКНА - 1 шт						
170	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
171	С11021-68 Изм. и доп. вын. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,1473	12325,00	--	1815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	С11021-76 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	0,1219	11716,00	--	1428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
173	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий ВЖ-1	0,48	3960,00	--	1901	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
174	С12061-154	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сельхозяйственных зданий	0,42	2870,00	--	1205	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон с одинарным переплетом	0,4	382,25	1,65	153	1	14	0,22	--
		м2		33,30	0,63	13	--	105	--	--
176	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	0,2692	1862,35	14,17	501	4	100	1,88	1
		м3		303,75	5,40	82	1	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытнй /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,2	575,05	1,24	1840	4	585	0,97	3
		м2		153,23	0,47	490	2	119	--	--
178	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0,011	22951,16	316,57	252	3	48	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	38	1	120	0,58	--
179	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,011	573,75	28,11	6	--	2	0,78	--
		м3		123,75	10,58	1	--	120	0,05	--
				ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ К СТЕНЕ						
180	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	65	799,98	15,48	51999	1006	9552	0,75	49
		м		117,68	5,81	7649	378	119	0,03	2
181	СПРАЙС-ЛИСТ	Желоб из ПВХ диам.125мм (3м)	22	623,60	--	13719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элемеитов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,10332	175710,10	1826,10	18154	189	1272	42,70	4
		т		8100,00	690,75	837	71	140	3,37	--
183	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	27	300,57	225,64	8115	6092	4511	0,41	11
		шт		69,53	58,98	1877	1592	130	0,23	6
184	СПРАЙС-ЛИСТ	Воронка желоба диам.125мм	9	358,05	--	3222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	СПРАЙС-ЛИСТ	Залушка из ПВХ	18	159,33	--	2868	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	18	74,96	0,16	1349	3	483	0,13	2
		м2		22,50	0,07	405	1	119	--	--
187	СПРАЙС-ЛИСТ	Трубв из ПВХ диам.110мм (3м)	9	745,23	--	6707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,001278	32300,00	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,022113	175710,10	1826,10	3885	40	272	42,70	1
		т		8100,00	690,75	179	15	140	3,37	--
190	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	63	300,57	225,64	18936	14215	10525	0,41	26
		шт		69,53	58,98	4380	3716	130	0,23	14
191	СПРАЙС-ЛИСТ	Колено водосточной трубы из ПВХ	27	214,15	--	5782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	СПРАЙС-ЛИСТ	Соединительная муфта диам.110мм	36	265,54	--	9560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			656820	27411			795
			Тенге			126821	7986			33
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49093				
		Накладные расходы -	Тенге			161409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			867323				
		РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ БЛОК Г ВКЛЮЧИТЬ								
193	СПРАЙС-ЛИСТ	ЭКОВАТА м3	45,954011	8565,91	--	393638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
194	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты/ЭКОВАТА	306,36	189,45	4,72	58038	1446	26490	0,40	123
		м2		70,88	1,78	21715	545	119	0,01	3
195	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	30	6,60	0,90	198	27	207	0,03	1
		м		5,42	0,34	163	10	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			451874	1473			125
			Тенге			21877	556			3
		Накладные расходы -	Тенге			26697				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			507285				
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА Блок Г								
196	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	131,25	171,80	3,94	22548	517	14277	0,55	73
		м2		102,11	1,49	13402	196	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			22548	517			73
			Тенге			13402	196			1
		Накладные расходы -	Тенге			14277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			39035				
		РАЗДЕЛ 15. КРОВЛЯ БЛОК В ВКЛЮЧИТЬ								
197	СПРАЙС-ЛИСТ	ЭКОВАТА м3	5,78601	8565,91	--	49562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
198	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты/ЭКОВАТА	38,5731	189,45	4,72	7307	182	3335	0,40	16
		м2		70,88	1,78	2734	69	119	0,01	--
199	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	20	6,60	0,90	132	18	138	0,03	1
		м		5,42	0,34	108	7	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			57002	200			16
			Тенге			2842	75			--
		Накладные расходы -	Тенге			3473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			64104				
		РАЗДЕЛ 16. КРОВЛЯ БЛОК Д ВКЛЮЧИТЬ								
200	СПРАЙС-ЛИСТ	ЭКОВАТА м3	6,112705	8565,91	--	52361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
201	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты/ЭКОВАТА	40,751	189,45	4,72	7720	192	3524	0,40	16
		м2		70,88	1,78	2888	73	119	0,01	--
202	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	30	6,60	0,90	198	27	207	0,03	1
		м		5,42	0,34	163	10	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			60279	219			17
			Тенге			3051	83			--
		Накладные расходы -	Тенге			3731				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3841				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			67850				
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ Блок В								
1	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	35,37	12,58	0,99	445	35	504	0,07	2
		м2		11,59	0,38	410	13	119	--	--
2	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм/толщ 0,3мм	0,0107383	184000,00	--	1976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-14-1	Установка стропил	1,254	23741,72	334,28	29772	419	5302	22,10	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3397,50	126,00	4260	158	120	0,62	1
4	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,135	573,75	28,11	651	32	183	0,78	1
		м3		123,75	10,58	140	12	120	0,05	--
5	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,302	24952,25	309,62	7536	94	931	13,80	4
		м3		2452,50	117,00	741	35	120	0,57	--
6	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,302	573,75	28,11	173	8	49	0,78	--
		м3		123,75	10,58	37	3	120	0,05	--
7	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ОБШИВКА КАРНИЗА	11,6551724	228,96	7,54	2669	88	3042	1,43	17
		м2		214,65	2,86	2502	33	120	0,01	--
8	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,338	16165,00	--	5464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С11021-75 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КАБЫЛКИ	0,184	15612,00	--	2873	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	11,65	196,11	2,70	2285	31	1347	0,65	8
		м2		109,13	1,01	1271	12	105	0,01	--
11	Е0112-15-3 ПРИМ	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ЮТАКОН	70	78,58	0,99	5501	69	997	0,07	5
		м2		11,59	0,38	811	27	119	--	--
12	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	70	832,21	8,20	58255	574	22993	1,71	120
		м2		272,95	3,08	19107	216	119	0,02	1
13	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	15	343,00	--	5145	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,627	14475,00	--	9076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗИЩИТА	70	20,48	0,91	1434	64	422	0,03	2
		м2		4,68	0,34	328	24	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	14	6,60	0,90	92	13	97	0,03	--
		м		5,42	0,34	76	5	120	--	--
17	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	1,89	8707,00	--	16456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	4,725	167,96	1,88	794	9	392	0,47	2
		м2		78,30	0,72	370	3	105	--	--
19	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,02274	7294,77	680,89	166	15	138	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	126	6	105	1,26	--
20	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00852	49502,00	--	422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01422	50900,00	--	724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм СКРУТКА	0,00237	32300,00	--	77	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			151983	1451			190
			Тенге			30179	547			3
		Накладные расходы -	Тенге			36397				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11303				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			199683				
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ Блок Д								
23	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	39,824	12,58	0,99	501	39	567	0,07	3
		м2		11,59	0,38	462	15	119	--	--
24	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм/толщ 0,3мм	0,0120906	184000,00	--	2225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0110-14-1	Установка стропил	1,6584	23741,72	334,28	39373	554	7012	22,10	37
		м3		3397,50	126,00	5634	209	120	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,3664	573,75	28,11	784	38	220	0,78	1
		м3		123,75	10,58	169	14	120	0,05	--
27	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,176	24952,25	309,62	4392	54	543	13,80	2
		м3		2452,50	117,00	432	21	120	0,57	--
28	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,176	573,75	28,11	101	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
29	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ОБШИВКА КАРНИЗА	12,1724138	228,96	7,54	2787	92	3177	1,43	17
		м2		214,65	2,86	2613	35	120	0,01	--
30	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,353	16165,00	--	5706	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С11021-75 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,224	15612,00	--	3497	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	12,17	196,11	2,70	2387	33	1407	0,65	8
		м2		109,13	1,01	1328	12	105	0,01	--
33	Е0112-15-3 ПРИМ	Устройство прокладной паронзоляции в один слой ЮТАКОН	275	78,58	0,99	21610	272	3917	0,07	19
		м2		11,59	0,38	3187	104	119	--	--
34	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	275	832,21	8,20	228858	2255	90331	1,71	470
		м2		272,95	3,08	75061	847	119	0,02	4
35	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	23,1	343,00	--	7923	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	2,266	14475,00	--	32800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗИЩИТА	275	20,48	0,91	5633	250	1657	0,03	8
		м2		4,68	0,34	1287	93	120	--	--
38	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	15,2	6,60	0,90	100	14	105	0,03	1

		м		5,42	0,34	82	5	120	--	--
39	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доскн обрезные нз хвойных пород длнной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщнной 32, 40 мм, IV сорта	0,32984	8707,00	--	2872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных нолов	8,246	167,96	1,88	1385	16	684	0,47	4
		м2		78,30	0,72	646	6	105	--	--
41	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на ноддерживающие конструкции прн бетонировании АС-2	0,024459	7294,77	680,89	178	17	149	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	135	6	105	1,26	--
42	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,024459	49131,00	--	1202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00508	55620,00	--	283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,02914	93997,62	304,24	2739	9	1016	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	964	3	105	0,56	--
				ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ К СТЕНЕ						
45	Е0112-9-1	Устройство пастенных желобов	30,4	799,98	15,48	24319	471	4467	0,75	23
		м		117,68	5,81	3577	177	119	0,03	1
46	СПРАЙС-ЛИСТ	Желоб нз ПВХ диам.125мм (3м)	11	635,41	--	6989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделнй массой до 20 кг	0,04788	175710,10	1826,10	8413	87	589	42,70	2
		т		8100,00	690,75	388	33	140	3,37	--
48	Е0122-34-1	Установка полнэтнленовых отводов, колен, патрубков, переходов	18	300,57	225,64	5410	4061	3007	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
49	СПРАЙС-ЛИСТ	Воронка желоба диам.125мм	6	364,83	--	2189	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПРАЙС-ЛИСТ	Залушка нз ПВХ	12	162,34	--	1948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, нояски, балконы н др./ с водосточными трубами с нзготовленнем элементов труб	6	74,96	0,16	450	1	161	0,13	1
		м2		22,50	0,07	135	--	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Трубв из ПВХ диам.110мм (3м)	3	759,35	--	2278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,000142	32300,00	--	5	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элемеитов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,002457	175710,10	1826,10	432	4	30	42,70	--
		т		8100,00	690,75	20	2	140	3,37	--
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колеи, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
56	СПРАЙС-ЛИСТ	Колено водосточиой трубы из ПВХ	3	218,20	--	655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ	Соединительная муфта диам.110мм	4	270,57	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			423609	9853			613
			Тенге			97881	3060			13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32630				
		Накладные расходы -	Тенге			120238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			576478				
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ Блок Д								
		ТИП Кг, ДЕТАЛЬ 400, СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6								
58	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	39,37	51,34	2,62	2021	103	557	0,07	3
		м2		10,51	0,99	414	39	123	--	--
59	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,1496	10040,78	--	31624	--	2197	3,66	12
		м3		567,00	--	1786	--	123	--	--
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20ММ	39,37	258,92	9,95	10194	392	2709	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2055	147	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			43839	495			28
			Тенге			4255	186			1
		Накладные расходы -	Тенге			5462				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2958				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			52260				
		РАЗДЕЛ 4. ВЫГРЕБ НА 50м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ВЫГРЕБ						
61	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БМ В15	19,23084	12670,28	954,99	243660	18365	28389	6,51	125
		м3		1075,50	330,44	20683	6355	105	1,34	26
62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,11642	65000,00	--	7567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1971	73000,00	--	14388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,49118	41200,00	--	20237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1542,33	387,22	3085	774	1286	2,06	4
		шт		344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
66	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	18	1870,00	--	33660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0112-15-3	Устройство прокладиой нароизоляции в один слой	18	103,08	0,99	1855	18	256	0,07	1
		м2		11,59	0,38	209	7	119	--	--
68	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	3,6	4140,52	245,72	14906	885	2034	2,71	10
		м3		382,50	92,25	1377	332	119	0,45	2
69	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2831,00	1856,11	340	223	237	4,93	1
		м3		812,93	597,97	98	72	140	2,37	--
70	С143018-30 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ КЦ7-3-2шт	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	1	916,30	--	916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0123-24-1	Установка люков тип "Л"	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
73	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Л-1	0,08563	13711,47	5475,87	1174	469	508	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	432	133	90	5,46	--
74	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,08563	133700,00	--	11449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,48327	148,40	0,07	369	--	282	0,65	2
		м2		108,00	0,02	268	--	105	--	--
76	Е0106-19-2	Обетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	0,04	10080,15	283,24	403	11	35	4,15	--
		м3		722,25	106,99	29	4	105	0,52	--
77	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,002	314000,62	1733,92	628	3	160	361,00	1
		км		60966,00	650,25	122	1	130	3,17	--
78	Е0120-18-1	Установка зоитов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
79	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,001	175710,10	1826,10	176	2	12	42,70	--
		т		8100,00	690,75	8	1	140	3,37	--
80	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ В7,5	1,4	11910,00	316,01	16674	442	2186	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	1915	167	105	0,58	1
81	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм МН-1	0,00396	69000,00	--	273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00222	64700,00	--	144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
83	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм)	18	121,68	9,38	2190	169	1159	0,24	4
		м2		48,83	3,51	879	63	123	0,02	--
84	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	18	136,47	14,58	2457	262	1269	0,25	4
		м2		51,84	5,46	933	98	123	0,03	--
85	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементнаяс жидким стеклом стен, фуидаментов	64,95	377,47	3,78	24517	246	11542	0,89	58
		м2		149,18	1,42	9689	92	118	0,01	--
86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравпеиной поверхиости бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фуидаментов ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩ В ТРИ СЛОЯ	64,95	368,16	5,73	23912	372	4459	0,21	14
		м2		56,03	2,16	3639	140	118	0,01	--
87	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравиенной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фуидаментов НАРУЖНЫХ СТЕН	65,8	245,44	3,82	16150	251	3012	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2458	95	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			453298	22534			253
			Тенге			43699	7806			32
		Накладные расходы -	Тенге			57201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			541129				
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
88	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	266,75	22,04	20,73	5879	5530	1814	0,01	2
		м3		1,31	5,70	349	1521	97	0,02	5
89	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	8,25	200,88	--	1657	--	1873	1,42	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		200,88	--	1657	--	113	--	--
90	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	55	6,48	6,48	356	356	112	--	--
		м3		--	2,10	--	116	97	0,01	--
91	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	108,387	6,48	6,48	702	702	221	--	--
		м3		--	2,10	--	228	97	0,01	1
92	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,043	122,18	--	1471	--	1663	0,89	11
		м3		122,18	--	1471	--	113	--	--
		Избыток грунта 275-55-120=100м3 учтен в вертикальной планировке								
93	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	55,6	2205,82	274,19	122644	15245	72038	6,93	385
		м3		994,50	103,50	55294	5755	118	0,50	28
94	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	37,7	2484,20	152,52	93654	5750	10333	1,02	38
		м3		153,68	57,15	5794	2155	130	0,28	11
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
95	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,2497	47611,09	17877,09	11888	4464	11166	173,00	43
		км		29700,00	4698,68	7416	1173	130	18,10	5
96	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15,15	49,00	--	742	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	99,182	67,00	--	6645	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	137,865	105,00	--	14476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	584,00	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	864,00	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0118-22-5	Установка кранов	2	28,81	--	58	--	59	0,12	--
		комплект		23,18	--	46	--	128	--	--
103	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	463,00	--	926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0014	247994,13	49389,75	347	69	148	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	88	26	130	91,12	--
105	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
106	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	1360,00	--	5440	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
108	С130804-2833 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	349,00	--	349	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С130804-2835 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	364,00	--	728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	С130804-2781 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	226,00	--	226	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	248,00	--	248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С130804-3280 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	249,00	--	249	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	С130804-3459 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	30,00	--	30	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	162,00	--	162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,003	104354,76	54237,13	313	163	251	296,00	1
		км		49950,00	14426,10	150	43	130	56,71	--
116	С130804-953 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(гильзы)	3	2327,00	--	6981	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1500мм - 6шт						
117	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,41	8478,85	1879,87	71307	15810	21581	8,86	75
		м3		1435,50	538,43	12073	4528	130	2,06	17
118	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	3,9	32800,00	--	127920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,9	-134,00	--	-523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,9	-250,00	--	-975	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	8,01	8530,00	--	68325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	3,54	9383,00	--	33216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	8	913,00	--	7304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационпых сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 КС 7.9	0,29	5025,00	--	1457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
125	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
126	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060,00	--	40300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,1894737	6926,05	296,60	1312	56	229	5,95	1
		м3		915,75	110,25	174	21	118	0,54	--
128	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С-2	0,13146	133700,00	--	17576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,81234	148,40	0,07	566	--	432	0,65	2
		м2		108,00	0,02	412	--	105	--	--
130	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,28776	175710,10	1826,10	50562	525	3541	42,70	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	2331	199	140	3,37	1
131	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	2,67	10040,78	--	26809	--	1862	3,66	10
		м3		567,00	--	1514	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			740798	50516			598
			Тенге			89577	16236			70
		Накладные расходы -	Тенге			128988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52187				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			921974				
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ								
132	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	346,775	27,84	26,18	9652	9077	2980	0,01	4
		м3		1,66	7,20	576	2497	97	0,03	9
133	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	10,725	262,72	--	2818	--	3184	1,85	20
		м3		262,72	--	2818	--	113	--	--
134	Е0101-27-2	Засыпка местным грунтом	71,5	6,48	6,48	463	463	146	--	--
		м3		--	2,10	--	150	97	0,01	1
135	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	122,913	6,48	6,48	796	796	251	--	--
		м3		--	2,10	--	259	97	0,01	1
136	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,657	134,10	--	1831	--	2069	0,97	13
		м3		134,10	--	1831	--	113	--	--
137	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	48,65	2205,82	274,19	107313	13339	63033	6,93	337
		м3		994,50	103,50	48382	5035	118	0,50	24
138	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	32,43	2484,20	152,52	80563	4946	8888	1,02	33
		м3		153,68	57,15	4984	1853	130	0,28	9
139	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,3243	78245,00	36133,62	25375	11718	21696	247,00	80
		км		41850,00	9612,90	13572	3117	130	37,30	12
140	С130804-2312 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	327,543	618,00	--	202422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д1000ММ-6шт, Д1500ММ-11шт						
141	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,63	6154,88	2308,84	22342	8381	14868	13,87	50
		м3		2286,00	864,68	8298	3139	130	4,22	15
142	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонныхколодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	15,895	4462,05	1538,85	70924	24460	45298	9,66	153
		м3		1615,95	576,23	25686	9159	130	2,81	45
143	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ (ЛОТОК В КОЛОДЦАХ)	4,95	9200,00	--	45540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона классаВ22,5 круглые	8,83	32800,00	--	289624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,83	-134,00	--	-1183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,83	-250,00	--	-2208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	1,77	5863,00	--	10378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,67	5330,00	--	14231	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	7,67	9383,00	--	71968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
150	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	8,9	8530,00	--	75917	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
151	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	17	913,00	--	15521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,5921053	6926,05	296,60	4101	176	717	5,95	4
		м3		915,75	110,25	542	65	118	0,54	--
153	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	5	13400,00	--	67000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
154	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	12	8060,00	--	96720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
155	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С-2	0,2303	133700,00	--	30791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, колчество окрасок 2	6,6787	148,40	0,07	991	--	758	0,65	4
		м2		108,00	0,02	721	--	105	--	--
157	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, моитажных изделий массой до 20 кг	0,59934	175710,10	1826,10	105310	1094	7376	42,70	26
		т		8100,00	690,75	4855	414	140	3,37	2
158	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	6,408	10040,78	--	64341	--	4469	3,66	23
		м3		567,00	--	3633	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1413542	74452			748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			115898	25689			118
		Накладные расходы -	Тенге			175734				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1684632				
		РАЗДЕЛ 7. ЛЭП 0,4 кВ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
159	Е0101-13-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	162	22,38	21,57	3625	3494	1154	0,01	1
		м3		0,81	6,53	131	1059	97	0,02	4
160	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерамн мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	112	6,48	6,48	726	726	229	--	--
		м3		--	2,10	--	236	97	0,01	1
161	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	225	36,70	27,80	8258	6255	3356	0,06	14
		м		8,80	6,90	1980	1552	95	0,04	9
162	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	295	11,20	7,90	3304	2331	1485	0,02	6
		м		3,30	2,00	974	590	95	0,01	3
163	Ц0108-143-1	**Покрытие кирничом одного кабеля, проложенного в траншее**	225	32,40	23,70	7290	5333	3099	0,06	14
		м		8,60	5,90	1935	1328	95	0,03	8
164	Ц0108-143-2	**На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1**	295	18,80	14,20	5546	4189	2242	0,03	9
		м		4,50	3,50	1328	1033	95	0,02	6
165	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич н камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75**	6,524	9010,00	--	58781	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Ц0108-148-3	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**	53	45,00	6,70	2385	355	1702	0,19	10
		м		32,20	1,60	1707	85	95	0,01	--
167	Ц0108-141-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	1058	31,50	7,50	33327	7935	21509	0,12	127
		м		19,80	1,60	20948	1693	95	0,01	10
168	Ц0108-148-3	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг ПО ЗДАНИЮ**	190	45,00	6,70	8550	1273	6101	0,19	36
		м		32,20	1,60	6118	304	95	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	53	41,80	2,20	2215	117	1375	0,16	8
		м		27,00	0,30	1431	16	95	--	--
170	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 110 мм	35	180,30	91,60	6311	3206	2673	0,33	12
		м		57,40	23,00	2009	805	95	0,13	5
171	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	35	218,00	--	7630	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	С151601-183 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,308	645821,00	--	198913	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
173	С151601-179 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,36	231724,00	--	83421	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
174	С151601-177 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х25+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,172	139540,00	--	24001	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
175	С151601-186 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,523	38702,00	--	20241	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
176	Ц0108-158-15	Заделка концевая внутренней установки	12	273,20	--	3278	--	2280	1,00	12
		шт		200,00	--	2400	--	95	--	--
177	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ	25	509,40	7,00	12735	175	10220	2,00	50
		шт		428,00	2,30	10700	57	95	0,01	--
178	С151610-17 ПРИМ	Заделка концевая для кабелей сеч.3х150+1х70мм2	4	6990,00	--	27960	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
179	С151610-14 ПРИМ	Заделка концевая для кабелей сеч.3х50+1х25мм2	8	4580,00	--	36640	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
180	С151610-5 ПРИМ	СУХАЯ КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА ПКВ-1-Т	25	3160,00	--	79000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
181	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, шнрина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	СПРАЙС-ЛИСТ	Блок навесной для установки счетчика	1	817,87	--	818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
184	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик СЭТ-4ТМ	1	23963,98	--	23964	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
185	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИЛЬСОН КАЗАХСТАН"	Дизельная электростанция 3-хфазная Р150-1	1	2213430,49	--	2213430	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
186	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	5	82,30	24,80	412	124	160	0,16	1
		м		28,40	5,20	142	26	95	0,03	--
187	С151601-192 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,005	490318,00	--	2452	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
188	Ц0108-158-15	Заделка концевая для кабеля сеч.95мм2	2	273,20	--	546	--	380	1,00	2
		шт		200,00	--	400	--	95	--	--
189	С151610-5 ПРИМ	ЗАДЕЛКА концевая ПКН-1-Т	2	3160,00	--	6320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
190	Ц0108-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1	890,60	29,60	891	30	442	2,00	2
		шт		461,00	4,50	461	5	95	0,03	--
191	СПРАЙС-ЛИСТ	Рубильник 3-хполюсный РПР	1	1661,79	--	1662	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
192	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,10	24,10	4621	337	1576	0,70	10
		шт		116,00	2,50	1624	35	95	0,01	--
193	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сеченне 160 мм2 СЕЧ. 40х4мм	80	61,90	3,30	4952	264	1778	0,14	11
		м		23,00	0,40	1840	32	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2894885	36253			327
			Тенге			56539	8877			49
	Стоимость оборудования -		Тенге			2239056				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2239056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			62174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3000139				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26068118**	**430075**			**12751**
			Тенге			**2113263**	**130407**			**690**
	Стоимость оборудования -		Тенге			2239056				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2239056				
		Накладные расходы -	Тенге			1901540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2244432				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30214090				
		итого				30 214 090				
		оборудование				2 239 056				
		итого без оборудование				27 975 034				
		временные здания сооружения 2,72%				760 921				
		итого				28 735 955				
		доп. затраты зимнее время 0,7%				201 152				
		выслуга лет 1%				287 360				
		затраты на допотпуска 0,4%				114 944				
		итого				29 339 410				
		оборудование				2 239 056				
		итого с оборудованием				31 578 466				
		итого в текущих ценах 2015-2016				82 288 592				
		налоги, сборы и обязательные платежи 2%				1 645 772				
		Итого с налогами				83 934 364				
		НДС				10 072 124				
		Итого с НДС				94 006 488				
		Итого с понижающим коэфф. 0,95				89 306 182				

ТЕХНАДЗОР
инженер эксперт
"Корпорация "БАРС"

Утенов Н.Р._____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Производственная фирма "Казснабобразование"

Сыздыков А.Т._____