Форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Субподрядчик: ТОО "ЕГМ ГРУПП"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в селе Машат, Тюлькубасского района, ТО»

АКТ №1
приемки выполненных работ за июль 2021 года

Локальная смета 2-1-1 "Здание врачебной амбулатории . Ремонтные работы"

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ					
127	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (для пристройки)	м2	53.0000		332.48	17621
128	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150мм	м2	77.0000		885.81	68207
130	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 25мм	м2	82.0000		707.21	57991
131	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	93.0000		184.79	17185
132	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0.0442		14910.17	659
134	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.1182		94172.30	11131
135	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0.1182		8316.01	983

1	2	3	4	5	6	7	8
136	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил	м3	0.1310		105354.84	13801
137	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0.1310		10122.89	1326
138	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев сеч.100х100мм	м3	0.2050		83857.63	17191
139	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0.2050		10122.89	2075
140	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев-коньковый брус	м3	0.0639		94172.30	6018
141	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0.0639		8316.01	531
142	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка деревянных конструкций кровли-лежень, мауэрлат, раскосы, подкосы, накладки	м3	2.2890		55354.84	126707
143	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2.2890		10122.89	23171
144	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.	Покрытие гидроизоляционной прокладкой ТАК	м2	150.0000		135.23	20285
146	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	111.0000		3000.00	333000
148	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	115.0000		351.87	40465

1	2	3	4	5	6	7	8
149	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	**м2**	**25.0000**		**1588.67**	**39717**
152	**1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22.0000**		**840.59**	**18493**
153	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**36.0000**		**2916.20**	**104983**
154	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка ходовых досок**	**м**	**15.0000**		**44.20**	**663**
156	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.1160**		**9997.47**	**1160**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**923,365**
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге				21,422
	Итого:		Тенге				944,787
	Доп. Затраты при произв работ в зимнее время 0,7%		Тенге				6,614
	Итого:		Тенге				951,401
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				19,028
	Итого:		Тенге				970,429
	Нонижающий коэффицент к=0,8		Тенге				776,343
	НДС 12%		Тенге				93,161
	Всего по Акту		Тенге				869,504

Генподрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"

Тынымбаев С.Т._____

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЕГМ ГРУПП"

Максутова Н.Е. _____