Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года №53
Утвержден
Приказом Министра
Национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 08 » января 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Карасай Курылыс" в лице директора Ерубаев Н. А. расположенного по адресу: Республика Казахстан Алматинская обл., г.Каскелен, Карасайский район, ул. Наурыбая 3А**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Ерубаев Н. А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров в мкр. Зердели, западнее ул. Саина, южнее ул. Монке би» Алатауский район г. Алматы. Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НЭС, НСС)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства города Алматы», в лице Руководителя Шабдарбаев А. Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организации:

- *ТОО "Beibarys Building» ГСЛ №006658 от 12.09.2018*
  (наименование организации, № лицензии и дата получения)
  в лице Заместителя директора Утегенов К.
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
- *ТОО "СК Строй Компании ЛТД" ГСЛ № 22013132 от 13.07.2022г.*
  (наименование организации, № лицензии и дата получения)
  в лице Директора – Садыкова А. Т.
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
- *ТОО "ENERGO-STROY INDUSTRY" ГСЛ № 08876 от 23.05.2022г.*
  (наименование организации, № лицензии и дата получения)
  в лице Директора– Абдраева Д.А.
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
- *ТОО "МаД" ГСЛ № 000693 от 18.01.2006г.*
  (наименование организации, № лицензии и дата получения)
  в лице Директора– Каналов С.Ш.
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Научно-исследовательский институт «АЛМАТЫГЕНПЛАН» Альбомы: ГП - Генеральный план, ТС - тепловые сети, КЖ – Конструкции железобетонные, ТС – тепловые сети, ЭС – Электроснабжение 0,4кВт, ЭС – Наружное электроосвещение, НСС-Наружные сети водопровода и канализации.**
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден (а) **КГУ «Управление строительства города Алматы», в лице руководителя Шабдарбаев А. Т**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Показатель	Процентное соотношение %
1	2	3	4	5

Основные показатели

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Показатель	Процентное соотношение %
1	2	3	4	5
1	Площадь участка	га	1,5990	100
2	Площадь застройки	м2	2729,1	17
3	Площадь покрытий	м2	3164,27	20
4	Площадь проездов (вне участка)	м2	-	-
5	Площадь озеленения	м2	10096,63	63

1.1.1 Архитектурно-строительная частьБлагоустройство

Главный фасад физкультурно-оздоровительного комплекса обращен на улицу Саина. Со всех сторон к зданию организована удобная пешеходнотранспортная связь. Тротуары предусмотрены с возможностью проезда пожарной техники. Предусмотрены парковки (в т.ч. для маломобильных групп населения и велотранспорта) в пределах нормативной доступности. Площадка спланирована и застроена. Для обеспечения санитарногигиенических условий и эстетического оформления участка выполнены мероприятия по благоустройству и озеленению: посев травяного газона; посадка деревьев и кустарников различных пород; создание декоративных цветочных групп и композиций. Установлены малые архитектурные формы – скамейки. Вся территория имеет освещение. На участке во всех местах кратковременного отдыха установлены урны. Вдоль проездов и дорог предусмотрено озеленение для создания благоприятных микроклиматических условий территории. В озеленении использованы деревья и кустарники с высокими декоративными свойствами, адаптированные к местным климатическим условиям. Посадка произведена с заменой 100% растительной землей.

На территорию комплекса и к парковкам автотранспорта предусмотрены въезды шириной 6,0м. Выполнено устройство дорожного покрытия из асфальтобетона для дорожного покрытия и цементно-песчаные плиты для покрытия тротуаров. Покрытия проездов обрамлены дорожным бортовым камнем. Конструкция тротуарного покрытия рассчитана с учетом возможности проезда по тротуару пожарной, уборочной и обслуживающих машин. В отдельных местах для заезда машин бортовой камень утоплен вровень с поверхностью покрытия. На территории участка предусмотрено устройство стоянок для служебного персонала и МГН, удобные проезды и подъезды для пожарной техники. Парковочные места для других групп населения расположены на расстоянии не более 50м.

По территории участка объекта предусматриваются пешеходные дорожки с шириной пути движения при встречном движении инвалидов на креслах-колясках не менее 2,0м. Продольный уклон путей движения не превышает 5%, поперечный 2%, высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее 0,05м.

При съезде с тротуара на транспортный проезд и организации пешеходных переходов предусмотрены бордюрные пандусы; бордюрные пандусы обозначены тактильными наземными указателями. Ширина проступей открытых лестниц на перепадах рельефа 0,4м, высоту подъемов ступеней — 0,12м. Поперечный уклон наружных ступеней в пределах 1-2 %. Центральная лестница дублируется пандусом с уклоном не более 5%. На лестницах шириной 2,5м и более, расположены на основных подходах к зданию, предусмотрены разделительные поручни.

На прилегающей территории сооружения на основных путях движения установлены скамьи для отдыха, доступные для инвалидов. Скамьи для отдыха расположены на обочинах путей движения (в карманах). Рядом со скамьями предусмотрено свободное пространство 0,9м(Ш) х 1,4м(Г) для человека на кресле-коляске. Минимальный уровень освещенности в местах отдыха 20 лк. Количество стоянок для автомобилей физкультурно-оздоровительного комплекса - 10 м/мест, в т. ч. 1 м/места для маломобильных групп населения. При этом в шаговой доступности имеются общегородские парковочные места.

В части решения генерального плана, благоустройства и организации рельефа предусмотрены мероприятия, обеспечивающие полноценную жизнедеятельность инвалидов и маломобильных групп населения с учетом требований СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

В местах, предназначенных для посещения маломобильными группами населения, предусмотрен беспрепятственный доступ на территорию и эвакуацию. Пути передвижения МГН отмечены тактильной плиткой. На путях передвижения людей с ограничениями двигательных функций выполнено устройство пандусов. Отдельные парковочные места, рассчитанные для размещения автотранспортных средств инвалидов, обозначены специальными символами.

1.1.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружные сети хозяйственно – питьевого водопровода

Сети водопровода выполнены кольцевыми от которого предусмотрены вводы в здание для обеспечения хоз-питьевых и противопожарных нужд, и от гидрантов установленных на сети обеспечивается наружное пожаротушение здания. Согласно технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" и прил.4 наружное пожаротушение составляет - 2 пожара по 25л/сек. (Объем здания 27200м3,эт.-2).

На сетях установлены круглые колодцы из сборного железобетона Д=1500, 2000мм, по т.п. 901-09-11.84 с учетом сейсмических мероприятий. Фасонные части установлены стальные. Все стальные фасонные части установленные в водопроводных колодцах, покрыты антикоррозийной изоляцией. Все стальные футляры уложенные в земле покрыты антикоррозийной изоляцией типа "Весьма усиленная".

Наружные сети канализации

Сети бытовой канализации запроектированы самотечные, подключение разрешено в существующий коллектор Ø1000 мм проложенный восточнее объекта.

Все стальные футляры уложенные в земле покрыты антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная". Колодцы на сетях выполнены из железобетонных элементов по т.п. 902.09-22.84 с учетом сейсмических мероприятий.

Протяженность сетей водоснабжения и канализации:

№ п/п	Наименование сети	Протяженность, м.	Диаметр, мм.
1	Водопровод	325,08	Ø100, Ø225
2	Канализация	83,32	Ø100, Ø150

Для определения потребных объемов водопотребления и расчетных расходов водопроводной сети принимаются:

Основные показатели

Таблица 3

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	м3/сут	м3/ч	л/с	
Водопровод хозяйственно - питьевой	143,21	5,97	1,65	
Канализация	18,61	3,91	5,28	
Водопровод наружное			50	2*25

пожаротушение				
Внутренне пожаротушение			50	2*2,9

Тепловые сети:

Направление и способ прокладки тепловых сетей согласованы со службами КГУ "Управление городского планирования и урбанистики г.Алматы" и ТОО «Алматинские тепловые сети». Прокладка тепловых сетей предусмотрена подземная канальная с использованием стальных труб, с изготовленной индустриально, в заводских условиях, тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в кожухе из жесткого полиэтилена. Трубы уложены с компенсирующими устройствами. Компенсация температурных деформаций осуществляется за счет предварительного напряжения трубопроводов. Компенсация температурных деформаций трубопроводов при заполнении горячей водой в процессе ввода тепловой сети в эксплуатацию осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образного компенсатора. Трубопроводы оснащены системой оперативного дистанционного контроля за состоянием конструкции трубопроводов (ОДК). В тепловых камерах устанавливаются проходные шести трубные терминалы КТ-16 для объединения трех двух трубных систем.

Основные показатели

Таблица 4

Наименование зданий (сооружения), помещения.	Периоды года при tн, °С	Расход тепла, МВт			
		На отопление	На вентиляцию	На горячеевдоснабжение	Общий
ФОК	Холодный -20,1	0,17	0,14	0,11	0,42

Электротехническая часть

Внешнее электроснабжение

Проектом предусмотрено:

- монтаж дизель генераторной установки на 16кВт/20кВА типа АД 16С-Т400;
- прокладка от КТПН до ВРУ здания 2-х линии КЛ 0,4 кВ, каждая из которых состоит из АВБбШв 4*120 мм2, протяженностью 1177,08 м;
- прокладка от проектируемой ДГУ до ВРУ здания кабеля марки ВБбШв 4х16мм2;

Электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ и действующих норм РК.

Таблица 5

№	Наименование	Данные проекта
1	Категория надежности электроснабжения	II
2	Напряжение сети, кВ	0,38
3	Расчетная мощность, кВт	198,8
4	Протежянность КЛ 0,4 кВ м	689

Внутриплощадочные сети электроснабжения

Подключение зданий на объекте выполнено к РУ-0,4 кВ запроектированной КТПН- 10/0,4 кВ кабельными линиями марки АВБбШв расчетного сечения, проложенными в траншее на глубине 0,7-0,8 м от планировочной отметки земли под засыпку грунтом. Резервное питание выполнено от ДЭС типа Ricardo ADD30R мощностью 24 кВт в защитном кожухе с АВР.

Кабельные линии 0,4 кВ на всем протяжении защищены от механических повреждений. При прохождении кабельной линии под проездами прокладка кабелей выполнена в полиэтиленовых трубах диаметром 110 мм.

Наружное освещение

Предусмотрено освещение проезжей части территории физкультурно-оздоровительного комплекса и открытого паркинга. Нормируемая освещенность проезжей части 10 Лк согласно СП РК 2.04-104-2012 "Естественное и искусственное освещение".

Управление наружным освещением осуществляется от ЯУО-9601, установленный в помещении электрощитовой здания. Питание ЯУО предусмотрено разделом ЭОМ.

Кабель проложен в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли, при пересечении с проезжей частью на глубине 1 м. При пересечении с другими существующими инженерными сетями кабель проложить в ПНД трубе. В качестве прокладываемого кабеля выбрано АВБбШв 4х10мм2. На каждой опоре установлены автоматические выключатели на 6А, каждый светильник запитан от данного автомата кабелем марки ВВГнг 3х1,5мм2.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ и действующих норм РК.

НСС

Данный проект наружных слаботочных сетей включает в себя сети телефонизации. Телефонизация выполнена согласно ТУ за номером №02-225т-А от 14 августа 2020г выданных РДТ "Алматытелеком"".

Заземление бронированного кабеля предусмотрено от существующей системы заземления ОРШ-223/59 (мкр. Зердели, у д. №1/73), со стороны проектируемого объекта заземление предусмотрено в проектируемом ОДФ.

Глубина прокладки телефонной канализации на всем протяжении трассы до трубы-0.7м от планировочной отметки земли, через дорогу на 1.0м.

При пересечении и параллельном следовании кабельных линий с другими инженерными коммуникациями прокладка выполнена согласно ОСТН -600-93 п.3.4.

При проведении монтажных работ планировка дна траншеи выполнена с таким расчетом, что во всех случаях канализация имеет уклон в сторону смотровых колодцев и исключена возможность скопления воды в каналах.

Проектируемые колодцы оборудованы чугунными люками тяжелого типа в проезжей части улиц с запирающим устройством, в связи со строящимися объектами для исключения доступа посторонних лиц.

Все работы по монтажу оборудования выполнить в соответствии с действующими нормами и СНиПами Республики Казахстан и технической документацией завода изготовителя оборудования.

1.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций.Противопожарные мероприятия

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами по соблюдению мероприятий, обеспечивающих пожаро- и взрывобезопасность при эксплуатации оборудования. Пожарная безопасность обеспечивается следующими противопожарными мероприятиями: по периметру участка установлены пожарные гидранты на проектируемом водопроводе, согласно расходным данным; возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей.

В процессе эксплуатации следует: - обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; - обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке; - не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке; - при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. Мероприятия по противопожарной защите зданий предусматриваются с учетом технического оснащения пожарных подразделений и их расположения. При анализе пожарной опасности зданий могут быть использованы расчетные сценарии, основанные на соотношении временных параметров развития и распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и борьбы с пожаром.

1.3 Организация строительства

Продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03-101-2013, СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и общая нормативная продолжительность строительства составляет 2 месяцев.

Все основные работы по строительству выполняются по типовым технологическим картам и рекомендациям, разработанным ППР на основании действующих нормативов, технических условий и требований СНиП.

Начало строительства предусмотрено на 2021 год, согласно письму заказчика.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Карасай Курылыс» в рабочий проект «Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Алатауский район, в мкр. Зердели, западнее ул. Саина, ужнее ул. Монке би» внесены следующие изменения и дополнения:

Проектная документация в части наружных инженерных сетей:

1. Обосновано решение по привязке рабочего проекта, предоставлен решение на привязку;
2. По проектам предоставлен ведомость земляных работ;
3. Предоставлены планы и разрезы котлованов;
4. Дополнен характеристиками дверных и оконных заполнений.

Наружное водоснабжение

5. Предоставлен акт-заключение на использование воды в качестве питьевой;
6. Предоставлены расчеты;
7. В общих данных подробно описан технологический процесс;
8. На плане указаны углы поворотов проектируемых сетей;
9. На плане выполнен привязка вводов у зданий и сооружений.

Генеральный план

10. Предоставлен ситуационная схема;
11. Обоснован площадь участка, указанная в ТЭП по ГосАкту;
12. Общие данные дополнены сведениями по:

- транспортному заезду, проезду пожарных машин;
- вертикальной планировки и отвода поверхностных вод;
- исходно-разрешительных

документов.

13.

Сметная документация

14. Сметная документация откорректирована с учетом замечаний экспертов;
15. Представлен расчет продолжительности строительства;

Представлена сводная ведомость материалов и оборудования, заверенная заказчиком.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусковог о комплекс а или очереди
Наружные сети водопровода	м	491		325,08	
Наружные сети канализации	м	83,5		83,32	
Наружное электроосвещение/ Светильник консольный светодиодный 90 Вт	шт	20		20	
Наружное электроосвещение/ Прокладка кабеля	м	865		865	
Дизель-генераторная установка наружного применения, в шумозащитном	кВТ	10		10	

кожухе, с независимым АВР, 10кВт/12,5ВА					
Наружные электрические сети/Прокладка кабеля	м	689		1177,08	
Тепловые сети/ Изолированная труба системой ОДК Ст 76/140-1-ППУ-ПЭ	м	570		181,12	
НСС: длина кабельной трассы	м	672		365	
ККС-2-80	шт	9		2	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	М3		
В том числе подземной части	М3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети хозяйственно – питьевого водопровода

Система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относиться к I категории. Сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ бs 8МПа S6,3 SDR17-Ø225х13,4 "питьевая" СТ РК ИСО 4427-2004. Ввод в здание из стальных эл. сварных труб Øу100 ГОСТ 10704-91 изоляция "весьма усиленная".

Сеть канализации

Наружные сети канализации

Сети канализации выполнены из безнапорных хризотилцементных труб d150 ГОСТ 31416-2009. Выпуски канализации выполнены из чугунных канализационных труб d=100мм по ГОСТ 6942-98. В кафетерии физкультурного центра предусмотрен отдельный выпуск через колодец-жироуловитель.

Тепловые сети

В соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» (г. Алматы, 1994 г.), трубопроводы тепловых сетей относятся к категории IV (рабочие параметры Рр = 0,7 МПа, Тр = 130 °С).

Схема тепловых сетей - двухтрубная. Трубы для тепловых сетей приняты: диаметрам Ø76х3,5- стальные электросварные прямошовные термообработанные класса К52 из качественной низколегированной стали марки 20 с поставкой по ГОСТ 20295-85, предизолированные; Воздушная и дренажная арматура предусмотрена в соответствии с требованиями МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети»: в высших точках - для выпуска воздуха; в нижних точках - для спуска воды. Строительство, монтаж и испытания труб произведены в соответствии с требованиями «Руководства по применению труб и фасонных изделий с тепловой изоляцией из ППУ с защитной оболочкой под техническим надзором АО «АлТС»».

Максимальное допустимое давление составляет 16 кг/см2, расчетная рабочая температура - 150°С.

Общая протяженность проложенных тепловых сетей Ø76х3,5-181,12м.

Электротехническая часть

Проектом предусмотрено:

- монтаж дизель генераторной установки на 16кВт/20кВА типа АД 16С-Т400;
- прокладка от КТПН до ВРУ здания 2-х линии КЛ 0,4 кВ, каждая из которых состоит из АВБбШв 4*120 мм2, протяженностью 1177,08 м;
- прокладка от проектируемой ДГУ до ВРУ здания кабеля марки ВБбШв 4х16мм2;

Наружное освещение

В качестве источников света для освещения проезжей части территории и паркинга выбраны светльники Виктория мощностью 90Вт производтсва Галад. Нормируемая освещенность проезжей части 10 Лк согласно СП РК 2.04-104- 2012 "Естенственное и искусственное освещение". Для освещения спорт площадки и беговой дорожки приняты светильники Виктория мощностью 165Вт. Нормируемая освещенность спорт площадки 50 Лк согласно СП РК 3.02-119-2014 "Проектирование открытых спортивных сооружении".

НСС

Проектом предусмотрено, с учетом согласования авторского надзора следующее:

-подключение распределительного кабеля ОК-4 к существующей ОМ 223/59/4 (мкр. Зердели, у д. 1/87).

-прокладка распределительного кабеля ОКБ-2 от ОМ 223/59/4 (мкр. Зердели, у д. 1/87), после пройти по существующей телефонной канализации, согласно схемы прокладки кабеля, далее по проектируемой канализации до проектируемого объекта.

Длина трассы прокладки кабеля ОКБ-2 - 365м.

Для телефонизации применяется кабель с легкой броней.

-телефонная канализация построена из полиэтиленовой трубы d=110мм, с установкой смотровых устройств коробку большого типа ККС-2 – 2шт;

-Смотровые устройства оборудованы консолями, кронштейнами, запорными устройствами и опорными кольцами для поднятия горловины до нормативного уровня.

Основные показатели:

Дизель-генераторная установка наружного применения в шумозащитном кожухе, с независимым АВР, 10кВт/12,5ВА АД 10С-Т400) - 1 компл.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***01.07.2023 года.***

месяц, год

окончание работ ***08.01.2024 года.***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2 ;***

фактически, месяц: ***08.01.2024 года;***

Продолжительность срока строительства была увеличена в связи с корректировкой проектно-сметной документации здания физкультурно-оздоровительного центра.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 92,5% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают .

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Директор АЭСД Алматы Есімбеков Б.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ГКП „Алматы Су" зон. гел. А.Юсупов

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

11 Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии):_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертноезаключениеприлагается)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Алатауский район, в мкр. Зердели, западнее ул. Саина, ужнее ул. Монке би»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного сбока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО "Карасай Курылыс" ***Ерубаев Н.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядная организация:

ТОО «Beibarys Building» Заместитель директора ***Отегенов К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядная организация:

ТОО «СК Строй Компании ЛТД» Директор ***Садыкова А.Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядная организация:

ТОО «ENERGO-STROY INDUSTRY » Директор ***Абдраева Д.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.