Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за июнь месяц 2025г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Доп договор №59 от 09.04.2025 года
Наименование объекта и адрес: Строительство автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл", Аральского района (корректировка)

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл", Аральского района (корректировка)	1519798691,00	1519798691,00	1 443 808 756,49	915381918,97	681145990,49	0,00	0,00	40 036 271,69	30 981 959,00
	Итого	**1519798691,00**	**1519798691,00**	**1443808756,49**	**915381918,97**	**681145990,49**	**0,00**	**0,00**	**40036271,69**	**30981959,00**

Заказчик _____ **Ж.Кудайберген**
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **А.Көзмағанбетов**
ТОО "Құрылыс-Сапасы"
Аттестат: №KZ16VJE00055005
Аттестат: №KZ86VJE00055006
Аттестат: №KZ59VJE00055007

Авторский надзор _____ **Т.Базарбайұлы**
ГИП ХТ ПТ "Мекен и К" ИИН620412302644
№ KZ73VJE00051457

НЦЦС РК 8.01-08-2022 Приложение 1 Форма 4

Наименование стройки - Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл" Аральского района Кызылординской области
Шифр стройки Самара

Наименование объекта - Автомобильная дорога районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл"
Шифр объекта 2-1

АКТ
выполние работ за июнь месяц 2025 год

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30981959**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4009500
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1953720*
		машины и механизмы	тенге			11736900
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2660850*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15235559
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 910		
	Раздел 1.	**Укрепление обочин**				**30981959**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4009500
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1953720*
		машины и механизмы	тенге			11736900
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2660850*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15235559
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 910		
1	**6201-0701-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,8***	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/**	**$м^2$**	**36 450**	**432**	**15746400**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			110	4009500
		в том числе оплата труда рабочих			54	1968300
1.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	998,73	3 999	3993921
1.2		машины и механизмы			322	11736900
		в том числе оплата труда машинистов			73	2660850
1.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	459,79488	12 125	5575013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*459,79488*	*3 048*	*1401455*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	123,451776	20 146	2487059

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*123,451776*	*3 643*	*449735*
123	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	257,611104	11 168	2877001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*257,611104*	*2 550*	*656908*
124	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	28,34352	17 083	484192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,34352*	*3 643*	*103255*
125	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	28,658448	11 843	339402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,658448*	*2 550*	*73079*
2	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**1 637**	**9 307**	**15235559**
		ИТОГО				30 981 959,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%				2 075 791,25
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				3 025 456,52
		ИТОГО				36 083 206,78
		Сметная прибыль 5%				1 804 160,34
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				721 664,14
		Итого по части II в сметных ценах:				38 609 031,25
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %, к - 1,0000				15 443 612,50
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 60 %, к - 1,0000				23 165 418,75
		Коэфициент понижение				35 746 671,15
		НДС на IV квартал 2024 г. - 12%				4 289 600,54
		Итого с налогом				**40 036 271,69**

Заказчик _____ **Ж.Кудайберген**
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **А.Д.Козмаганбетов**
ТОО "КҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
Аттестат: № KZ16VJE00055005 от 01.06.2020г.
№ KZ86VJE00055006 от 01.06.2020г.
№ KZ59VJE00055007 от 01.06.2020г.

Эксперт авторского надзора _____ **Т.Базарбайұлы**
ХТ ПТ "Мекен и К"