Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Аша-А"
Субподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"
Наименование стройки: "Строительство административного здания для отделов акимата Темирлан Ордабасинского района ЮКО"

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания для отделов акимата Темирлан Ордабасинского района ЮКО	12 000 000	10 714 286							1 285 714	12 000 000

Генподрядчик:
ТОО "Аша-А"

Директор_____**Мадиев К.П.**

Субподрядчик
ТОО "Содбис-Строй"

Директор_____**Сентов К.**

Генподрядчик: ТОО "Аша-А"
Субподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"
Наименование стройки: "Строительство административного здания для отделов акимата Темирлан Ордабасинского района ЮКО"

Форма-2

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ										
1	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		9,536	24669,51	1448,61	235258	13815	2746	203156	473487
		НР - 91%; СП - 8%				22932,90	477,20	218697	4551		35073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,272	224072,00	--	509092	--	509092	--	549819
		СП - 8%				--	--	--	--		40727	
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,5021	224072,00	--	560651	--	560651	--	605503
		СП - 8%				--	--	--	--		44852	
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,331	221354,00	--	515976	--	515976	--	557254
		СП - 8%				--	--	--	--		41278	
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,176	212579,00	--	462572	--	462572	--	499578
		СП - 8%				--	--	--	--		37006	
6	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,224	212579,00	--	260197	--	260197	--	281012
		СП - 8%				--	--	--	--		20816	
7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,458	212579,00	--	309940	--	309940	--	334735
		СП - 8%				--	--	--	--		24795	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ3...ПМ9										
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		37,9	24669,51	1448,61	934974	54902	10915	807391	1881754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22932,90	477,20	869157	18086		139389	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3	224072,00	--	512946	--	512946	--	553981
		СП - 8%			--	--	--	--		41036	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1	224072,00	--	481183	--	481183	--	519677
		СП - 8%			--	--	--	--		38495	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ10									
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,5589	24669,51	1448,61	87796	5155	1025	75816	176701
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22932,90	477,20	81616	1698		13089	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9270	224072,00	--	207723	--	207723	--	224340
		СП - 8%			--	--	--	--		16618	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9512	224072,00	--	213140	--	213140	--	230191
		СП - 8%			--	--	--	--		17051	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ11									
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,5767	24669,51	1448,61	63566	3733	742	54892	127934
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22932,90	477,20	59091	1230		9477	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0517	224072,00	--	235657	--	235657	--	254509
		СП - 8%			--	--	--	--		18853	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,252	224072,00	--	280538	--	280538	--	302981
		СП - 8%			--	--	--	--		22443	
17	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,48316	49792,80	1927,19	73851	2858	38022	30715	112931
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22230,00	527,27	32971	782		8365	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5560	224072,00	--	124587	--	124587	--	134554
		СП - 8%			--	--	--	--		9967	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5417	221354,00	--	119907	--	119907	--	129500
		СП - 8%			--	--	--	--		9593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге								7950442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. ПАРАПЕТЫ									
		МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ мп1...мп2									
20	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	43,22	34143,66	3805,25	1475689	164463	861588	446258	2075702
		НР - 91%; СП - 8%			10403,48	942,96	449638	40755		153756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0832	224072,00	--	242715	--	242715	--	262132
		СП - 8%			--	--	--	--		19417	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,782	221354,00	--	394453	--	394453	--	426009
		СП - 8%			--	--	--	--		31556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге								2763843
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10714286
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге								1285714
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								12 000 000

Генподрядчик:

ТОО "Аша-А"

Директор_____**Мадиев К.П.**

Субподрядчик

ТОО "Содбис-Строй"

Директор_____**Кейтов К.**