Форма-3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области
Договор: № 6/2 от 21.04.2024г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование
		№6/2	21.04.2024г				

Наименование пусконых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области	4 129 180	3 686 768							442 412	4 129 180

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Гахынжан С.К.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Договор: № 6/2 от 21.04.2024г.
Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	24	2338,34	0	55185	0	0	39733	102511
					2338,34	0	55185	0		7593	
3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	840	51,92	51,92	43628	43628	0	9160	57011
					0	15,14	0	12722		4223	
4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$ грунта	202	1110,92	0	224406	0	0	161572	416856
					1110,92	0	224406	0		30878	
5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство основания под трубопроводы	$м^3$	103	6942,98	245,55	716516	25341	539334	157039	943439
					1471,33	65,74	151841	6784		69884	
6	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/.Укладка в траншею	км трубопровода	1	522119,43	239415,18	558668	256174	0	380268	1014050
					282704,25	76275,75	302494	81615		75115	
7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм /90 мм,110 мм/.Укладка втраншею	км трубопровода	0,307	553258,68	259613,52	169850	79701	0	112805	305268
					293645,16	77509,51	90149	23795		22612	
16	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	1689,01	259,89	3378	520	0	2832	6707
					1429,12	1,31	2858	3		497	
17	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	8	1689,01	259,89	13512	2079	0	11329	26828
					1429,12	1,31	11433	10		1987	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	10	1522,39	153,87	15224	1539	0	13552	31078
					1368,52	0,38	13685	4		2302	
22	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство /Песок для укладки тройника 2,53м3х94	$м^3$ основания	36	6942,98	245,55	249947	8840	188140	54781	329107
					1471,33	65,74	52968	2367		24378	
130	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы ПЭ диаметром 110 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	30	1809,92	11,13	55022	338	6492	47805	111053
					1585,23	3,19	48191	97		8226	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		ИТОГО:	Тенге			3 343 909					3343909
		В том числе :	Тенге								
		Стоимость оборудования, всего	Тенге								
		в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			43 471					
		Итого с временными	Тенге			3 387 380					
		Зимнее удорожание 0,91 %	Тенге			30 825					
		Итого с зимним удорожанием	Тенге			3 418 205					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			68 364					
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге			3 486 569					
		в том числе в текущих ценах 2023 года коэф перехода - 1,079	Тенге			3 762 008					
		Коэф. договорной цены - 0,97999999906	Тенге			3 686 768					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			442 412					
		Итого с НДС	Тенге			4 129 180					

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____**Миркамалов Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

_____**Рахымжан С.К.**