Форма-3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Nur Qaz Stroy"
Наименование стройка: Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области
Договор: № 6/5 от 21.04.2024г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	код	наименование
		№6/5	21.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области	5 740 400	5 125 357							615 043	5 740 400

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Nur Qaz Stroy"

Яхияева А.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Nur Qaz Stroy"
Договор: № 6/5 от 21.04.2024г.
Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	23,60	2338,34	0	55185	0	0	39733	102511
					2338,34	0	55185	0		7593	
3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	840,30	51,92	51,92	43628	43628	0	9160	57011
					0	15,14	0	12722		4223	
4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$ грунта	102,00	1110,92	0	113314	0	0	81586	210492
					1110,92	0	113314	0		15592	
5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство основания под трубопроводы	$м^3$	103,20	6942,98	245,55	716516	25341	539334	157039	943439
					1471,33	65,74	151841	6784		69884	
6	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/.Укладка в траншею	км трубопровода	0,98	522119,43	239415,18	511677	234627	0	348282	928756
					282704,25	76275,75	277050	74750		68797	
7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм /90 мм,110 мм/.Укладка втраншею	км трубопровода	0,31	553258,68	259613,52	169850	79701	0	112805	305268
					293645,16	77509,51	90149	23795		22612	
16	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	1689,01	259,89	3378	520	0	2832	6707
					1429,12	1,31	2858	3		497	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	10	1522,39	153,87	15224	1539	0	13552	31078
					1368,52	0,38	13685	4		2302	
22	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство /Песок для укладки тройника 2,53м3х94	$м^3$ основания	36	6942,98	245,55	249947	8840	188140	54781	329107
					1471,33	65,74	52968	2367		24378	
95	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	7	2751,81	381,46	19263	2670	0	16459	38580
					2370,35	4,7	16592	33		2858	
97	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	21	1461,82	122,82	30698	2579	0	27846	63227
					1339	0,38	28119	8		4683	
101	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 #К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	7	3748,8	1039,87	26242	7279	0	18903	48757
					2708,93	18,78	18963	131		3612	
106	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	$м^3$	0,098	38543,87	1307,13	3777	128	3053	588	4714
					6080,84	511,05	596	50		349	
107	Е11-110101-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные/ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,358	11235,1	2528,59	15257	3434	5868	6892	23921
					4385,69	1013,17	5956	1376		1772	
108	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,679	34779,91	12,73	23616	9	20091	3305	29075
					5177,95	0	3516	0		2154	
109	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс.Монтаж и демонтаж	установка	1	22214,97	20151,16	22215	20151	0	3697	27985
					2063,81	1670,27	2064	1670		2073	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	Е11-221401-1101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методомгоризонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	23,5	8310,39	4604,95	195294	108216	60939	48174	262945
					1112,29	958,36	26139	22521		19477	
149	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	77,3999998	1809,92	11,13	140088	861	16530	121714	282746
					1585,23	3,19	122697	247		20944	
151	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,5м/.Устройство	шт.	8	9064,56	3101,7	72516	24814	7831	48207	130381
					4983,95	1102,8	39872	8822		9658	
153	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	33	1461,82	122,82	48240	4053	0	43758	99357
					1339	0,38	44187	13		7360	
163	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	$м^3$	0,58	38543,87	1307,13	22356	759	18070	3479	27902
					6080,84	511,05	3527	297		2067	
166	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс.Монтаж и демонтаж	установка	1	22214,97	20151,16	22215	20151	0	3697	27985
					2063,81	1670,27	2064	1670		2073	
167	Е11-221401-1101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методомгоризонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	23	8310,39	4604,95	191139	105914	59642	47149	257351
					1112,29	958,36	25583	22042		19063	
168	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	63	1809,92	11,13	114025	701	13454	99070	230142
					1585,23	3,19	99869	201		17048	
170	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,5м/.Устройство	шт.	11	9064,56	3101,7	99710	34119	10768	66285	179274
					4983,95	1102,8	54823	12131		13280	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		ИТОГО:	Тенге			4 648 714					4648714
		В том числе :	Тенге								

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость оборудования, всего	**Тенге**								
		в том числе, оборудование поставки заказчика	**Тенге**								
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**			**60 433**					
		Итого с временными	**Тенге**			**4 709 147**					
		Зимнее удорожание 0,91 %	**Тенге**			**42 853**					
		Итого с зимним удорожанием	**Тенге**			**4 752 000**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**95 040**					
		Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**4 847 040**					
		в том числе в текущих ценах 2023 года коэф перехода - 1,079	**Тенге**			**5 229 956**					
		Коэф. договорной цены - 0,97999999906	**Тенге**			**5 125 357**					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			**615 043**					
		Итого с НДС	**Тенге**			**5 740 400**					

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Nur Qaz Stroy"

Яшчева А.