Форма-3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "Байрак Строй Альянс"

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области

Договор: № 6/6 от 21.04.2024г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области	5 167 738	4 614 052							553 686	5 167 738

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Байрак Строй Альянс"

_____ Дуйсхожаев А.М.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Байрак Строй Альянс"
Договор: № 6/6 от 21.04.2024г.
Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	23,60	2338,34 2338,34	0 0	55185 55185	0 0	0	39733 7593	102511
3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	840,30	51,92 0	51,92 15,14	43628 0	43628 12722	0	9160 4223	57011
4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$ грунта	202,00	1110,92 1110,92	0 0	224406 224406	0 0	0	161572 30878	416856
5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство основания под трубопроводы	$м^3$	103,20	6942,98 1471,33	245,55 65,74	716516 151841	25341 6784	539334	157039 69884	943439
6	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/.Укладка в траншею	км трубопровода	1,07	522119,43 282704,25	239415,18 76275,75	558668 302494	256174 81615	0	380268 75115	1014050
7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм /90 мм,110 мм/.Укладка втраншею	км трубопровода	0,31	553258,68 293645,16	259613,52 77509,51	169850 90149	79701 23795	0	112805 22612	305268
16	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	1689,01 1429,12	259,89 1,31	3378 2858	520 3	0	2832 497	6707
18	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	10	1522,39	153,87	15224	1539	0	13552	31078

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					1368,52	0,38	13685	4		2302	
22	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство /Песок для укладки тройника 2,53м3х94	$м^3$ основания	36	6942,98 1471,33	245,55 65,74	249947 52968	8840 2367	188140	54781 24378	329107
149	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	77,3999998	1809,92 1585,23	11,13 3,19	140088 122697	861 247	16530	121714 20944	282746
151	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,5м/.Устройство	шт.	8	9064,56 4983,95	3101,7 1102,8	72516 39872	24814 8822	7831	48207 9658	130381
153	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	33	1461,82 1339	122,82 0,38	48240 44187	4053 13	0	43758 7360	99357
167	Е11-221401-1101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методомгоризонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	23	8310,39 1112,29	4604,95 958,36	191139 25583	105914 22042	59642	47149 19063	257351
172	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	44	1461,82 1339	122,82 0,38	64320 58916	5404 17	0	58344 9813	132477
176	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 #К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	11	3748,8 2708,93	1039,87 18,78	41237 29798	11439 207	0	29705 5675	76617
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4184958
		ИТОГО:	Тенге			4 184 958					
		В том числе :	Тенге								
		Стоимость оборудования, всего	Тенге								
		в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			54 404					
		Итого с временными	Тенге			4 239 362					
		Зимнее удорожание 0,91 %	Тенге			38 578					
		Итого с зимним удорожанием	Тенге			4 277 941					

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**85 559**					
		Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**4 363 499**					
		в том числе в текущих ценах 2023 года коэф перехода - 1,079	**Тенге**			**4 708 216**					
		Коэф. договорной цены - 0,97999999906	**Тенге**			**4 614 052**					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			**553 686**					
		Итого с НДС	**Тенге**			**5 167 738**					

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Байрак Строй Альянс"

Дарихожаев А.М.