Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик: ТОО «Baspana Stroi», БИН:210340031935

Подрядчик: ТОО «ISMIR COMPANY», БИН:100840010422

Стройка: РП «Строительство и дальнейшая эксплуатация наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому с нежилыми помещениями с инженерными сетями ЖК Baspana 3 по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Таттимбета, участок 33/10 без сметной документации»

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023 г.

на - Наружные сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	700	93,70	93,70	65590	65590	--	12705	84560
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,21	--	17647		6265	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	70	921,27	--	64489	--	--	46432	119795
		НР - 72%; СП - 8%			921,27	--	64489	--		8874	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	630	18,01	18,01	11346	11346	--	2766	15239
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,10	--	3843		1128	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	630	87,07	40,23	54854	25345	--	30265	91930
		НР - 72%; СП - 8%			46,84	19,88	29509	12524		6810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				196279	102281	--	92168	311524
							93998	34014	--	23077	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	28	670,86	91,15	18784	2552	--	16804	38436
		НР - 99%; СП - 8%			579,71	26,51	16232	742		2847	
6	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	30	36,41	7,08	1092	212	--	964	2220
		НР - 99%; СП - 8%			29,33	3,11	880	93		164	
7	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	108,15	57,18	9,21	6184	996	--	5570	12694
		НР - 99%; СП - 8%			47,97	4,05	5188	438		940	
8	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	262,1	69,12	11,19	18116	2933	--	16305	37176
		НР - 99%; СП - 8%			57,93	4,91	15183	1287		2755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44176	6693	--	39643	90526
							37483	2560	--	6706	
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
9	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,315	14593,88	4799,85	106754	35111	--	86454	208664
		НР - 99%; СП - 8%			9794,03	2144,04	71643	15684		15457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106754	35111	--	86454	208664
							71643	15684	--	15457	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								610714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				203124				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144085			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52258			
		- Накладные расходы	Тенге							218265	
		- Сметная прибыль	Тенге							45240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- НДС 12%	Тенге								73286
		- ИТОГО С НДС	Тенге								684 000,00

Заказчик:
ТОО «Baspana Stroi»

Директор **Рустембеков А. С.**

Авторский надзор:
ТОО «Grand Project-2022»

Директор **Жайланов А. Ж.**

Подрядчик:
ТОО «ISMIR COMPANY»

Директор **Жапаров И. Н.**

Технический надзор:
ТОО «Alash-service KZ»

Эксперт **Атбеков Е. Т.**