Форма № 3

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖуалыСтрой Бизнес"

Объект: «Капитальный ремонт спортивного зала общей средней школы Жиенкум с. Жиенкум, с/о Боген, Байдибекского района, ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	6 788 446	7 603 059	6 788 446	7 603 059	6 788 446	7 603 059
	Итого:	6 788 446	7 603 059	6 788 446	7 603 059	6 788 446	7 603 059

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"
_____ **Жорабеков Т.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
_____ **Алиев Ы. К.**

Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ЖуалыСтройБизнес"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Капитальный ремонт спортивного зала общей средней школы Жиенкум с. Жиенкум, с/о Боген, Байдибекского района, ЮКО»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 3/19** от **20.06.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. ОБЩЕРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
13	**21**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм=АЛИНЕКС ТОЛЩ СЛОЯ 3ММ**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**625,920**	**1098,54**	**687601**
			Накладные расходы			***233,76***	***146313***
			Сметная прибыль			***81,37***	***50933***
14	**22**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**508,190**	**714,60**	**363152**
			Накладные расходы			***218,10***	***110838***
			Сметная прибыль			***52,93***	***26900***
15	**23**	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**117,730**	**948,32**	**111645**

			Накладные расходы			*267,16*	*31452*
			Сметная прибыль			*70,25*	*8270*
16	24	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) изсухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,100	1650,39	54628
			Накладные расходы			*310,88*	*10290*
			Сметная прибыль			*122,25*	*4047*
17	25	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	33,100	714,60	23653
			Накладные расходы			*218,10*	*7219*
			Сметная прибыль			*52,93*	*1752*
18	26	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм,"АЛИНЕКС"	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,800	975,73	90548
			Накладные расходы			*286,77*	*26612*
			Сметная прибыль			*72,28*	*6707*
19	27	11-150403-0309 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	92,800	1137,74	105583
			Накладные расходы			*324,73*	*30135*
			Сметная прибыль			*84,28*	*7821*
20	28	11-150108-1604 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	92,800	11025,24	1023142
			Накладные расходы			*3346,73*	*310577*
			Сметная прибыль			*816,68*	*75788*
21	29	22-030201-0102 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012	м2	95,584	342,56	32743
			Накладные расходы			*11,02*	*1054*
			Сметная прибыль			*25,37*	*2425*
22	30	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	273,760	785,91	215150
			Накладные расходы			*218,92*	*59932*
			Сметная прибыль			*58,22*	*15937*
23	31	21-130208-0401 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	1,643	1163,34	1911
			Накладные расходы			*37,43*	*61*
			Сметная прибыль			*86,17*	*142*
24	32	21-100103-0704 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	281,973	1586,24	447275
			Накладные расходы			*51,04*	*14391*
			Сметная прибыль			*117,50*	*33132*

			Раздел: Полы				
27	49	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,495	23878,96	322251
			Накладные расходы			*2612,79*	*35260*
			Сметная прибыль			*1768,81*	*23870*
28	50	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.15мм	м2 стяжки	168,690	917,47	154768
			Накладные расходы			*211,29*	*35643*
			Сметная прибыль			*67,96*	*11464*
29	51	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-168,690	103,69	-17491
			Накладные расходы			*-6,69*	*-1129*
			Сметная прибыль			*-7,68*	*-1296*
30	52	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	168,690	4553,90	768197
			Накладные расходы			*660,22*	*111373*
			Сметная прибыль			*337,33*	*56903*
31	53	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	177,125	1875,22	332147
			Накладные расходы			*189,75*	*33609*
			Сметная прибыль			*138,90*	*24603*
			Раздел: КРОВЛЯ				
68	112	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной м астике в один слой	м2 утепляемого покрытия	292,000	984,29	287413
			Накладные расходы			*256,25*	*74826*
			Сметная прибыль			*72,91*	*21290*
69	113	21-110101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-85ГФ ГОСТ 9573-2012	м3	45,114	39444,20	1779486
			Накладные расходы			*1269,12*	*57255*
			Сметная прибыль			*2921,79*	*131814*
71	115	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка стропила,нарожник,диагональная нога	м3 древесины в конструкции	3,730	54505,19	203304
			Накладные расходы			*13149,61*	*49048*
			Сметная прибыль			*4037,42*	*15060*
73	117	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны,мауэрлат,лежень,стойки из брусьев,связь. Укладка.	м3 древесины в конструкции	4,360	26897,93	117275
			Накладные расходы			*9175,50*	*40005*
			Сметная прибыль			*1992,44*	*8687*
76	120	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка РАСКОСЫ,СВЯЗИ,ЗАТЯЖКИ,НАКЛАДКИ,ПОДКОСЫ	м3 древесины в конструкции	1,460	42569,86	62152
			Накладные расходы			*13026,16*	*19018*

			Сметная прибыль			*3153,32*	*4604*
79	123	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,090	73066,74	6576
			Накладные расходы			*10660,98*	*959*
			Сметная прибыль			*5412,35*	*487*
85	129	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	406,000	6020,05	2444139
			Накладные расходы			*1049,70*	*426178*
			Сметная прибыль			*445,93*	*181047*
93	137	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	50,000	1895,67	94783
			Накладные расходы			*280,05*	*14003*
			Сметная прибыль			*140,42*	*7021*
94	138	21-100102-0203 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	50,000	643,02	32151
			Накладные расходы			*20,69*	*1034*
			Сметная прибыль			*47,63*	*2382*
95	139	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД ЛЕЖНИ/	м2 изолируемой поверхности	24,250	436,81	10593
			Накладные расходы			*50,11*	*1215*
			Сметная прибыль			*32,36*	*785*
96	140	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/В 2 СЛОЯ ПОД МАУЭРЛАТ/	м2 изолируемой поверхности	14,640	873,63	12790
			Накладные расходы			*100,22*	*1467*
			Сметная прибыль			*64,71*	*947*
97	141	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПО ПЕРИМЕТРУ НА ШИРИНУ 1М/	м2 изолируемой поверхности	72,000	436,81	31451
			Накладные расходы			*50,11*	*3608*
			Сметная прибыль			*32,36*	*2330*
98	142	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/М-1/	т стальных элементов	0,034	506195,89	17363
			Накладные расходы			*44393,64*	*1523*
			Сметная прибыль			*37495,99*	*1286*
99	143	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70,000	1119,43	78360
			Накладные расходы			*36,02*	*2521*
			Сметная прибыль			*82,92*	*5804*
			Раздел: СЛУХОВОЕ ОКНО (1ШТ)				
103	147	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	шт	1,000	10645,12	10645
			Накладные расходы			*3646,93*	*3647*

			Сметная прибыль			*788,53*	*789*
104	**148**	**21-070203-0305 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели,стропила,доски**	**м3**	**0,120**	**29128,79**	**3493**
			Накладные расходы			*937,22*	*112*
			Сметная прибыль			*2157,69*	*259*
105	**149**	**21-070203-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25мм, III сорта,лобовая доска,, настил**	**м3**	**0,083**	**29128,79**	**2415**
			Накладные расходы			*937,22*	*78*
			Сметная прибыль			*2157,69*	*179*
106	**150**	**21-070203-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,обшивка из досок**	**м3**	**0,064**	**29128,79**	**1876**
			Накладные расходы			*937,22*	*60*
			Сметная прибыль			*2157,69*	*139*
107	**151**	**21-070201-0303 РСНБ РК 2015**	**Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150мм и более, III сорта, бобышка**	**м3**	**0,006**	**32215,89**	**193**
			Накладные расходы			*1036,55*	*6*
			Сметная прибыль			*2386,36*	*14*
108	**152**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**0,296**	**7307,07**	**2164**
			Накладные расходы			*655,04*	*194*
			Сметная прибыль			*541,26*	*160*
109	**153**	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховыхокон металлочерепицей**	**м2**	**3,300**	**5623,39**	**18557**
			Накладные расходы			*923,45*	*3047*
			Сметная прибыль			*416,55*	*1375*
110	**154**	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**0,900**	**8141,43**	**7327**
			Накладные расходы			*261,95*	*236*
			Сметная прибыль			*603,07*	*543*
111	**155**	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**2,000**	**314,16**	**628**
			Накладные расходы			*10,11*	*20*
			Сметная прибыль			*23,27*	*47*
112	**156**	**11-150501-0303 РСНБ РК 2015**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,270**	**2340,74**	**632**
			Накладные расходы			*344,58*	*93*
			Сметная прибыль			*173,39*	*47*
113	**157**	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**3,300**	**6020,05**	**19866**
			Накладные расходы			*1049,70*	*3464*

			Сметная прибыль			*445,93*	*1472*
114	**158**	**11-150403-0105 РСНБ РК 2015**	**Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву/ЗА 2 РАЗА/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,880**	**1473,68**	**4244**
			Накладные расходы			*441,49*	*1272*
			Сметная прибыль			*109,16*	*314*
115	**159**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,018**	**87494,66**	**1531**
			Накладные расходы			*14471,62*	*253*
			Сметная прибыль			*6481,09*	*113*
116	**160**	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,018**	**8745,75**	**153**
			Накладные расходы			*1286,53*	*23*
			Сметная прибыль			*647,83*	*11*
117	**161**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,451**	**82260,12**	**37136**
			Накладные расходы			*23330,00*	*10532*
			Сметная прибыль			*6093,34*	*2751*
118	**162**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,451**	**335607,77**	**151507**
			Накладные расходы			*10798,19*	*4875*
			Сметная прибыль			*24859,83*	*11223*
119	**163**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13,092**	**1118,29**	**14640**
			Накладные расходы			*353,91*	*4633*
			Сметная прибыль			*82,84*	*1084*
120	**164**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,070**	**114844,58**	**8043**
			Накладные расходы			*36900,52*	*2584*
			Сметная прибыль			*8507,01*	*596*
121	**165**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,070**	**387466,30**	**27134**
			Накладные расходы			*12466,74*	*873*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*2010*
122	**166**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**70,030**	**1118,29**	**78314**
			Накладные расходы			*353,91*	*24784*
			Сметная прибыль			*82,84*	*5801*
123	**167**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,000**	**362124,06**	**156**

			Накладные расходы			*37655,17*	*16*
			Сметная прибыль			*26824,00*	*12*
124	**168**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТРК 2591-2014**	**т**	**0,000**	**223375,96**	**96**
			Накладные расходы			*7187,13*	*3*
			Сметная прибыль			*16546,37*	*7*
125	**169**	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/**	**м2**	**3,360**	**2246,07**	**7547**
			Накладные расходы			*816,76*	*2744*
			Сметная прибыль			*166,38*	*559*
126	**170**	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,097**	**35242,50**	**3434**
			Накладные расходы			*1133,93*	*110*
			Сметная прибыль			*2610,56*	*254*
127	**171**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**3,360**	**256,26**	**861**
			Накладные расходы			*24,17*	*81*
			Сметная прибыль			*18,98*	*64*
128	**172**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,028**	**42569,86**	**1171**
			Накладные расходы			*13026,16*	*358*
			Сметная прибыль			*3153,32*	*87*
129	**173**	**21-070203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/БРУСОК ПОД ПРОФНАСТИЛ/**	**м3**	**0,028**	**36465,93**	**1003**
			Накладные расходы			*1173,29*	*32*
			Сметная прибыль			*2701,18*	*74*
130	**174**	**21-130208-0226 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 175 мм**	**1000 шт.**	**0,012**	**29331,04**	**352**
			Накладные расходы			*943,73*	*11*
			Сметная прибыль			*2172,67*	*26*
131	**175**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**4,400**	**785,91**	**3458**
			Накладные расходы			*218,92*	*963*
			Сметная прибыль			*58,22*	*256*
132	**176**	**21-100103-1005 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТРК EN 508-1-2012**	**м2**	**4,400**	**2391,25**	**10521**
			Накладные расходы			*76,94*	*339*
			Сметная прибыль			*177,13*	*779*
133	**177**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**11,250**	**23878,96**	**268638**
			Накладные расходы			*2612,79*	*29394*

			Сметная прибыль			*1768,81*	*19899*
134	178	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	80,000	827,55	66204
			Накладные расходы			*228,62*	*18289*
			Сметная прибыль			*61,30*	*4904*
135	179	21-100302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 110 мм	м	80,000	835,21	66817
			Накладные расходы			*26,87*	*2150*
			Сметная прибыль			*61,87*	*4949*
136	180	21-100302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 110 мм	шт.	36,000	831,09	29919
			Накладные расходы			*26,74*	*963*
			Сметная прибыль			*61,56*	*2216*
137	181	21-100302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 125 мм	м	78,000	704,58	54957
			Накладные расходы			*22,67*	*1768*
			Сметная прибыль			*52,19*	*4071*
138	182	21-100302-0305 РСНБ РК 2015	Слив (воронка) трубы водосточной пластиковый диаметром 125 мм	шт.	12,000	929,32	11152
			Накладные расходы			*29,90*	*359*
			Сметная прибыль			*68,84*	*826*
139	183	21-100302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	130,000	288,83	37548
			Накладные расходы			*9,29*	*1208*
			Сметная прибыль			*21,39*	*2781*
140	184	21-100302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	84,000	380,15	31933
			Накладные расходы			*12,23*	*1027*
			Сметная прибыль			*28,16*	*2365*
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 2-3,4-5				
141	185	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5/	м3	1,200	35076,90	42092
			Накладные расходы			*5136,52*	*6164*
			Сметная прибыль			*2598,29*	*3118*
142	186	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,107	24730,58	2646
			Накладные расходы			*7600,04*	*813*
			Сметная прибыль			*1831,89*	*196*
143	187	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	218062,71	17222
			Накладные расходы			*7016,17*	*554*
			Сметная прибыль			*16152,79*	*1276*
144	188	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	0,00	0

145	189	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные с связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,007	401887,25	2747
			Накладные расходы			*65736,98*	*449*
			Сметная прибыль			*29769,43*	*204*
146	190	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.Устройство	м3	0,460	40712,78	18728
			Накладные расходы			*6304,24*	*2900*
			Сметная прибыль			*3015,76*	*1387*
147	191	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	218062,71	5364
			Накладные расходы			*7016,17*	*173*
			Сметная прибыль			*16152,79*	*397*
148	192	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	223375,96	1385
			Накладные расходы			*7187,13*	*45*
			Сметная прибыль			*16546,37*	*103*
149	193	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,026	362124,06	9307
			Накладные расходы			*37655,17*	*968*
			Сметная прибыль			*26824,00*	*689*
150	194	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 /СГ-1/	т	0,025	274453,59	6763
			Накладные расходы			*8830,55*	*218*
			Сметная прибыль			*20329,90*	*501*
151	195	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012 /СГ-1/	т	0,001	274453,59	290
			Накладные расходы			*8830,55*	*9*
			Сметная прибыль			*20329,90*	*21*
152	196	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,028	79449,97	2209
			Накладные расходы			*27300,93*	*759*
			Сметная прибыль			*5885,18*	*164*
153	197	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	220115,23	3500
			Накладные расходы			*7082,21*	*113*
			Сметная прибыль			*16304,83*	*259*
154	198	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,002	386965,24	929
			Накладные расходы			*12450,62*	*30*
			Сметная прибыль			*28664,09*	*69*
155	199	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	223375,96	894

			Накладные р[illegible]ды			*7187,13*	*29*
			Сметная прибыль			*16546,37*	*66*
156	200	21-050308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80/СЕТКА №35/	м2	2,250	740,75	1667
			Накладные расходы			*23,83*	*54*
			Сметная прибыль			*54,87*	*123*
157	201	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,500	1118,29	5032
			Накладные расходы			*353,91*	*1593*
			Сметная прибыль			*82,84*	*373*
			Раздел: КРОВЛЯ				
158	202	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной м астике в один слой	м2 утепляемого покрытия	109,000	984,29	107288
			Накладные расходы			*256,25*	*27932*
			Сметная прибыль			*72,91*	*7947*
159	203	21-110101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-85ГФ ГОСТ 9573-2012	м3	16,840	39444,20	664260
			Накладные расходы			*1269,12*	*21373*
			Сметная прибыль			*2921,79*	*49204*
161	205	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка стропила	м3 древесины в конструкции	1,300	54505,19	70857
			Накладные расходы			*13149,61*	*17094*
			Сметная прибыль			*4037,42*	*5249*
163	207	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны,мауэрлат,лежень,стойки из брусьев,связь. Укладка.	м3 древесины в конструкции	2,382	26897,93	64071
			Накладные расходы			*9175,50*	*21856*
			Сметная прибыль			*1992,44*	*4746*
169	213	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,035	73066,74	2557
			Накладные расходы			*10660,98*	*373*
			Сметная прибыль			*5412,35*	*189*
171	215	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	17,188	2246,07	38604
			Накладные расходы			*816,76*	*14038*
			Сметная прибыль			*166,38*	*2860*
175	219	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	160,000	6020,05	963207
			Накладные расходы			*1049,70*	*167952*
			Сметная прибыль			*445,93*	*71349*
181	225	11-140202-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие обрешетки прокладкой гидроизоляционной ТАК	м2 покрытия	160,000	221,80	35488

			Накладные р ды			*72,65*	*11624*
			Сметная прибыль			*16,43*	*2629*
182	**226**	**21-100402-0101 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляционная прокладка ТАК**	**м2**	**200,000**	**298,54**	**59708**
			Накладные расходы			*9,61*	*1921*
			Сметная прибыль			*22,11*	*4423*
183	**227**	**11-120101-2002 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**5,000**	**1895,67**	**9478**
			Накладные расходы			*280,05*	*1400*
			Сметная прибыль			*140,42*	*702*
184	**228**	**21-100102-0203 РСНБ РК 2015**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**5,000**	**643,02**	**3215**
			Накладные расходы			*20,69*	*103*
			Сметная прибыль			*47,63*	*238*
185	**229**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД ЛЕЖНИ/**	**м2 изолируемой поверхности**	**10,750**	**436,81**	**4696**
			Накладные расходы			*50,11*	*539*
			Сметная прибыль			*32,36*	*348*
186	**230**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/В 2 СЛОЯ ПОД МАУЭРЛАТ/**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,400**	**873,63**	**3844**
			Накладные расходы			*100,22*	*441*
			Сметная прибыль			*64,71*	*285*
187	**231**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПО ПЕРИМЕТРУ НА ШИРИНУ 1М/**	**м2 изолируемой поверхности**	**42,720**	**436,81**	**18661**
			Накладные расходы			*50,11*	*2141*
			Сметная прибыль			*32,36*	*1382*
188	**232**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/М-1/**	**т стальных элементов**	**0,012**	**506195,89**	**6201**
			Накладные расходы			*44393,64*	*544*
			Сметная прибыль			*37495,99*	*459*
189	**233**	**21-100102-0114 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**20,000**	**1119,43**	**22389**
			Накладные расходы			*36,02*	*720*
			Сметная прибыль			*82,92*	*1658*
190	**234**	**11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**13,000**	**108,27**	**1408**
			Накладные расходы			*22,14*	*288*
			Сметная прибыль			*8,02*	*104*
191	**235**	**21-070204-0403 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 29 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,150**	**16085,35**	**2413**
			Накладные расходы			*517,55*	*78*

			Сметная прибыль			*1191,51*	*179*
192	236	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,150	7307,07	1096
			Накладные расходы			*655,04*	*98*
			Сметная прибыль			*541,26*	*81*
			ИТОГО:				8320087
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4. ОТОПЛЕНИЕ				
1	1	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	27,000	1310,88	35394
			Накладные расходы			*197,01*	*5319*
			Сметная прибыль			*97,10*	*2622*
2	2	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	87,000	1423,46	123841
			Накладные расходы			*200,64*	*17455*
			Сметная прибыль			*105,44*	*9173*
3	3	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	25,870	19301,04	499318
			Накладные расходы			*986,82*	*25529*
			Сметная прибыль			*1429,71*	*36987*
4	4	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	18,000	309,62	5573
			Накладные расходы			*77,11*	*1388*
			Сметная прибыль			*22,94*	*413*
5	5	23-041008-0502 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, прямой, присоединение RP 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	18,000	8142,00	146556
			Накладные расходы			*261,97*	*4715*
			Сметная прибыль			*603,11*	*10856*
6	6	23-041008-0422 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N PrEss для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	18,000	7467,47	134415
			Накладные расходы			*240,27*	*4325*
			Сметная прибыль			*553,15*	*9957*
7	7	11-160401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальныхбесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/ГИЛЬЗ/	м трубопровода	3,200	2091,21	6692
			Накладные расходы			*360,37*	*1153*
			Сметная прибыль			*154,90*	*496*
8	8	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	41,390	987,07	40855
			Накладные расходы			*308,20*	*12757*
			Сметная прибыль			*73,12*	*3026*

9	9	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, перепл[illegible], радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,870	987,07	20600
			Накладные расходы			*308,20*	*6432*
			Сметная прибыль			*73,12*	*1526*
10	10	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,700	90,43	63
			Накладные расходы			*18,00*	*13*
			Сметная прибыль			*6,70*	*5*
11	11	11-130301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	0,700	101,33	71
			Накладные расходы			*12,24*	*9*
			Сметная прибыль			*7,51*	*5*
12	12	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	9,000	584,16	5257
			Накладные расходы			*132,52*	*1193*
			Сметная прибыль			*43,27*	*389*
13	13	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	47,000	584,16	27455
			Накладные расходы			*132,52*	*6228*
			Сметная прибыль			*43,27*	*2034*
14	14	21-110403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	9,000	541,96	4878
			Накладные расходы			*17,44*	*157*
			Сметная прибыль			*40,15*	*361*
15	15	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,860	571,77	7353
			Накладные расходы			*18,40*	*237*
			Сметная прибыль			*42,35*	*545*
16	16	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	114,000	95,06	10837
			Накладные расходы			*34,07*	*3884*
			Сметная прибыль			*7,04*	*803*
			ИТОГО:				**1069158**

			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	1	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	5327,12	5327
			Накладные расходы			*1004,66*	*1005*

			Сметная прибыль			*394,60*	*395*
2	2	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4191,60	4192
			Накладные расходы			*134,87*	*135*
			Сметная прибыль			*310,49*	*310*
3	3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	2411,98	14472
			Накладные расходы			*436,55*	*2619*
			Сметная прибыль			*178,67*	*1072*
4	4	23-070204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	9577,27	9577
			Накладные расходы			*308,15*	*308*
			Сметная прибыль			*709,43*	*709*
5	5	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4903,07	9806
			Накладные расходы			*157,76*	*316*
			Сметная прибыль			*363,19*	*726*
6	6	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29/1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	485,30	1456
			Накладные расходы			*15,61*	*47*
			Сметная прибыль			*35,95*	*108*
7	7	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	5327,12	5327
			Накладные расходы			*1004,66*	*1005*
			Сметная прибыль			*394,60*	*395*
8	8	23-070201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3638,18	3638
			Накладные расходы			*117,06*	*117*
			Сметная прибыль			*269,50*	*269*
9	9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2411,98	9648
			Накладные расходы			*436,55*	*1746*
			Сметная прибыль			*178,67*	*715*
10	10	23-070204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	9577,27	9577
			Накладные расходы			*308,15*	*308*
			Сметная прибыль			*709,43*	*709*
11	11	23-070204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	659,56	1979
			Накладные расходы			*21,22*	*64*
			Сметная прибыль			*48,86*	*147*
12	12	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством лампв светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	6,000	1872,49	11235

			Накладные расходы			*459,04*	*2754*
			Сметная прибыль			*138,70*	*832*
13	13	23-070102-0123 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 1X36 ГОСТ 17677-82	шт.	6,000	3323,32	19940
			Накладные расходы			*106,93*	*642*
			Сметная прибыль			*246,17*	*1477*
14	14	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	3,000	2442,29	7327
			Накладные расходы			*608,08*	*1824*
			Сметная прибыль			*180,91*	*543*
15	15	23-070102-0304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S-2x36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	6352,02	19056
			Накладные расходы			*204,38*	*613*
			Сметная прибыль			*470,52*	*1412*
16	16	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	24,000	2216,25	53190
			Накладные расходы			*361,71*	*8681*
			Сметная прибыль			*164,17*	*3940*
17	17	Прайслист	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36	шт.	24,000	12662,33	303896
			Накладные расходы			*407,41*	*9778*
			Сметная прибыль			*937,95*	*22511*
18	18	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	7,000	2216,25	15514
			Накладные расходы			*361,71*	*2532*
			Сметная прибыль			*164,17*	*1149*
19	19	23-070101-0718 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-2x60-211/3459 ГОСТ 17677-82	шт.	6,000	1374,14	8245
			Накладные расходы			*44,21*	*265*
			Сметная прибыль			*101,79*	*611*
20	20	23-070101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП13 01-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1,000	737,57	738
			Накладные расходы			*23,73*	*24*
			Сметная прибыль			*54,63*	*55*
21	21	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3,000	1348,06	4044
			Накладные расходы			*359,68*	*1079*
			Сметная прибыль			*99,86*	*300*
22	22	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010/ССА-1001/	шт.	3,000	852,63	2558
			Накладные расходы			*27,43*	*82*
			Сметная прибыль			*63,16*	*189*
23	23	23-070104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91/L36/	шт.	60,000	535,28	32117
			Накладные расходы			*17,22*	*1033*

			Сметная прибыль			*39,65*	*2379*
24	24	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	7,000	1369,58	9587
			Накладные расходы			*44,07*	*308*
			Сметная прибыль			*101,45*	*710*
25	25	13-080103-3201 РСНБ РК 2015	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	10,000	3328,12	33281
			Накладные расходы			*833,12*	*8331*
			Сметная прибыль			*246,53*	*2465*
26	26	23-080306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-20 Л	шт.	10,000	5400,50	54005
			Накладные расходы			*173,76*	*1738*
			Сметная прибыль			*400,04*	*4000*
27	27	23-080306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01/БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ KONVERSION KIT/	шт.	10,000	15174,31	151743
			Накладные расходы			*488,23*	*4882*
			Сметная прибыль			*1124,02*	*11240*
28	28	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	310,000	433,79	134476
			Накладные расходы			*92,91*	*28801*
			Сметная прибыль			*32,13*	*9961*
29	29	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	310,000	58,28	18068
			Накладные расходы			*1,88*	*581*
			Сметная прибыль			*4,32*	*1338*
30	30	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150,000	118,96	17844
			Накладные расходы			*28,99*	*4349*
			Сметная прибыль			*8,81*	*1322*
31	31	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	250,000	101,49	25372
			Накладные расходы			*24,71*	*6178*
			Сметная прибыль			*7,52*	*1879*
32	32	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,250	137086,35	34272
			Накладные расходы			*4410,76*	*1103*
			Сметная прибыль			*10154,54*	*2539*
33	33	23-060128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,050	194437,34	9722
			Накладные расходы			*6256,03*	*313*
			Сметная прибыль			*14402,77*	*720*

34	34	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,100	215347,02	21535
			Накладные расходы			*6928,80*	*693*
			Сметная прибыль			*15951,63*	*1595*
35	35	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12,000	500,59	6007
			Накладные расходы			*143,65*	*1724*
			Сметная прибыль			*37,08*	*445*
36	36	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС16-201/	шт.	12,000	294,50	3534
			Накладные расходы			*9,48*	*114*
			Сметная прибыль			*21,81*	*262*
37	37	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9,000	421,43	3793
			Накладные расходы			*122,40*	*1102*
			Сметная прибыль			*31,22*	*281*
38	38	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9,000	224,95	2025
			Накладные расходы			*7,24*	*65*
			Сметная прибыль			*16,66*	*150*
39	39	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,000	421,43	1264
			Накладные расходы			*122,40*	*367*
			Сметная прибыль			*31,22*	*94*
40	40	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С56-186/	шт.	3,000	256,92	771
			Накладные расходы			*8,27*	*25*
			Сметная прибыль			*19,03*	*57*
41	41	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1091,98	2184
			Накладные расходы			*290,39*	*581*
			Сметная прибыль			*80,89*	*162*
42	42	23-070218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А110-015/	шт.	2,000	261,49	523
			Накладные расходы			*8,41*	*17*
			Сметная прибыль			*19,37*	*39*
43	43	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ197 УХЛ3/У195УХЛ4/	шт.	14,000	41,36	579
			Накладные расходы			*1,33*	*19*
			Сметная прибыль			*3,06*	*43*

44	44	23-070202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК/Л48 УХЛ4/	шт.	24,000	70,78	1699
			Накладные расходы			*2,28*	*55*
			Сметная прибыль			*5,24*	*126*
			ИТОГО:				1085140
			Итого по стройке:				10474385
			В том числе :				
			оборудование				0
			Итого с временными		1,2%.	125693	10600078
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	74201	10674278
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 года с коэф.1,0599383		1,0599383		11314076
			Итого в текущи хценах 2018 года с понижающим коэффициентом К=0,9000		0,60		6788446
			Итого с НДС		12 %	814613	7 603 059

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «ЖАҢА АРНА 2002»
_____Жорабеков Т.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «ЖуалыСтройБизнес»
_____Алиев Ы.К.