СМЕТА РК 2020 s/n 0329

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района им.Г.Мусрепова, СКО**

**Подрядчик: ТОО "ТОО Енбек - 2016"**

Форма 4

Наименование стройки Текущий ремонт на насосной станции 2-го подъема, включая 2 резервуара чистой воды и устройство промежуточного колодца

Наименование объекта

# Акт приемки выполненных работ №2

на текущий ремонт на насосной станции 2-го подъема, включая 2 резервуара чистой воды и устройство промежуточного колодца (дополнительные работы) в с. Чистополье Чистопольского сельского округа района им. Г. Мусрепова, СКО

*(наименование работ и затрат)*

**Основание:** Договор №

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел № 1.1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0362 Ккл=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка грунтов экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом 0,65 м3 для обработки гидроизоляцией наружных стен резервуаров | м3 грунта | 85 | 1 710 | 1710 | 145 350 | 145 350 | - | - | 145 350 |
| | | | | | - | 135 | - | 11 475 | - | - | |
| 2 | 1101-0104-0405 Ккл=1,12 | Засыпка траншей фронтальным погрузчиком мощностью 92 кВт при перемещении грунта до 5 м, объем ковша 1,8(1,5)м3. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 85 | 936 | 936 | 79 560 | 79 560 | - | - | 79 560 |
| | | | | | - | 137 | - | 11645 | - | - | |
| | | **Итого по разделу № 1.1** | | | | | **224 910** | **224 910** | | | **224 910** |
| | | | | | | | | **23 120** | | | |
| | | **Раздел № 2. Ремонт здания насосной 2-го подъема** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел № 2.1. Окна, двери** | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0701-0103 К 109 =1,15; Ккл=1,12 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 5 | 3 468 | 9 | 17 340 | 45 | | - | 17 340 |
| | | | | | 3 459 | 3 | 17 295 | 15 | - | - | |
| 2 | 215-203-0102 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,80 | 81 219 | - | 64 975 | | 64 975 | - | 64 975 |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 3 | 1206-0101-0101 Ккл=1,09 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2,0 | 9 058 | 291 | 18 116 | 582 | | | 18 116 |
| | | | | | 8767 | 96 | 17 534 | 192 | | | |
| 4 | 6108-0102-0101 К40=2,3 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2-хм глухой | м2 | 2,08 | 28 320 | 1623 | 58 906 | 3375,8 | | | 58 906 |
| | | | | | 26697 | 677 | 55 530 | 1408,2 | | | |
| 5 | 223-1020101 | Блок оконный из ПВХ профиля, | м2 | 2,08 | 67 000 | | 139 360 | | 139 360 | | 139 360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщиной 60мм, одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным не открывающийся: глухой | | | | | | | | | |
| 6 | 6112-0401-0202 | Устройство откосов и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрыием шириной 250мм, отлив | м | 1,0 | 2012 | 16 | 2012 | 16 | 57 | | 2 012 |
| | | | | | 1939 | 3 | 1939 | 3 | | | |
| 7 | 261-107-0815 | Водоотлив оконный шириной планки 250мм, из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 1,0 | 865 | | 865 | | 865 | | 865 |
| | | | | | | | | | | | |
| 8 | 222-5290501 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ 40ч40мм | м | 1,0 | 1324 | | 1 324 | | 1 324 | | 1 324 |
| | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1109-0403-0301 Ккл=1,12 | Каркасы дверей пролетных зданий, ангаров без механизмов открывания. Монтаж (демонтаж) | т конструкций | 0,3 | 116987 | | 31 586 | | | | 31 586 |
| | | | | | 116987 | | 31 586 | | | | |
| 10 | 1109-0501-0101 Ккл=1,12 | Двери. Облицовка из ПВХ профиля | м2 | 5,1 | 1643 | 19 | 8 379 | 96,9 | 97 | | 8 379 |
| | | | | | 1605 | 6 | 8 186 | 30,6 | | | |
| 11 | 224-102-0111 | ПВХ профили | м2 | 5,1 | 2232 | | 11 384 | | 11 384 | | 11 384 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу № 2.1** | | | | | **354 248** | **4 116** | **218 062** | - | **354 248** |
| | | | | | | | **132 070** | **1 649** | - | - | |
| | | **Раздел № 2.2. Стены** | | | | | | | | | |
| 12 | 1112-0101-1303 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12 | Покрытия. Утепление плитами типа "Изобокс Инсайд" | м2 утепляемого покрытия | 170,0 | 4 026 | 266 | 684 420 | 45220 | 173 740 | | 684 420 |
| | | | | | 2738 | 56 | 465 460 | 9520 | | | |
| 13 | 2343536-3354 | Утеплитель типа "Изобокс Инсайд" | м2 | 170,0 | 1 140 | | 193 800 | | 193 800 | | 193 800 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу № 2.2.** | | | | | **878 220** | **45 220** | **367 540** | | **878 220** |
| | | | | | | | **465 460** | **9 520** | | | |
| | | **Итого по разделу № 2.** | | | | | **1 232 468** | **49 336** | **585 602** | - | **1 232 468** |
| | | | | | | | **597 530** | **11 169** | - | - | |
| | | **Раздел № 3 Ремонт РЧВ** | | | | | | | | | |
| 14 | 1111-0101-0603 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,06 | Гидроизоляция наружных стен резервуаров из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство | м2 поверхности | 89,0 | 1 228 | 82 | 109 292 | 7 298 | - | - | 109 292 |
| | | | | | 1 146 | 20 | 101 994 | 1 780 | - | - | |
| 15 | 1111-0101-0604 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,06 | Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0603 | м2 поверхности | 89,0 | 318 | 10 | 28 302 | 890 | - | - | 28 302 |
| | | | | | 308 | 3 | 27 412 | 267 | - | - | |

СМЕТА РК 2020 s/n 0329

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 235-603 | Пенетрон | кг | 178,0 | 2 680 | - | 477 040 | | 477 040 | - | 477 040 |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | **Итого по разделу № 3** | | | | | **614 634** | **8 188** | **477 040** | - | **614 634** |
| | | | | | | | **129 406** | **2 047** | - | - | |
| | | **Раздел № 4 Машинное отделение** | | | | | | | | | |
| 17 | 6114-0502-0104 | Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 100 мм. | шт | 1 | 13 698 | 465 | 13 698 | 465 | | - | 13 698 |
| | | | | | 13 233 | 86 | 13 233 | 86 | - | - | |
| 18 | 261-3010513 | Водомеры<br>Объём = 1,0 * 1,0 | шт. | 1 | 101 786 | - | 101 786 | | 101 786 | - | 101 786 |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 19 | 6131-0501-0101 | Установка вантузов одинарных ф 50мм | шт. | 1 | 10 629 | 186 | 10 629 | 186 | 1 224 | - | 10 629 |
| | | | | | 9 219 | 60 | 9 219 | 60 | - | - | |
| 20 | 261-301-0418 | Вантузы для воздуха и водыф 50мм<br>Объём = 1,0 * 1,0 | шт. | 1 | 9 929 | - | 9 929 | | 9 929 | - | 9 929 |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | **Итого по разделу № 4** | | | | | **136 041** | **651** | **112 938** | | **136 041** |
| | | | | | | | **22 452** | **146** | | | |
| | | **Раздел № 5 Ограждение** | | | | | | | | | |
| 21 | 6108-0401-0105 | Монтаж двух ворот секционных, площадь по 40 м2 | м2 | 40 | 2 907 | 5 | 116 280 | 200 | - | - | 116 280 |
| | | | | | 2 902 | - | 116 080 | - | - | - | |
| 22 | 6103-0703-0202 | Изготовление в построечных условиях двух ворот из профтрубы 40х60мм | т | 0,102 | 76 597 | 4 225 | 8 209 | 431 | 396 | - | 8 209 |
| | | | | | 72 372 | 1 163 | 7 382 | 119 | - | - | |
| 23 | 214-204-0115 | Профильная труба | м | 44 | 7384 | | 324 877 | | 324 877 | | 324 877 |
| | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1104-0201-0702<br>К109=1,15; К110=1,25<br>Ккл=1,12 | Сварочные работы | сварка | 2 | 7 141 | 2 253 | 12 582 | 3 970 | | | 12 582 |
| | | | | | 4 888 | 61 | 8 614 | 107 | - | - | |
| | | **Итого по разделу №5** | | | | | **461 947** | **4 601** | **325 272** | | **461 947** |
| | | | | | | | **132 076** | **226** | | | |
| | | **Итого** | | | | | **2 670 000** | **287 686** | **1 500 853** | - | **2 670 000** |
| | | | | | | | **881 463** | **36 708** | - | - | |

**Итого работы выполненны на сумму 2 670 000 тенге**
**Условная скидка 20% (понижение) 534 000 тенге**
**Итоговая сумма с учетом понижения 20% 2 136 000 тенге**
**Итоговая сумма с НДС(12%) 2 392 320 тенге**

**КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района им.Г.Мусрепова, СКО**

**Руководитель** _____

**ТОО "ТОО Енбек - 2016"**

**Директор** _____ **Галичина Н.А.**