Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "ГазПроектСтрой", ЗКО, город Уральск, улица Айталиева дом 8
(наименование организации, юридический адрес)

в лице

Батырашева Сакена Максоткалиевича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:

«Газоснабжение и строительство топочной административного здания по адресу: ЗКО, Чингирлауский район, с.Шынгырлау, ул. Казахстанская, д 20а»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является

Филиал РГП на ПХВ "Национльный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по ЗКО_ Танауов М.Р.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

нет
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Шабыт-21» проект № 3-2023
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по ЗКО, № 225 от 28.12.2023 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	11.4		11.4	
Общая площадь	м2	6.87		6.87	
Строительный объем	м3	55.9		55.9	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание котельной решено с поперечными несущими стенами.
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой несущих стен. Несущими конструкциями здания являются наружные кирпичные стены.
Здание котельной представляет собой одноэтажное кирпичное здание прямоугольной формы, с размерами в осях 3.0х3.0 м. Несущими элементами являются продольные стены толщиной 380мм.
Здание запроектировано из следующих конструктивных элементов:
Фундаменты-ленточные монолитные железобетонные из бетона кл. С12/15
Наружные и внутренние стены выполнены из обожженного глиняного кирпича марки КР-р-по 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цем.песчаном растворе М50.
Окна из пвх ГОСТ 30674-99, двери деревянные ГОСТ 14624-84
Перемычки - монолитные железобетонные из бетона кл. С12/15
Кровля-бесчердачная из рулонных материалов.
Утеплитель- мин. вата 125 кг/м3.
Отмостка- бетонная, шириной 1500 мм с уклоном от стены
Полы- бетонные.

- Степень огнестойкости – III
- Класс функциональности пожарный опасности помещений – Ф 5.1,
- Категория здания по взрывопожарный пожарной опасности – Д.
- Класс пожарной опасности строительных конструкций – К1.
- Расчетный срок службы здания – 50 лет.

- Уровень ответственности зданий – II технический не сложный

Выполнена прокладка газопровода среднего и низкого давление Р < 0.2МПа от точки врезки существующий надземный газопровод Ø57мм до ГРПШ-10 и далее низким давлением Р < 0.003МПа
Протяженность труба Ст. Ø57х3,0 (среднего давления до ГРПШ) -9,0м
Протяженность труба Ст. Ø32х3,0 (низкого давления после ГРПШ) -20,0м
Для снижения давления газа с среднего на низкое и поддержания его на заданном уровне запроектирован газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором давления РДГК-10.
Газопровод среднего давления Р=0.2МПа запроектирован надземным из стальных труб Ø57х3.5мм по ГОСТ10704-91.
Газопровод низкого давления запроектирован надземным способом из стальных труб Ø32х2.5мм по ГОСТ 3252-75.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь, 2024 ;
(месяц, год)

окончание работ декабрь, 2024 ;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Гл. инженер ЗСПФ АО "QGA" Исаков Х.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя)

подпись дата _____

М.П.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя)

подпись дата _____

М.П.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя)

подпись дата _____

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

Подпись, дата _____

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Газоснабжение и строительство топочной административного здания по адресу: ЗКО, Чингирлауский район, с.Шынгырлау, ул. Казахстанская, д 20а»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Батырашев Сакен Максоткалиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись дата 26.12.2024 г.

М.П.