Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Генподрядчик : ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик : ПК "АгроСпецМонтаж"
Договор: №55/2 от 09.06.2023 г.

СПРАВКА №1 от 22.11.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и базовом уровне цен 2022г.	Дополнительные затраты		НДС за отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	другие допонительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (2-ая очередь)	**74 089 872,01**	**74 089 872,01**	**66 151 671,44**							**7 938 200,57**	**74 089 872,01**
Всего к оплате	**74 089 872,01**	**74 089 872,01**	**66 151 671,44**							**7 938 200,57**	**74 089 872,01**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ПК "АгроСпецМонтаж"

_____ **Бурканов Т.С.**

Форма 2

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик : **ПК "АгроСпецМонтаж"**

Наименование стройки: **Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 2-ая очередь**

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-2 Бурение скважины									
		БУРОВЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-040101-0302 1104-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**50**	**5695,34**	**3811,61**	**284767**	**190581**	**8590**	**136494**	**454962**
		НР - 85%; СП - 8%			**1711,91**	**1499,71**	**85596**	**74986**		**33701**	
2	**Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**75**	**9775,07**	**6447,99**	**733130**	**483599**	**19325**	**361910**	**1182643**
		НР - 85%; СП - 8%			**3069,41**	**2607,60**	**230206**	**195570**		**87603**	
3	**С1211-102-0301 211-102-0301 РСНБ РК 2022**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**7,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
4	**С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022**	**Вода техническая**	**$м^3$**	**227,2**	**36,00**	**--**	**8179**	**--**	**8179**	**--**	**8833**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**654**	
5	**Е11-040201-0208 1104-0201-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**50**	**6051,45**	**3383,27**	**302573**	**169164**	**3056**	**151999**	**490937**
		НР - 85%; СП - 8%			**2607,06**	**969,38**	**130353**	**48469**		**36366**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-040201-0208 1104-0201-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	75	6051,45	3383,27	453859	253746	4583	227998	736405
		НР - 85%; СП - 8%			2607,06	969,38	195530	72704		54548	
8	Е11-040301-0102 1104-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	612948,96	344950,32	612949	344951	–	331936	1020476
		НР - 85%; СП - 8%			267998,64	122514,70	267999	122515		75591	
9	С1216-101-0702 216-101-0702 РСНБ РК 2022	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	т	0,5	27974,00	–	13987	–	13987	–	15106
		СП - 8%			–	–	–	–		1119	
10	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Изготовление фильтра в трубах. Сверление	отверстие	23712	83,87	0,86	1988725	20392	–	1417266	3678442
		НР - 72%; СП - 8%			83,01	–	1968333	–		272451	
11	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	38,5	1143,00	–	44006	–	44006	–	47526
		СП - 8%			–	–	–	–		3520	
12	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,25	1808466,77	652397,67	452117	163099	118609	219387	725225
		НР - 99%; СП - 8%			681635,97	204777,70	170409	51194		53720	
13	С1261-103-0103 261-103-0103 РСНБ РК 2022	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	1	177,00	–	177	–	177	–	191
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
14	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,25	23473,65	1594,02	29342	1993	25498	2107	33965
		НР - 91%; СП - 8%			1480,92	371,19	1851	464		2516	
15	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	13	444116,40	325468,73	5773513	4231093	–	2465206	8897816
		НР - 85%; СП - 8%			118647,67	104447,86	1542420	1357822		659098	
16	Ц13-070403-0405 1307-0403-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования	шт.	1	219601,44	94693,01	219601	94693	10269	92232	336780
		НР - 61%; СП - 8%			114639,00	36560,73	114639	36561		24947	
18	С1241-704-0205 241-704-0205 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 76х219 мм	комплект	1	47012,00	–	47012	–	47012	–	50773
		СП - 8%			–	–	–	–		3761	
19	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	430,91	–	431	–	10	412	911
		НР - 98%; СП - 8%			420,89	–	421	–		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	768,81	39,21	769	39	20	713	1601
		НР - 98%; СП - 8%			710,10	17,88	710	18		119	
21	С1244-301-0505 244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36778,00	--	36778	--	36778	--	39720
		СП - 8%			--	--	--	--		2942	
22	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	8798,56	2311,69	43993	11559	926	21950	71219
		НР - 61%; СП - 8%			6301,51	895,31	31508	4477		5275	
23	С1242-402-0302 242-402-0302 РСНБ РК 2022	Клапан воздушный чугунный фланцевый комбинированный, для водоснабжения, PN 16 DN50	шт.	1	350244,00	--	350244	--	350244	--	378264
		СП - 8%			--	--	--	--		28020	
24	С1242-106-0102 242-106-0102 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	12861,00	--	25722	--	25722	--	27780
		СП - 8%			--	--	--	--		2058	
25	С1242-304-0802 242-304-0802 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	52067,00	--	52067	--	52067	--	56232
		СП - 8%			--	--	--	--		4165	
26	С1242-201-0101 242-201-0101 РСНБ РК 2022	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	15081,00	--	15081	--	15081	--	16287
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
27	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	19729,85	161,32	19730	162	17959	1630	23068
		НР - 98%; СП - 8%			1609,25	53,64	1609	54		1709	
28	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	40,5	3106,34	1417,60	125807	57413	1703	50703	190630
		НР - 61%; СП - 8%			1646,70	405,62	66691	16428		14121	
29	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	40,5	1801,00	--	72941	--	72941	--	78776
		СП - 8%			--	--	--	--		5835	
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1358761,77	652397,67	4076	1957	74	2633	7245
		НР - 99%; СП - 8%			681635,97	204777,70	2045	614		537	
31	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	600,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
32	С1241-113-0106 241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931,00	--	1862	--	1862	--	2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
33	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	526,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
34	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	5	2117,01	151,41	10585	757	912	8825	20963
		НР - 98%; СП - 8%			1783,12	17,88	8916	89		1553	
35	С1241-116-0204 241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1105,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
36	С1241-116-0206 241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2650,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
37	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2226,00	--	11130	--	11130	--	12020
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								18617350
		6-3-1 Наружный поливочный водопровод									
		РАЗДЕЛ 3.Установка задвижки									
27	С1242-101-0501 242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18940,00	--	37880	--	37880	--	40910
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
28	С1242-101-0502 242-101-0502 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	28854,00	--	115416	--	115416	--	124649
		СП - 8%			--	--	--	--		9233	
29	С1242-101-0503 242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	25168,00	--	50336	--	50336	--	54363
		СП - 8%			--	--	--	--		4027	
31	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1850,00	--	14800	--	14800	--	15984
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
32	С1241-118-0101 241-118-0101 РСНБ РК 2022	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 57х4,0-8,0 мм	шт.	8	13016,00	--	104128	--	104128	--	112458
		СП - 8%			--	--	--	--		8330	
33	С1241-113-0207 241-113-0207 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм	шт.	2	1476,00	--	2952	--	2952	--	3188
		СП - 8%			--	--	--	--		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	6	5500,00	--	33000	--	33000	--	35640
		СП - 8%			--	--	--	--		2640	
35	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	8	591,00	--	4728	--	4728	--	5106
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**								**392298**
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы									
		Колодцы д1500мм-3шт									
40	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	29696,00	--	89088	--	89088	--	96215
		СП - 8%			--	--	--	--		7127	
41	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	20100,00	--	120600	--	120600	--	130248
		СП - 8%			--	--	--	--		9648	
42	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	27366,00	--	82098	--	82098	--	88666
		СП - 8%			--	--	--	--		6568	
43	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5811,00	--	17433	--	17433	--	18828
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
44	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5442,00	--	16326	--	16326	--	17632
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
45	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	54902,00	--	164706	--	164706	--	177882
		СП - 8%			--	--	--	--		13176	
46	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	54	457,00	--	24678	--	24678	--	26652
		СП - 8%			--	--	--	--		1974	
		Водопроводные колодцы Ду=2000м /2 шт/									
48	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	53590,00	--	107180	--	107180	--	115754
		СП - 8%			--	--	--	--		8574	
49	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	39100,00	--	78200	--	78200	--	84456
		СП - 8%			--	--	--	--		6256	
50	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8	29943,00	--	239544	--	239544	--	258708
		СП - 8%			--	--	--	--		19164	
51	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5811,00	--	11622	--	11622	--	12552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
52	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5442,00	--	21768	--	21768	--	23509
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	
53	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	54902,00	--	109804	--	109804	--	118588
		СП - 8%			--	--	--	--		8784	
54	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1052	1004968,00	--	105723	--	105723	--	114181
		СП - 8%			--	--	--	--		8458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге								1283871
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1676169
		6-4-1 Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления (надземный)									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
57	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,438	626809,32	92975,06	274542	40723	12200	234292	549541
		НР - 99%; СП - 8%			505979,76	34336,11	221619	15039		40707	
58	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,114	655194,60	114209,84	74692	13020	3763	62233	147879
		НР - 99%; СП - 8%			507979,68	43434,72	57910	4952		10954	
59	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	438	2123,00	--	929874	--	929874	--	1004264
		СП - 8%			--	--	--	--		74390	
60	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	114	2876,00	--	327864	--	327864	--	354093
		СП - 8%			--	--	--	--		26229	
61	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х3,0 мм	шт.	23	600,00	--	13800	--	13800	--	14904
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
62	С1241-112-0131 241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 76х3,5 мм	шт.	2	808,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
63	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	5	585,00	--	2925	--	2925	--	3159
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
		Крепление горизонтального газопровода на опоры ОП-22шт									
64	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты-столбы бетонные под опоры. Устройство	$м^3$	1,49688	34956,72	1551,05	52326	2322	38806	10687	68054
		НР - 91%; СП - 8%			7480,93	364,94	11198	546		5041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Опоры Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0264	655194,60	114209,84	17297	3015	871	14412	34246
		НР - 99%, СП - 8%			507979,68	43434,72	13411	1147		2537	
66	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	26,5056	2876,00	--	76230	--	76230	--	82329
		СП - 8%			--	--	--	--		6098	
67	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/. Стоимость.	кг	19,8	708,00	--	14018	--	14018	--	15140
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
		Крепление газопровода к стене									
68	С1243-906-2214 243-906-2214 РСНБ РК 2022	Фасадное крепление газопровода	шт.	314	677,00	--	212578	--	212578	--	229584
		СП - 8%			--	--	--	--		17006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								2504938
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2504938
		7-1-1 Благоустройство территорий									
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Привозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км	т·км	180150,3	36,00	--	6485411	--		--	7004244
		СП - 8%		0	--	--	--	--		518833	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м до 20м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4032,412958	51,48	51,48	207589	207589	--	42650	270258
		НР - 72%; СП - 8%		0	--	14,69	--	59236		20019	
8	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 к=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4032,412958	76,26	76,26	307512	307512	--	63206	400375
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,77	--	87786		29657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								7674876
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия асфальтобетонные-15045$м^2$									
		Асфальтное покрытие									
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-20см, дресвы. Устройство	$м^3$ материалаоснования в плотном теле	1757,44	3973,12	1295,80	6982533	2277295	4363345	992181	8612691
		НР - 108%; СП - 8%			194,54	328,20	341893	576793		637977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								8612691
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 6662$м^2$									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП									
17	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка-5см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	100	5153,83	1246,09	515383	124609	371320	55018	616034
		НР - 108%; СП - 8%			194,54	314,89	19454	31489		45632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	496,02	6681,44	2419,99	3314125	1200363	2679	2442952	6217644
		НР - 94%; СП - 8%			4256,05	983,43	2111084	487801		460566	
		Бортовой камень БР 100.20.8-4500м									
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1500	2512,84	41,35	3769260	62025	2138160	1721525	5930048
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	1569075	24930		439263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								12763725
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ спортивные 5450$м^2$									
		Бортовой камень БР 100.20.8-4500м									
34	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	106	2512,84	41,35	266361	4383	151097	121654	419057
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	110881	1762		31041	
35	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	$м^3$	1,696	61477,00	–	104265	–	104265	–	112606
		СП - 8%			–	–	–	–		8341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								531663
		РАЗДЕЛ 9. Подпорные стены									
		Подпорная стена 1									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	15,43	24308,45	1474,09	375183	22751	325821	28858	436364
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	26610	5101		32323	
8	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	$м^3$	41,32	31041,28	2418,33	1282537	99918	1009003	176856	1576144
		НР - 91%; СП - 8%			4202,02	501,78	173615	20732		116751	
9	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33	349794,00	–	116184	–	116184	–	125479
		СП - 8%			–	–	–	–		9295	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	305,52	1165,09	26,21	355958	8008	231621	109224	502397
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	116330	1115		37215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								2640383
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32223339

ЛС № 6-2-1. Канализация

		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
8	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,169	1360539,64	998399,32	229931	168729	–	102411	358930
		НР - 99%; СП - 8%			362140,32	249962,86	61202	42244		26587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	170,69	8037,00	--	1371836	--	1371836	0	1481582
		СП - 8%			--	--	--	--		109747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								1 840 512
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-1	тенге								1 840 512
		Наружное электроснабжение 0,4 кВ									
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4 кВ									
9	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1860,6	471,69	198,37	877626	369087	105403	388386	1367294
		НР - 72%; СП - 8%			216,67	73,25	403136	136289		101281	
12	С1243-113-0650 243-113-0650 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	км	0,432	4129839,00		1784090	--	1784090	--	1926818
		СП - 8%					--	--		142727	
13	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка	м	3378	327,24	23,14	1105417	78167	81984	704077	1954241
		НР - 72%; СП - 8%			279,83	9,65	945266	32598		144747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								5 248 352
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5 248 352
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								62 110 660

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**62 110 660**
в том числе оборудование	Тенге	-
в том числе СМР	Тенге	**62 110 660**
Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	894 394
Итого с временными	Тенге	**63 005 053**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условаиями температурной зоны стройки -0,42%	Тенге	264 621
Итого с зимними	Тенге	**63 269 675**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 265 393
Итого СМР	Тенге	**64 535 068**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**64 535 068**
В текущих ценах 2022 г. -100%, К=1,079	Тенге	**69 633 338**
ИТОГО	Тенге	**69 633 338**
Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	**66 151 671**
НДС (12%)	Тенге	7 938 201
Стоимость строительства	**Тенге**	**74 089 872,01**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК "АгроСпецМонтаж"

Буркитов Т.С.