Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Генподрядчик : ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик : ТОО "Global-GH"
Договор: №55/3 от 09.06.2023 г.

СПРАВКА №1 от 15.11.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и базовом уровне цен 2022г.	Дополнительные затраты		НДС за отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	другие допонительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (2-ая очередь)	**164 650 438,04**	**164 650 438,04**	**147 009 319,68**							**17 641 118,36**	**164 650 438,04**
Всего к оплате	**164 650 438,04**	**164 650 438,04**	**147 009 319,68**							**17 641 118,36**	**164 650 438,04**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.

Форма 2

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**
Субподрядчик : **ТОО "Global-GH"**
Наименование стройки: **Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 2-ая**

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство территорий											
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка											
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Растительный слой Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 40м**	**м³ грунта**	**1061,4**	**73,45**	**73,45**	**77960**	**77960**	**–**	**16025**	**101504**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**20,97**		**22258**		**7519**	
2	**Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 к=3**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**1061,4**	**107,38**	**107,38**	**113973**	**113973**	**–**	**17019**	**141471**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**22,27**		**23637**		**10479**	
3	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Выемка Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 40м**	**м3грунта**	**1358,4**	**73,45**	**73,45**	**99774**	**99774**	**–**	**20510**	**129907**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**20,97**		**28486**		**9623**	
4	**Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 к=3**	**Выемка Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**1358,4**	**107,38**	**107,38**	**145865**	**145865**	**–**	**21781**	**181058**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**22,27**		**30252**		**13412**	
5	**Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы-недостаток грунта. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**10918,2**	**304,98**	**291,65**	**3329833**	**3184293**	**3494**	**692327**	**4343933**
		НР - 72%; СП - 8%			**13,01**	**75,06**	**142046**	**819520**		**321773**	
7	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м до 20м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**8244,19**	**51,48**	**51,48**	**424411**	**424411**	**–**	**87197**	**552536**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**14,69**		**121107**		**40929**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 к=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8244,19	76,26	76,26	628702	628702	--	129223	818558
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,77		179476		60634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**6 268 968**
		Наружное освещение									
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля									
		Земляные работы									
20	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	156,6	2269,47	--	355399	--	--	255888	660190
		НР - 72%; СП - 8%			2269,47	--	355399	--		48903	
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	156,6	1184,75	--	185532	--	--	133583	344644
		НР - 72%; СП - 8%			1184,75	--	185532	--		25529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**								**1004834**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1004834**
		Наружное электроснабжение 0,4 кВ									
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4 кВ									
		Земляные работы									
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	127,182	1184,75		150679	--	--	108489	279901
		НР - 72%; СП - 8%			1184,75		150679	--		20733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**279 901**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**279 901**
		Благоустройство территорий									
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 6662$м^2$									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП									
1	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	200	6681,44	2419,99	1336288	483998	-4859329	5553807	7441302
		НР - 94%; СП - 8%			4256,05	983,43	5711619	196686		551208	
17	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка-5см.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	50	5153,83	1246,09	257692	62305	185660	27509	308017
		НР - 108%; СП - 8%			194,54	314,89	9727	15745		22816	
18	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	$м^2$	1000	2942,01	230,30	2942010	230300	489180	2036206	5376473
		НР - 88%; СП - 8%			2222,53	91,34	2222530	91340		398257	
		Бортовой камень БР 100.20.8-4500м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1000	2512,84	41,35	2512840	41350	1508140	1147684	3953365
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	1046050	16620		292842	
4	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	$м^3$	16	61477,00	--	983632	--	983632	--	1062323
		СП - 8%			--	--	--	--		78691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**18141480**
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ спортивные 5450$м^2$									
5	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1090	6681,44	2419,99	7282770	2637789	5886	5368370	13663227
		НР - 94%; СП - 8%			4256,05	983,43	4639095	1071939		1012087	
6	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	545	30578,97	10,77	16665539	5870	13921104	2574253	20778976
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	2738565	--		1539184	
7	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	$м^2$ покрытия	5450	19,94	0,82	108673	4469	--	114614	241163
		НР - 108%; СП - 8%			19,12	0,35	104204	1907		17876	
		Бортовой камень БР 100.20.8-4500м									
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	954	2512,84	41,35	2397249	39448	1438766	1094890	3771511
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	997932	15855		279371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**38454877**
		РАЗДЕЛ 4. МАФ									
35	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	199	75390,00	2567,00	15002610	510833	13331806	1237207	17539002
		НР - 91%; СП - 8%			5829,00	1003,00	1159971	199597		1299185	
36	У86-010602-0404 8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	199	173728,00	661,00	34571872	131539	28986937	4995730	42733010
		НР - 91%; СП - 8%			27404,00	183,00	5453396	36417		3165408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**60272012**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**116868369**

ЛС № 6-2-1. Канализация

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,434	636700,35 323494,52	313205,83 87998,78	276328 140397	135931 38191	0	176802 36250	489381
9	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм *СП - 8%*	м	440	5157,00		2269080 0	0 0	2269080	0 181526	2450606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								2 939 987
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-1	тенге								2 939 987

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1 (Наружные сети водопровода В1)

РАЗДЕЛ 3.Установка задвижки

29	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	18	1624,05 1422,22	39,98 18,23	29233 25600	720 328	2913	25669 4392	59294
30	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	18	18557,00 –	– –	334026 –	– –	334026	– 26722	360748
31	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	3938,46 3235,61	279,84 127,62	15754 12942	1119 510	1693	13318 2326	31398
32	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150 *СП - 8%*	шт.	4	62225,00 –	– –	248900 –	– –	248900	– 19912	268812
33	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	36	772,25 697,55	46,80 –	27801 25112	1685 –	1004	24861 4213	56875
34	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	8	2257,20 1961,86	172,58 18,23	18058 15695	1381 146	982	15682 2699	36440
35	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	36	1850,00 –	– –	66600 –	– –	66600	– 5328	71928
36	С1241-116-0112 241-116-0112 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	8	5689,00 –	– –	45512 –	– –	45512	– 3641	49153
37	С1241-118-0101 241-118-0101 РСНБ РК 2022	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 57х4,0-8,0 мм *СП - 8%*	шт.	36	13016,00 –	– –	468576 –	– –	468576	– 37486	506062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1241-118-0110 241-118-0110 РСНБ РК 2022	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 168х5,0-10,0 мм	шт.	8	30072,00	--	240576	--	240576	--	259822
		СП - 8%			--	--	--	--		19246	
39	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Монтажная вставка Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036	626809,32	92975,06	2257	335	100	1926	4517
		НР - 99%; СП - 8%			505979,76	34336,11	1822	124		335	
40	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,6144	1801,00	--	6510	--	6510	--	7031
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
41	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Монтажная вставка Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0008	1128354,53	309990,89	903	248	79	658	1686
		НР - 99%; СП - 8%			719971,20	111354,90	576	89		125	
42	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	6935,00	--	6963	--	6963	--	7520
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
43	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Футляр Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 315 мм.Укладка	км трубопровода	0,089	16113743,11	26784,99	1434123	2384	1420580	12124	1561946
		НР - 99%; СП - 8%			125380,32	12214,90	11159	1087		115700	
44	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм.Установка	задвижка или клапан	4	8284,28	2567,70	33137	10270	2127	23906	61606
		НР - 99%; СП - 8%			5185,02	851,84	20740	3407		4563	
46	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
47	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	64	1749,34	104,00	111958	6656	6250	98061	226821
		НР - 99%; СП - 8%			1547,69	--	99052	--		16801	
48	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1635,00	--	3270	--	3270	--	3532
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
49	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	28	3289,00	--	92092	--	92092	--	99459
		СП - 8%			--	--	--	--		7367	
50	С1241-116-0314 241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	34	18934,00	--	643756	--	643756	--	695256
		СП - 8%			--	--	--	--		51500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**								**4 372 635**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Колодцы									
		Колодцы д1500мм-24шт									
61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	44,4	30433,79	12442,52	1351260	552447	174906	843540	2370383
		НР - 99%; СП - 8%			14051,96	5138,59	623907	228153		175584	
62	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	24	29696,00	--	712704	--	712704	--	769720
		СП - 8%			--	--	--	--		57016	
63	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9а	шт.	48	20100,00	--	964800	--	964800	--	1041984
		СП - 8%			--	--	--	--		77184	
64	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	24	27366,00	--	656784	--	656784	--	709327
		СП - 8%			--	--	--	--		52543	
65	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	5811,00	--	139464	--	139464	--	150621
		СП - 8%			--	--	--	--		11157	
66	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	504	457,00	--	230328	--	230328	--	248754
		СП - 8%			--	--	--	--		18426	
67	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368,00	--	72736	--	72736	--	78555
		СП - 8%			--	--	--	--		5819	
		Водопроводные мокрые колодцы Ду=1000м /1 шт/									
69	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,732	51022,33	14310,68	37348	10476	9852	21067	63088
		НР - 99%; СП - 8%			23251,10	5819,24	17020	4260		4673	
70	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	17148,00	--	17148	--	17148	--	18520
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
71	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	9516,00	--	9516	--	9516	--	10277
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
72	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	15011,00	--	15011	--	15011	--	16212
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
73	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	12828,00	--	12828	--	12828	--	13854
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	5811,00	--	5811	--	5811	--	6276
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
75	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
76	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,01	1004968,00	--	10050	--	10050	--	10854
		СП - 8%			--	--	--	--		804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге								5 547 702
		Итого по смете: 6-1-1	тенге								9 920 337

6-4-1 Наружные сети газоснабжения

РАЗДЕЛ 1.Газопровод низкого давления (подземный)

		ТРУБОПРОВОДЫ									
7	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,4272	49430,04	3198,21	21117	1366	338	19835	44228
		НР - 99%; СП - 8%			45440,82	1458,50	19412	623		3276	
11	С1241-210-0201 241-210-0201 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм	шт.	2	714,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
12	С1241-210-0203 241-210-0203 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	1	1170,00	--	1170	--	1170	--	1264
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
13	С1241-210-0204 241-210-0204 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х75 мм	шт.	3	923,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
14	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	18	532,00	--	9576	--	9576	--	10342
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
15	С1241-211-0607 241-211-0607 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	1481,00	--	5924	--	5924	--	6398
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
16	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	1726,00	--	8630	--	8630	--	9320
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
		Футляры									
17	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0108	529223,45	244176,43	5716	2637	--	3852	10333
		НР - 99%; СП - 8%			285047,02	75239,41	3079	813		765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0054	571358,71	273182,15	3085	1475	--	2027	5522
		НР - 99%; СП - 8%			298176,56	81069,81	1610	438		409	
19	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0096	636700,35	313205,83	6112	3007	--	3911	10825
		НР - 99%; СП - 8%			323494,52	87998,78	3106	845		802	
20	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	10,8	4054,00	--	43783	--	43783	--	47286
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	
21	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм	м	5,4	4799,00	--	25915	--	25915	--	27988
		СП - 8%			--	--	--	--		2073	
22	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	9,6	7662,00	--	73555	--	73555	--	79440
		СП - 8%			--	--	--	--		5884	
23	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25,8	1758,51	10,59	45370	273	5398	39381	91531
		НР - 99%; СП - 8%			1538,71	3,10	39699	80		6780	
		Сигнальная лента									
24	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 к=0.3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,4332	32266,07	20228,97	13978	8763	--	4745	20220
		НР - 61%; СП - 8%			12037,10	5919,18	5214	2564		1498	
25	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	433,2	34,00	--	14729	--	14729	--	15907
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
26	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,4332	772502,00	--	334648	--	334648	--	361420
		СП - 8%			--	--	--	--		26772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**746 555**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-4-1	**тенге**								**746 555**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**138 028 951**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**138 028 951**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**138 028 951**
Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	1 987 617
Итого с временными	Тенге	**140 016 568**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условаиями температурной зоны стройки -0,42%	Тенге	588 070
Итого с зимними	Тенге	**140 604 638**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2 812 093							
		Итого СМР	Тенге	**143 416 730**							
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	**-**							
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**143 416 730**							
		В текущих ценах 2022 г. -100%, К=1,079	Тенге	**154 746 652**							
		ИТОГО	Тенге	**154 746 652**							
		Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	**147 009 320**							
		НДС (12%)	Тенге	17 641 118							
		Стоимость строительства	**Тенге**	**164 650 438,04**							

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Толубев В.В.