Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **БАЙМАХАНОВА АЙНУР НИЯТОВНА**

Подрядчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за ноябрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Суммарная смета для стройки - 30-2024.	76 015 069,33	76 015 069,33	76 015 069,33	53 191 289,0	5 459 556,0	0,0	8 144 471,71	76 015 069,33
В том числе:								
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)	**3 297 859,92**	**3 297 859,92**	**3 297 859,92**					
Сметная прибыль (5%)	**2 824 457,45**	**2 824 457,45**	**2 824 457,45**					
Непредвиденные работы и затраты (5%)	**3 097 435,25**	**3 097 435,25**	**3 097 435,25**					
Итого по суммарной смете	**76 015 069,33**	**76 015 069,33**	**76 015 069,33**	**53 191 289,0**	**5 459 556,0**		**8 144 471,71**	**76 015 069,33**

М.П.

Заказчик **БАЙМАХАНОВА АЙНУР НИЯТОВНА**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БАЙМАХАНОВА А.Н.

М.П.

Подрядчик **ТОО "Astana Mix Building"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муталиев К.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **БАЙМАХАНОВА АЙНУР НИЯТОВНА**

Подрядчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

Объект : **Строительство детского лагера по ул. Н. Торекулова №18 в кенте Атакент, Мактааральского района, Туркестанской области» (с инженерными сетями)**

(наименование)

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 30-2024 Суммарная смета для стройки - 30-2024 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э523: Строительные работы [02-01-01]					
1	1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	668,6895	336,0	224 680,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	11,9105	8 293,0	98 774,0	
3	3	6101-0103-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3 /ГАЛИЧНИКОВЫЙ ГРУНТ/**	м^3	236,01	539,0	127 209,0	
4	4	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	т·км	49 562,1	20,0	991 242,0	
5	5	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек /ГАЛИЧНИКОВЫЙ ГРУНТ/ методом послойной укатки, грунты просадочные**	м^3	136,01	1 209,0	164 436,0	
6	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	400,131	75,0	30 010,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	400,131	571,0	228 475,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	44,459	3 281,0	145 870,0	
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	444,59	191,0	84 917,0	
10	10	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	236,01	372,0	87 796,0	
11	11	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	1 239,0525	106,0	131 340,0	
12	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	9,3	34 438,0	320 273,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	33,5	53 657,0	1 797 510,0	
14	14	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1,2,3/	т	4,303658	287 330,0	1 236 570,0	
15	15	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	4,303658	80 131,0	344 856,0	
16	16	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /Под перегородки/	т	0,034058	287 330,0	9 786,0	
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Под перегородки/	т	0,00744	291 882,0	2 172,0	
18	18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,157	277 986,0	599 616,0	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44752	291 882,0	130 623,0	
20	20	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	2,60452	181 507,0	472 739,0	
21	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	33,06	4 085,0	135 050,0	
22	22	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная толщ.50мм	$м^2$	2,21	3 080,0	6 807,0	
23	23	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	30,14	62 030,0	1 869 584,0	
24	24	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Расшивка швов при кладке из кирпича	$м^2$	234,578947	-1 175,0	-275 630,0	
25	25	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,06497	576 216,0	37 437,0	
26	26	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	11,04	60 702,0	670 150,0	
27	27	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	26,666667	12 385,0	330 267,0	
28	28	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01065	302 205,0	3 218,0	
29	29	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	16,174	75 287,0	1 217 692,0	
30	30	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,60548	277 986,0	446 301,0	
31	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,14408	291 882,0	333 936,0	
32	32	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,032	2 159 287,0	69 097,0	
33	33	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	2,468	125 480,0	309 685,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	34	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12752	277 986,0	35 449,0	
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1226	291 882,0	35 785,0	
36	36	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	1,34	62 030,0	83 120,0	
37	37	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Расшивка швов при кладке из кирпича	$м^2$	5,36	-1 175,0	-6 298,0	
38	38	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,02058	576 216,0	11 859,0	
39	39	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,428	72 524,0	31 040,0	
40	40	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,03154	277 986,0	8 768,0	
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01591	291 882,0	4 644,0	
42	42	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,393	85 761,0	33 704,0	
43	43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,03801	277 986,0	10 566,0	
44	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01749	291 882,0	5 105,0	
45	45	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$	шт.	13	17 066,0	221 858,0	
46	46	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 5 $м^2$	шт.	13	13 117,0	170 521,0	
47	47	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6(4,5) кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	228,2382	11 075,0	2 527 738,0	Казахстан
48	48	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,259	86 683,0	889 281,0	
49	49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,573302	282 360,0	161 878,0	
50	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,118015	291 882,0	34 447,0	
51	51	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	111,2	1 974,0	219 509,0	
52	52	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$	111,2	1 044,0	116 093,0	
53	53	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	244,64	120,0	29 357,0	
54	54	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	111,2	3 343,0	371 742,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	55	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м^3 (Минплита URCA П85ГФ об.в.85кг/м^3)	м^3	18,7872	55 733,0	1 047 067,0	
56	56	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15(30) мм	м^2	111,2	1 876,0	208 611,0	
57	57	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	111,2	479,0	53 265,0	
58	58	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,128992	59 305,0	7 650,0	
59	59	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,128992	302 205,0	38 982,0	
60	60	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	м^3	7,348	255 491,0	1 877 348,0	
61	61	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев+коньковый брус	м^3	2,318	195 376,0	452 882,0	
62	62	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	9,666	9 244,0	89 353,0	
63	63	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев /стойки, раскосы, связи жесткости/	м^3	1,925	233 167,0	448 846,0	
64	64	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м^3	1,925	17 465,0	33 620,0	
65	65	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м^2	267,65	11 794,0	3 156 664,0	
66	66	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	1,305	109 237,0	142 554,0	
67	67	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м^2	267,65	334,0	89 395,0	
68	68	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	0,23	233 167,0	53 628,0	
69	69	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м^3	0,23	17 465,0	4 017,0	
70	70	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	м^2	69,8	6 531,0	455 864,0	
71	71	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,396	109 237,0	152 495,0	
72	72	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,648	109 237,0	70 786,0	
73	73	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	2,044	9 244,0	18 895,0	
74	74	6112-0302-0319 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, потолок	м^2	69,8	3 536,0	246 813,0	
75	75	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03276	299 236,0	9 803,0	
76	76	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,07748	181 507,0	14 063,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	77	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,07748	308 830,0	23 928,0	
78	78	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	4,55	84 840,0	386 022,0	
79	79	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,32032	277 986,0	89 044,0	
80	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2457	291 882,0	71 715,0	
81	81	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок ходовых	м	34	170,0	5 780,0	
82	82	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,068	109 237,0	7 428,0	
83	83	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4896	109 237,0	53 482,0	
84	84	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,5576	17 465,0	9 738,0	
85	85	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов настенных /труба с воронкой/	м	44	9 403,0	413 732,0	
86	86	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных /Л-1/	м	97	2 342,0	227 174,0	
87	87	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3(4) мм	т	0,47094	445 068,0	209 600,0	
88	88	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,03136	511 672,0	16 046,0	
89	89	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02176	1 178 569,0	25 646,0	Казахстан
90	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	291 882,0	2 802,0	
91	91	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,90944	383,0	348,0	
92	92	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02758	221 741,0	6 116,0	
93	93	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,02758	1 139 033,0	31 415,0	Казахстан
94	94	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,79982	383,0	306,0	
95	95	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	1	30 833,0	30 833,0	
96	96	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,31	109 237,0	33 863,0	
97	97	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,043	109 237,0	4 697,0	
98	98	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,257	9 244,0	2 376,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	99	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена /ПОДШИВКА/	$м^2$	1,44	2 906,0	4 185,0	
100	100	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	5,81	10 424,0	60 563,0	
101	101	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,055	109 237,0	6 008,0	
102	102	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	5,81	334,0	1 941,0	
103	103	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	4,65	7 124,0	33 127,0	
104	104	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
105	105	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ /ЗАДВИЖКИ/	шт.	2	750,0	1 500,0	
106	106	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	1 090,0	1 090,0	
107	107	6108-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление фрамуги с одним переплетом толщина стекла 3 мм	$м^2$	0,2	5 088,0	1 018,0	
108	108	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев /лестница/	$м^3$	0,0175	233 167,0	4 080,0	
109	109	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,0175	17 465,0	306,0	
110	110	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	15,84	7 119,0	112 765,0	
111	111	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	15,84	44 380,0	702 979,0	
112	112	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,3	3 108,0	28 904,0	
113	113	223-501-0116 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	м	9,3	2 317,0	21 548,0	
114	114	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,42	7 124,0	52 860,0	
115	115	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	15,12	10 762,0	162 721,0	
116	116	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	8,4	67 180,0	564 312,0	
117	117	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	6,72	33 248,0	223 427,0	
118	118	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	7,56	5 449,0	41 194,0	
119	119	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	7,56	12 298,0	92 973,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	120	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	4	3 254,0	13 016,0	
121	121	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	543,0	4 344,0	
122	122	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	6,72	5 520,0	37 094,0	
123	123	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	6,72	54 733,0	367 806,0	
124	124	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	80,08	1 937,0	155 115,0	
125	125	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	80,08	6 754,0	540 860,0	
126	126	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	85,6856	689,0	59 037,0	
127	127	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	19,08	1 937,0	36 958,0	
128	128	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	19,08	5 358,0	102 231,0	
129	129	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной поризованной толщина 20(40) мм	$м^2$	19,08	1 937,0	36 958,0	
130	130	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной поризованной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	19,08	628,0	11 982,0	
131	131	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	19,08	5 466,0	104 291,0	
132	132	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	19,4616	3 066,0	59 669,0	
133	133	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	20,034	1 255,0	25 143,0	
134	134	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	2,023434	2 549,0	5 158,0	
135	135	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,2672	48 212,0	61 094,0	
136	136	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30(20) мм	$м^2$	15,84	2 741,0	43 417,0	
137	137	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	15,84	-362,0	-5 734,0	
138	138	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	165	2 338,0	385 770,0	
139	139	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	165	2 561,0	422 565,0	
140	140	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	202,6	4 501,0	911 903,0	
141	141	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	202,6	1 587,0	321 526,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	142	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	202,6	2 072,0	419 787,0	
143	143	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	58,25	10 291,0	599 451,0	
144	144	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	58	10 104,0	586 032,0	
145	145	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	58	4 251,0	246 558,0	
146	146	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	58	2 072,0	120 176,0	
147	147	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена /ЦОКОЛЬ/	$м^2$	41,51	9 016,0	374 254,0	
148	148	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	244,1	11 154,0	2 722 691,0	
149	149	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,595604	302 205,0	179 995,0	
150	150	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	291 882,0	5 546,0	
151	151	234-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/$м^3$ /ISOVER OL-P/	$м^3$	24,41	37 156,0	906 978,0	
152	152	6112-0303-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с люлек по подготовленной поверхности, акриловая	$м^2$	285,61	944,0	269 616,0	
153	153	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,05976	314 758,0	18 810,0	
154	154	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05622	1 131 473,0	63 611,0	Казахстан
155	155	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00354	1 130 290,0	4 001,0	Казахстан
156	156	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,73304	246,0	426,0	
157	157	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,73304	383,0	664,0	
158	158	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,95	7 124,0	6 768,0	
159	159	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	2,85	10 424,0	29 708,0	
160	160	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,024	109 237,0	2 622,0	
161	161	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	2,85	334,0	952,0	
162	162	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00596	1 452 794,0	8 659,0	
			ИТОГО по смете Э523: Строительные работы [02-01-01]				40 089 441,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э533: Внутренние сети водопровода и канализации [02-01-02]					
163	1	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	15	1 278,0	19 170,0	
164	2	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	14,85	335,0	4 975,0	Казахстан
165	3	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	5	1 164,0	5 820,0	
166	4	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	4,95	207,0	1 025,0	Казахстан
167	5	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	12	729,0	8 748,0	
168	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	11,88	136,0	1 616,0	Казахстан
169	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	32	345,0	11 040,0	
170	8	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,032	239 101,0	7 651,0	
171	9	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3 934,0	7 868,0	
172	10	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2 628,0	5 256,0	
173	11	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	2 063,0	10 315,0	
174	12	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	3	3 816,0	11 448,0	
175	13	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	6 779,0	13 558,0	
176	14	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945,0	9 945,0	
177	15	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	30	10,0	300,0	Казахстан
178	16	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	10	6,0	60,0	Казахстан
179	17	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	24	5,0	120,0	Казахстан
180	18	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба /Бетонные упоры из бетона кл.В7,5/	$м^3$	0,045	53 863,0	2 424,0	
181	19	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре L=0,4м	м подводок	1,6	1 393,0	2 229,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	20	6114-0102-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 350 до 400 мм /ФУТЛЯР/	м	0,5	16 985,0	8 493,0	
183	21	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х5,0 мм	м	0,5	40 367,0	20 184,0	
184	22	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	3 934,0	11 802,0	
185	23	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	4	2 929,0	11 716,0	
186	24	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	4	1 718,0	6 872,0	
187	25	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	4	345,0	1 380,0	
188	26	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,004	239 101,0	956,0	
189	27	6114-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	42 586,0	42 586,0	
190	28	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36 040,0	36 040,0	Казахстан
191	29	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695,0	1 695,0	
192	30	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	2	415,0	830,0	
193	31	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4 557,0	4 557,0	
194	32	242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	36 643,0	36 643,0	
195	33	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	5	1 164,0	5 820,0	
196	34	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	4,95	207,0	1 025,0	Казахстан
197	35	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	8	729,0	5 832,0	
198	36	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	7,92	136,0	1 077,0	Казахстан
199	37	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	13	345,0	4 485,0	
200	38	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,013	239 101,0	3 108,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	39	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	2 628,0	7 884,0	
202	40	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	2 063,0	10 315,0	
203	41	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	10	6,0	60,0	Казахстан
204	42	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	16	5,0	80,0	Казахстан
205	43	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре L=0,4м	м подводок	1,2	1 393,0	1 672,0	
206	44	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	15	3 143,0	47 145,0	
207	45	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	14,97	1 081,0	16 183,0	Казахстан
208	46	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм /ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВЫПУСКА/	м	3	29 759,0	89 277,0	
209	47	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,47	6 911,0	10 159,0	
210	48	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,44645	3 281,0	4 746,0	
211	49	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	5	3 269,0	16 345,0	
212	50	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	4,99	511,0	2 550,0	Казахстан
213	51	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	597,0	597,0	Казахстан
214	52	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	345,0	2 070,0	Казахстан
215	53	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	98,0	588,0	Казахстан
216	54	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	345,0	1 380,0	Казахстан
217	55	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	98,0	588,0	Казахстан
218	56	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	364,0	1 820,0	Казахстан
219	57	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	105,0	420,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	58	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	249,0	996,0	Казахстан
221	59	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	231,0	693,0	Казахстан
222	60	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	163,0	652,0	Казахстан
223	61	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	65,0	260,0	Казахстан
224	62	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	430,0	860,0	Казахстан
225	63	241-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	4	3 502,0	14 008,0	
226	64	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	597,0	597,0	Казахстан
227	65	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	341,0	1 023,0	Казахстан
228	66	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	1	6 266,0	6 266,0	
229	67	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	1	10 871,0	10 871,0	
230	68	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054,0	9 054,0	
231	69	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	11 698,0	11 698,0	
232	70	244-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм	шт.	1	46 025,0	46 025,0	
233	71	6115-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым	комплект	1	17 977,0	17 977,0	
234	72	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	64 823,0	64 823,0	
235	73	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 480,0	14 480,0	
236	74	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 363,0	5 363,0	
237	75	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7 966,0	7 966,0	
238	76	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 071,0	2 071,0	Казахстан
239	77	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	1	32 113,0	32 113,0	
240	78	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	186,0	5 580,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	79	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	62,0	620,0	Казахстан
242	80	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба /Бетонные упоры из бетона кл.В7,5/	$м^3$	0,045	53 863,0	2 424,0	
243	81	6114-0102-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 350 до 400 мм /ФУТЛЯР/	м	0,5	16 985,0	8 493,0	
244	82	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х5,0 мм	м	0,5	40 367,0	20 184,0	
			ИТОГО по смете Э533: Внутренние сети водопровода и канализации [02-01-02]				827 645,0	
			Смета Э543: Отопление и вентиляция [02-01-03]					
245	1	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нагреватели индивидуальные водоводяные /ЭЛЕКТРОКОТЕЛ/. Установка	комплект	4	42 344,0	169 376,0	
246	2	513-108-0134 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-60Э3 мощность 60 кВт	комплект	4	404 779,0	1 619 116,0	Казахстан
247	3	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	12	1 695,0	20 340,0	
248	4	242-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной X3777 Danfoss, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	11 155,0	89 240,0	
249	5	242-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной X3777 Danfoss, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	10 183,0	40 732,0	
250	6	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	2,44	2 791,0	6 810,0	
251	7	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	152	2 231,0	339 112,0	
252	8	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	32	1 839,0	58 848,0	
253	9	245-510-0208 *СпрСЦ 08.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N"	шт.	32	9 177,0	293 664,0	
254	10	245-405-2302 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным дистанционным RA2990 Danfoss	шт.	32	11 464,0	366 848,0	
255	11	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	32	2 260,0	72 320,0	
256	12	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	32	7 353,0	235 296,0	
257	13	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	32	864,0	27 648,0	
258	14	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	110,8	734,0	81 327,0	
259	15	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	109,692	208,0	22 816,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	16	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	46,6	1 169,0	54 475,0	
261	17	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	46,134	337,0	15 547,0	Казахстан
262	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	157,4	345,0	54 303,0	
263	19	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,1574	239 101,0	37 634,0	
264	20	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	24	46,0	1 104,0	
265	21	241-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	24	83,0	1 992,0	
266	22	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	12	19,0	228,0	Казахстан
267	23	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	6	24,0	144,0	Казахстан
268	24	241-211-1203 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	10	17,0	170,0	Казахстан
269	25	241-219-0101 *РСНБ РК 2022*	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	20	53,0	1 060,0	
270	26	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	27	5,0	135,0	Казахстан
271	27	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	12	6,0	72,0	Казахстан
272	28	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	8	21 271,0	170 168,0	
273	29	246-409-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор настенный приточно-вытяжной ANTEY 200	шт.	8	8 858,0	70 864,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э543: Отопление и вентиляция [02-01-03]				3 851 389,0	
			Смета Э553: Силовое электрооборудование и электроосвещение [02-01-04]					
274	1	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	6	15 070,0	90 420,0	
275	2	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	6	13 690,0	82 140,0	
276	3	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	6	2 168,0	13 008,0	
277	4	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	6	14 099,0	84 594,0	Казахстан
278	5	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	36	5 834,0	210 024,0	
279	6	247-204-1810 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 80А 10 кА "С"	шт.	6	2 861,0	17 166,0	
280	7	247-204-0718 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	24	715,0	17 160,0	
281	8	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	563,0	3 378,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
282	9	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	4	15 070,0	60 280,0	
283	10	247-201-0903 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	4	5 967,0	23 868,0	
284	11	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	112	5 834,0	653 408,0	
285	12	247-204-0717 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	16	626,0	10 016,0	
286	13	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	32	522,0	16 704,0	
287	14	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	48	3 554,0	170 592,0	
288	15	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	16	3 600,0	57 600,0	
289	16	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	10	2 113,0	21 130,0	
290	17	247-102-0172 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп НББ 06-60-002, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	10	11 929,0	119 290,0	
291	18	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	92	1 053,0	96 876,0	
292	19	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный ВС10-1-0-ГБ, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	24	478,0	11 472,0	
293	20	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный ВС10-2-0-ГБ, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	536,0	4 288,0	
294	21	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки РС16-223-БИ, с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	56	846,0	47 376,0	
295	22	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки ССИ-423, с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	613,0	2 452,0	
296	23	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	275	742,0	204 050,0	
297	24	243-107-0506 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	м	47	3 639,0	171 033,0	Казахстан
298	25	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	8	2 181,0	17 448,0	Казахстан
299	26	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	100	1 340,0	134 000,0	Казахстан
300	27	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	120	939,0	112 680,0	Казахстан
301	28	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	92	170,0	15 640,0	
302	29	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная на 4 контакта КП4х10	шт.	16	2 349,0	37 584,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	30	1121-0401-0110 *РСНБ РК 2022*	Патроны подвесные. Установка	шт.	8	1 494,0	11 952,0	
304	31	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной Н-001 тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	8	191,0	1 528,0	
305	32	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	47	1 538,0	72 286,0	
306	33	241-207-1705 *СпрСЦ 08.2024*	Труба гофрированная ПНД с зондом диаметром 40 мм	м	47,47	438,0	20 792,0	
307	34	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	8	1 516,0	12 128,0	
308	35	241-207-1704 *СпрСЦ 08.2024*	Труба гофрированная ПНД с зондом диаметром 32 мм	м	8,08	303,0	2 448,0	
309	36	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	220	1 283,0	282 260,0	
310	37	241-207-1703 *СпрСЦ 08.2024*	Труба гофрированная ПНД с зондом диаметром 25 мм	м	222,2	204,0	45 329,0	
			ИТОГО по смете Э553: Силовое электрооборудование и электроосвещение [02-01-04]				2 954 400,0	
			Смета Э563: Пожарная сигнализация [02-01-05]					
311	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 424,0	15 424,0	
312	2	248-303-0234 *СпрСЦ 08.2024*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ШКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112,0	250 112,0	
313	3	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	1	8 586,0	8 586,0	
314	4	248-303-1101 *СпрСЦ 08.2024*	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969,0	122 969,0	
315	5	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	8	59 152,0	473 216,0	
316	6	248-306-0391 *СпрСЦ 08.2024*	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР (К2)	шт.	1	44 430,0	44 430,0	
317	7	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания БР-12 2х12	шт.	1	21 627,0	21 627,0	
318	8	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	10 869,0	21 738,0	
319	9	248-306-0382 *СпрСЦ 08.2024*	Аккумулятор 12 В, 12 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ DTM-1212	шт.	2	47 844,0	95 688,0	
320	10	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	10	9 726,0	97 260,0	
321	11	248-302-0216 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный	шт.	10	22 683,0	226 830,0	
322	12	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	10	4 659,0	46 590,0	
323	13	248-304-0233 *СпрСЦ 08.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124Б-R3, свето-звук в базе	шт.	10	24 322,0	243 220,0	
324	14	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	2	4 867,0	9 734,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	15	248-302-0536 *СпрСЦ 08.2024*	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	2	6 564,0	13 128,0	
326	16	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	2 718,0	5 436,0	
327	17	248-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	2	2 754,0	5 508,0	
328	18	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	2 538,0	12 690,0	
329	19	248-306-0833 *СпрСЦ 08.2024*	Модуль контроля и управления РМ-5К-R3, адресный модуль релейный с контроллером целостности цепи	шт.	1	27 184,0	27 184,0	
330	20	248-303-1201 *СпрСЦ 08.2024*	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 прот.R3	шт.	4	7 081,0	28 324,0	Казахстан
331	21	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы (оконечное устройство) С1-4 0,25 Вт, 5% 560Ом ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	63,0	1 260,0	
332	22	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы (оконечное устройство) С1-4 0,25 Вт, 5% 240Ом ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	63,0	378,0	
333	23	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	120	867,0	104 040,0	
334	24	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	40	86,0	3 440,0	
335	25	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	80	118,0	9 440,0	
336	26	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной/разветвительной	шт.	17	2 469,0	41 973,0	
337	27	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	17	282,0	4 794,0	
			ИТОГО по смете Э563: Пожарная сигнализация [02-01-05]				1 935 019,0	
			Смета Э573: Системы связи [02-01-06]					
338	1	1310-0408-0504 *РСНБ РК 2022*	Коробка этажная. Монтаж оборудования	шт.	1	16 351,0	16 351,0	
339	2	243-901-0122 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная этажная ОК-ЕР3-16	шт.	1	21 910,0	21 910,0	
340	3	248-404-0422 *РСНБ РК 2022*	Сплиттер 1/8 А-Оптик PLC 1х8 SC/APC	шт.	1	3 624,0	3 624,0	
341	4	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка оптическая абонентская. Монтаж оборудования	шт.	10	4 055,0	40 550,0	
342	5	247-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Розетка абонентская оптическая PA-SC/APC-1-1-1	шт.	10	829,0	8 290,0	
343	6	243-906-2414 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-корд волоконно-оптический КС-FTTH-П-2-G.657.A2-FF-0,08-10M-LSZH	шт.	1	10 546,0	10 546,0	
344	7	243-906-2417 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-корд волоконно-оптический КС-FTTH-П-2-G.657.A2-FF-0,08-25M-LSZH	шт.	1	18 193,0	18 193,0	
345	8	243-906-2418 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-корд волоконно-оптический КС-FTTH-П-2-G.657.A2-FF-0,08-30M-LSZH	шт.	1	20 749,0	20 749,0	
346	9	243-906-2409 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-корд волоконно-оптический КС-FTTH-П-2-G.657.A2-FF-0,08-45M-LSZH	шт.	1	25 005,0	25 005,0	
347	10	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	110	1 283,0	141 130,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
348	11	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	111,1	88,0	9 777,0	
			ИТОГО по смете Э573: Системы связи [02-01-06]				316 125,0	
			Смета Э583: Наружные сети электроснабжения [04-01]					
349	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51 511,0	51 511,0	
350	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	81 371,0	162 742,0	Казахстан
351	3	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор. Установка	шт.	2	8 160,0	16 320,0	
352	4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5 194,0	10 388,0	Казахстан
353	5	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 765,0	25 530,0	Казахстан
354	6	252-301-0906 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре Кр-1	комплект	1	110 355,0	110 355,0	Казахстан
355	7	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0	12 715,0	
356	8	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0	2 945,0	
357	9	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	17 744,0	70 976,0	
358	10	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	5	5 856,17	29 281,0	
359	11	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 226,0	3 678,0	
360	12	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0	42 885,0	
361	13	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	31 953,0	95 859,0	
362	14	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	13 009,0	13 009,0	
363	15	6401-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	1	23 991,0	23 991,0	
364	16	515-201-0505 *СпрСЦ 08.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167 495,0	167 495,0	
365	17	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903,0	4 903,0	Казахстан
366	18	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00088	954 056,0	840,0	Казахстан
367	19	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 374,0	8 244,0	
368	20	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810,0	22 810,0	Казахстан
369	21	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332,0	4 332,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
370	22	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18 370,0	55 110,0	Казахстан
371	23	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 306,0	3 306,0	Казахстан
372	24	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985,0	5 955,0	
373	25	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985,0	1 985,0	
374	26	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 824,0	8 208,0	Казахстан
375	27	252-207-0561 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-96и, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 744,0	13 744,0	
376	28	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 351,0	2 351,0	
377	29	252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор УП50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 447,0	4 447,0	Казахстан
378	30	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SGA1012.10	шт.	3	29 175,0	87 525,0	
379	31	252-204-1505 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа типа SLJ2.27 со срывными головками	шт.	6	4 372,0	26 232,0	
380	32	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 365,0	13 923,0	
381	33	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	270,0	1 620,0	
382	34	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25 048,0	25 048,0	
383	35	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	81 371,0	81 371,0	Казахстан
384	36	252-301-0908 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре ПОБ 10-1	комплект	1	162 340,0	162 340,0	Казахстан
385	37	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 543,0	2 543,0	
386	38	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	589,0	589,0	
387	39	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	17 744,0	53 232,0	
388	40	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	6	5 856,17	35 137,0	
389	41	252-204-1504 *РСНБ РК 2022*	Наконечник типа SLJ1.27 со срывными головками	шт.	1	3 427,0	3 427,0	
390	42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000059	954 056,0	56,0	Казахстан
391	43	252-205-2303 *СпрСЦ 08.2024*	Искровой разрядник SDI20.3	шт.	3	11 117,0	33 351,0	
392	44	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25 048,0	25 048,0	
393	45	252-301-0949 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОП	шт.	1	22 346,0	22 346,0	Казахстан
394	46	6401-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	2	2 783,0	5 566,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
395	47	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	3 725,0	7 450,0	
396	48	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66,0	132,0	
397	49	252-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода	шт.	1	3 546,0	3 546,0	
398	50	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	697,0	4 182,0	
399	51	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	5 667,0	62 337,0	
400	52	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,064667	467 023,0	30 201,0	
401	53	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	194	437,0	84 778,0	Казахстан
402	54	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	5 834,0	17 502,0	
403	55	247-204-7410 *РСНБ РК 2022*	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	шт.	3	14 701,0	44 103,0	
404	56	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	15	1 390,0	20 850,0	
405	57	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	5 324,0	10 648,0	
406	58	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,864	49 118,0	42 438,0	Казахстан
407	59	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	36 552,0	36 552,0	
408	60	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	106 413,0	106 413,0	
409	61	515-102-0407 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 416 184,0	2 416 184,0	Казахстан
410	62	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 256 761,0	1 256 761,0	Казахстан
411	63	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	7,857	375,0	2 946,0	
412	64	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	0,243	6 911,0	1 679,0	
413	65	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	7,29	87,0	634,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
414	66	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,81	3 604,0	2 919,0	
415	67	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	45	1 184,0	53 280,0	
416	68	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	7	6 818,0	47 726,0	
417	69	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	6	5 324,0	31 944,0	
418	70	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,592	49 118,0	127 314,0	Казахстан
419	71	6401-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	6	5 791,0	34 746,0	
420	72	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	6	13 658,0	81 948,0	
421	73	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	17,46	375,0	6 548,0	
422	74	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	0,54	6 911,0	3 732,0	
423	75	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	12,15	87,0	1 057,0	
424	76	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	1,35	3 604,0	4 865,0	
425	77	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,5	11 033,0	49 648,0	Казахстан
426	78	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	730,0	36 500,0	
427	79	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	25	225,0	5 625,0	
428	80	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	50	21,0	1 050,0	
429	81	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	50	88,0	4 400,0	
430	82	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	1	6 818,0	6 818,0	
431	83	252-204-1223 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 70 ALUS	шт.	8	678,0	5 424,0	
432	84	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	336 427,0	16 821,0	
433	85	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	50	1 910,0	95 500,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э583: Наружные сети электроснабжения [04-01]				6 322 470,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э593: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]					
434	1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	163,833	324,0	53 082,0	
435	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	5,067	10 178,0	51 572,0	
436	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	116,48	87,0	10 134,0	
437	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	116,48	86,0	10 017,0	
438	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	116,48	191,0	22 248,0	
439	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	116,48	571,0	66 510,0	
440	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	29,12	3 604,0	104 948,0	
441	8	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,037	1 226 869,0	45 394,0	
442	9	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	37,37	234,0	8 745,0	Казахстан
443	10	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,037	239 101,0	8 847,0	
444	11	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	345,0	12 765,0	
445	12	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 365,0	14 730,0	Казахстан
446	13	241-119-0201 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	184,0	184,0	Казахстан
447	14	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530,0	2 530,0	Казахстан
448	15	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	11 248,0	11 248,0	
449	16	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	71 879,0	71 879,0	Казахстан
450	17	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,176625	5 987,0	1 057,0	
451	18	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	0,176625	3 281,0	580,0	
452	19	6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	1	5 509,0	5 509,0	
453	20	222-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Колонна без консолей	$м^3$	0,05	200 310,0	10 016,0	Казахстан
454	21	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	3 453,0	3 453,0	
455	22	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,01	152 037,0	1 520,0	
456	23	6301-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,063	467 971,0	29 482,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
457	24	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 055,0	4 055,0	
458	25	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	497,0	497,0	Казахстан
459	26	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002	3 880 581,0	776,0	
460	27	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	4 729,0	4 729,0	
461	28	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 864,0	4 864,0	
462	29	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	2 393,0	9 572,0	
463	30	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	999,0	3 996,0	
464	31	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 055,0	8 110,0	
465	32	241-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543,0	1 086,0	
466	33	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 480,0	8 960,0	
467	34	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859,0	3 718,0	
468	35	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 /Свободный/ мм	шт.	2	4 864,0	9 728,0	
469	36	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 /Свободный/ мм	шт.	2	999,0	1 998,0	
470	37	6301-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗЫ/	км трубопровода	0,0004	6 131 263,0	2 453,0	
471	38	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,4	17 486,0	6 994,0	
472	39	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	14 278 748,0	5 711,0	
473	40	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006	5 120 587,0	3 072,0	
474	41	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,6	12 997,0	7 798,0	
475	42	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	14 278 748,0	8 567,0	
476	43	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	42	21,0	882,0	
477	44	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	42	125,0	5 250,0	
478	45	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,68	71 386,0	119 928,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	46	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	28 397,0	28 397,0	Казахстан
480	47	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17 611,0	35 222,0	Казахстан
481	48	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	26 478,0	26 478,0	Казахстан
482	49	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27 732,0	27 732,0	Казахстан
483	50	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 373,0	4 373,0	Казахстан
484	51	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 639,0	4 639,0	Казахстан
485	52	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	33 481,0	33 481,0	Казахстан
486	53	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,55	48 212,0	26 517,0	
487	54	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02368	1 145 676,0	27 130,0	Казахстан
488	55	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,68672	3 210,0	2 204,0	
489	56	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство /ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКИ/	$м^3$	0,02	31 199,0	624,0	
490	57	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549,0	2 196,0	
491	58	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,504	1 590,0	5 571,0	Казахстан
492	59	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ПЕРЕХОД/	т фасонных частей	0,0003	3 880 581,0	1 164,0	
493	60	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05464	1 468 558,0	80 242,0	
494	61	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1 767 559,0	8 838,0	
495	62	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	5	926,0	4 630,0	
496	63	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3 232 505,0	16 163,0	
497	64	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23 523,0	23 523,0	
498	65	6301-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	8	45 559,0	364 472,0	
499	66	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	8,16	21 752,0	177 496,0	Казахстан
500	67	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	91,956	324,0	29 794,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	68	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	2,844	10 178,0	28 946,0	
502	69	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	46,08	87,0	4 009,0	
503	70	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	46,08	86,0	3 963,0	
504	71	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	46,08	191,0	8 801,0	
505	72	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	46,08	571,0	26 312,0	
506	73	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21,52	3 604,0	77 558,0	
507	74	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	42	156,0	6 552,0	
508	75	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	4,24	14 925,0	63 282,0	
509	76	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	27	2 855,0	77 085,0	
510	77	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,62	114 797,0	71 174,0	
511	78	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	14 210,0	14 210,0	Казахстан
512	79	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11 586,0	23 172,0	Казахстан
513	80	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11 798,0	11 798,0	Казахстан
514	81	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 373,0	4 373,0	Казахстан
515	82	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	33 481,0	33 481,0	Казахстан
516	83	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,55	48 212,0	26 517,0	
517	84	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0129	1 145 676,0	14 779,0	Казахстан
518	85	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,3741	3 210,0	1 201,0	
519	86	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,8	4 085,0	19 608,0	
520	87	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05464	1 468 558,0	80 242,0	
521	88	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,85	62 672,0	53 271,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
522	**89**	**6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**27**	**21,0**	**567,0**	
523	**90**	**249-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**м**	**27**	**125,0**	**3 375,0**	
			ИТОГО по смете Э593: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]				**2 354 356,0**	
			Итого по суммарной смете				**58 650 845,0**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**5 459 556,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)			53191289*6,2/100	3 297 859,92	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			53191289+5459556+0+3297859,92	**61 948 704,92**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			56489148,92*5/100	2 824 457,45	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			61948704,92*5/100	3 097 435,25	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**67 870 597,62**	
			НДС (12%)			67870597,62*12/100	8 144 471,71	
			Итого с НДС			67870597,62+8144471,71	**76 015 069,33**	

М.П.

Заказчик **БАЙМАХАНОВА АЙНУР НИЯТОВНА**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БАЙМАХАНОВА А.Н.

М.П.

Подрядчик **ТОО "Astana Mix Building"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муталиев К.Ж.