Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей мкр. Кунгей, ул. Турекулова- ул. Ондасынова

Наименование объекта - Водопроводные сети мкр. Кунгей, ул. Турекулова- ул. Ондасынова

Генподрядчик: ТОО «Ulytau Building», БИН 050340015760

Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY" БИН 100840010422

Акт приемки выполненных работ Форма 2 август 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.03.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**223214**
	Раздел 1.	**Раздел Земляные работы**				**195510**
1	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	1 307,483364	26	33995
2	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	5 229,9334558		
3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	5 229,9334558	5	26150
4	411-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	186,196821	727	135365
	Раздел 2.	**Раздел Строительные решения**				**16514**
5	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	31,195	497	15504
6	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2 за 2 раза*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ115/стремянки/	$м^2$	13,6374	2	27
7	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,391	221	86
8	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	64,056	14	897
	Раздел 3.	**Отмостка колодца**				**806**
9	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	4,505	129	581
10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4,505	50	225
	Раздел 4.	**Раздел Трубопроводы**				**10384**
11	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	15,93	36	573

1	2	3	4	5	6	7
12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,7965	9 164	7299
13	6121-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм	шт.	2	239	478
14	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	6	70	420
15	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	12	21	252
16	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	56	168
17	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 32 мм	шт.	27	35	945
18	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	54	324
19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	33	330
20	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	6	47	282
21	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	10	31	310
22	6121-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 273 мм	км	0,0012	8 468	10
23	6121-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 219 мм	км	0,006	7 216	43
24	6121-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 60 мм	км	0,0054	4 931	27
25	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 110 мм	км	0,7965	1 859	1481
26	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	796,5	3	2390
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				223214
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				223214
		НДС 12%				26786
		ИТОГО С НДС 12%				250000

Принял:

Генподрядчик: ТОО «Ulytau Building»

Директор **Каракулова М. Б.**

Сдал:

Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY"

Директор **Жапаров И. Н.**