Наименование стройки - Строительство инжененерно-коммуникационной инфраструктуры к 4 этажному 56 квартирному жилому дому поз. 164 г. Сатпаев
Наименование объекта - Строительство инжененерно-коммуникационной инфраструктуры к 4 этажному 56 квартирному жилому дому поз. 164 г. Сатпаев

Генподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс", БИН: 080640020872

Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY" БИН 100840010422

Акт приемки выполненных работ Форма 2 октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	м³ грунта	1330	3,86	2,49	5134	3312	--	3671	9510
		НР - 72%; СП - 8%			1,37	2,46	1822	3272		705	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	133	80,55	--	10713	--	--	7714	19901
		НР - 72%; СП - 8%			80,55	--	10713	--		1474	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1330	0,20	0,20	266	266	--	186	492
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,20	--	266		40	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1330	4,77	0,67	6344	891	--	4562	11784
		НР - 72%; СП - 8%			4,10	0,66	5453	878		878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22457	4469	--	16133	41687
							17988	4416	--	3097	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				22457				
	Всего заработная плата		тенге					22404			
		Накладные расходы	тенге				16133				
		Сметная прибыль	тенге				3097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				41687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					22404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				41687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					22404			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	92	51,59	0,90	4746	83	--	4697	10198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			50,69	0,88	4663	81		755	
6	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка в траншеях	км трубопровода	0,68	16410,19	3555,05	11159	2417	--	10984	23914
		НР - 99%; СП - 8%			12855,14	3460,78	8741	2353		1771	
7	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-), диаметр 110 мм. Укладка в траншеях	км трубопровода	0,42	1705,47	22,96	716	10	--	709	1539
		НР - 99%; СП - 8%			1682,51	22,72	707	10		114	
8	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водопроводные стальные диаметром 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,074	68242,69	7425,02	5050	549	--	4990	10843
		НР - 99%; СП - 8%			60817,67	7298,59	4501	540		803	
9	1122-0601-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,074	10193,74	650,62	754	48	--	746	1620
		НР - 99%; СП - 8%			9543,12	641,07	706	47		120	
10	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	100,09	1,50	500	7	--	495	1075
		НР - 99%; СП - 8%			98,59	1,48	493	7		80	
11	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установка. указателя пожарного гидранта	шт	10	37,38	--	374	--	--	404	840
		НР - 108%; СП - 8%			37,38	--	374	--		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				23299	3114	--	23025	50029
							20185	3038	--	3705	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				23299				
	Всего заработная плата		тенге					23223			
		Накладные расходы	тенге				23025				
		Сметная прибыль	тенге				3705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				50029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					23223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				50029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					23223			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
12	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,5	928,70	72,36	17181	1338	--	16993	36908
		НР - 99%; СП - 8%			856,34	71,47	15842	1322		2734	
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	50,73	0,25	558	3	--	552	1199
		НР - 99%; СП - 8%			50,48	0,25	555	3		89	
14	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	124,18	1,27	1242	13	--	1229	2669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 29%, СП - 8%			122,91	1,26	1229	13		198	
15	1318-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Крышки люков, диаметр до 800 мм. Установка**	шт.	17	1273,59	0,02	21651	--	--	13207	37647
		НР - 61%, СП - 8%			1273,57	--	21651	--		2789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				40632	1354	--	31981	78423
							39277	1338	--	5810	
	Стоимость монтажных работ		тенге				21651				
	Всего заработная плата		тенге					21651			
		Накладные расходы	тенге				13207				
		Сметная прибыль	тенге				2789				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				37647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					21651			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18981				
	Всего заработная плата		тенге					18964			
		Накладные расходы	тенге				18774				
		Сметная прибыль	тенге				3021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				40776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					18964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				78423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	тенге					40615			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								165179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				77450				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8937			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8792			
		- Накладные расходы	тенге							71139	
		- Сметная прибыль	тенге							12612	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге								165 179
		НДС 12%	тенге								19 821
		ИТОГО С ндс 12%	тенге								185 000

Принял:
Генподрядчик: ТОО "ГИМАТС трансс"

Директор **Байбатыров К. Г.**

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY"

Директор **Елеубергенов Е.С.**