Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КУЛЬНАЗАРОВА БАХТЫКУЛ МАМЕТОВНА**

Подрядчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

**за ноябрь 2024**

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Суммарная смета для стройки - 30-2024. | 76 015 069,33 | 76 015 069,33 | 76 015 069,33 | 53 191 289,0 | 5 459 556,0 | 0,0 | 8 144 471,71 | 76 015 069,33 |
| ***В том числе:*** | | | | | | | | |
| **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)** | **3 297 859,92** | **3 297 859,92** | **3 297 859,92** | | | | | |
| **Сметная прибыль (5%)** | **2 824 457,45** | **2 824 457,45** | **2 824 457,45** | | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты (5%)** | **3 097 435,25** | **3 097 435,25** | **3 097 435,25** | | | | | |
| **Итого по суммарной смете** | **76 015 069,33** | **76 015 069,33** | **76 015 069,33** | **53 191 289,0** | **5 459 556,0** | | **8 144 471,71** | **76 015 069,33** |

М.П.

**Заказчик** **КУЛЬНАЗАРОВА БАХТЫКУЛ МАМЕТОВНА**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**КУЛЬНАЗАРОВА Б.М.**

М.П.

**Подрядчик** **ТОО "Astana Mix Building"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор Муталиев К.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КУЛЬНАЗАРОВА БАХТЫКУЛ МАМЕТОВНА**

Подрядчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

Объект : **Строительство торгового магазина и помещений бытового обслуживания населения в городе Атакент, Мактааралского района, Туркестанской области (с инженерными сетями)**

( наименование)

# Акт выполненных работ

**за ноябрь 2024 (месяц, год) на 30-2024 Суммарная смета для стройки - 30-2024 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Смета Э523: Строительные работы [02-01-01] | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м$^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 668,6895 | 336,0 | 224 680,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | м$^3$ | 11,9105 | 8 293,0 | 98 774,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0103-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 3 /ГАЛИЧНИКОВЫЙ ГРУНТ/** | м$^3$ | 236,01 | 539,0 | 127 209,0 | |
| 4 | 4 | 412-102-0219 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км** | т·км | 49 562,1 | 20,0 | 991 242,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство грунтовых подушек /ГАЛИЧНИКОВЫЙ ГРУНТ/ методом послойной укатки, грунты просадочные** | м$^3$ | 136,01 | 1 209,0 | 164 436,0 | |
| 6 | 6 | 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1** | м$^3$ | 400,131 | 75,0 | 30 010,0 | |
| 7 | 7 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | м$^3$ | 400,131 | 571,0 | 228 475,0 | |
| 8 | 8 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | м$^3$ | 44,459 | 3 281,0 | 145 870,0 | |
| 9 | 9 | 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | м$^3$ | 444,59 | 191,0 | 84 917,0 | |
| 10 | 10 | 6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м$^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 1** | м$^3$ | 236,01 | 372,0 | 87 796,0 | |
| 11 | 11 | 412-102-0203 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км** | т·км | 1 239,0525 | 106,0 | 131 340,0 | |
| 12 | 12 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство бетонной подготовки** | м$^3$ | 9,3 | 34 438,0 | 320 273,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 13 | 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | $м^3$ | 33,5 | 53 657,0 | 1 797 510,0 | |
| 14 | 14 | 214-210-0501 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1,2,3/ | т | 4,303658 | 287 330,0 | 1 236 570,0 | |
| 15 | 15 | 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм | т | 4,303658 | 80 131,0 | 344 856,0 | |
| 16 | 16 | 214-210-0501 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /Под перегородки/ | т | 0,034058 | 287 330,0 | 9 786,0 | |
| 17 | 17 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Под перегородки/ | т | 0,00744 | 291 882,0 | 2 172,0 | |
| 18 | 18 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 2,157 | 277 986,0 | 599 616,0 | |
| 19 | 19 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,44752 | 291 882,0 | 130 623,0 | |
| 20 | 20 | 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 2,60452 | 181 507,0 | 472 739,0 | |
| 21 | 21 | 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 33,06 | 4 085,0 | 135 050,0 | |
| 22 | 22 | 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная толщ.50мм | $м^2$ | 2,21 | 3 080,0 | 6 807,0 | |
| 23 | 23 | 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой | $м^3$ | 30,14 | 62 030,0 | 1 869 584,0 | |
| 24 | 24 | 6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Вычитается позиция: Расшивка швов при кладке из кирпича | $м^2$ | 234,578947 | -1 175,0 | -275 630,0 | |
| 25 | 25 | 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,06497 | 576 216,0 | 37 437,0 | |
| 26 | 26 | 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка стены внутренней | $м^3$ | 11,04 | 60 702,0 | 670 150,0 | |
| 27 | 27 | 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича | $м^2$ | 26,666667 | 12 385,0 | 330 267,0 | |
| 28 | 28 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01065 | 302 205,0 | 3 218,0 | |
| 29 | 29 | 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | $м^3$ | 16,174 | 75 287,0 | 1 217 692,0 | |
| 30 | 30 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1,60548 | 277 986,0 | 446 301,0 | |
| 31 | 31 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,14408 | 291 882,0 | 333 936,0 | |
| 32 | 32 | 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,032 | 2 159 287,0 | 69 097,0 | |
| 33 | 33 | 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке | $м^3$ | 2,468 | 125 480,0 | 309 685,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34 | 34 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,12752 | 277 986,0 | 35 449,0 | |
| 35 | 35 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1226 | 291 882,0 | 35 785,0 | |
| 36 | 36 | 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой | $м^3$ | 1,34 | 62 030,0 | 83 120,0 | |
| 37 | 37 | 6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Вычитается позиция: Расшивка швов при кладке из кирпича | $м^2$ | 5,36 | -1 175,0 | -6 298,0 | |
| 38 | 38 | 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,02058 | 576 216,0 | 11 859,0 | |
| 39 | 39 | 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | $м^3$ | 0,428 | 72 524,0 | 31 040,0 | |
| 40 | 40 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,03154 | 277 986,0 | 8 768,0 | |
| 41 | 41 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01591 | 291 882,0 | 4 644,0 | |
| 42 | 42 | 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 0,393 | 85 761,0 | 33 704,0 | |
| 43 | 43 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,03801 | 277 986,0 | 10 566,0 | |
| 44 | 44 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01749 | 291 882,0 | 5 105,0 | |
| 45 | 45 | 6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$ | шт. | 13 | 17 066,0 | 221 858,0 | |
| 46 | 46 | 6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 5 $м^2$ | шт. | 13 | 13 117,0 | 170 521,0 | |
| 47 | 47 | 222-203-0303 *РСНБ РК 2022* | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6(4,5) кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 228,2382 | 11 075,0 | 2 527 738,0 | Казахстан |
| 48 | 48 | 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 10,259 | 86 683,0 | 889 281,0 | |
| 49 | 49 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,573302 | 282 360,0 | 161 878,0 | |
| 50 | 50 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,118015 | 291 882,0 | 34 447,0 | |
| 51 | 51 | 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | $м^2$ | 111,2 | 1 974,0 | 219 509,0 | |
| 52 | 52 | 6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой | $м^2$ | 111,2 | 1 044,0 | 116 093,0 | |
| 53 | 53 | 261-105-0703 *РСНБ РК 2022* | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$ | $м^2$ | 244,64 | 120,0 | 29 357,0 | |
| 54 | 54 | 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ | 111,2 | 3 343,0 | 371 742,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55 | 55 | 234-101-0306 *РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м$^3$ (Минплита URCA П85ГФ об.в.85кг/м$^3$) | м$^3$ | 18,7872 | 55 733,0 | 1 047 067,0 | |
| 56 | 56 | 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15(30) мм | м$^2$ | 111,2 | 1 876,0 | 208 611,0 | |
| 57 | 57 | 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | м$^2$ | 111,2 | 479,0 | 53 265,0 | |
| 58 | 58 | 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,128992 | 59 305,0 | 7 650,0 | |
| 59 | 59 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,128992 | 302 205,0 | 38 982,0 | |
| 60 | 60 | 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка стропилы с изготовлением | м$^3$ | 7,348 | 255 491,0 | 1 877 348,0 | |
| 61 | 61 | 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка прогона по фермам из брусьев+коньковый брус | м$^3$ | 2,318 | 195 376,0 | 452 882,0 | |
| 62 | 62 | 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | м$^3$ | 9,666 | 9 244,0 | 89 353,0 | |
| 63 | 63 | 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство элементов каркаса из брусьев /стойки, раскосы, связи жесткости/ | м$^3$ | 1,925 | 233 167,0 | 448 846,0 | |
| 64 | 64 | 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады | м$^3$ | 1,925 | 17 465,0 | 33 620,0 | |
| 65 | 65 | 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон | м$^2$ | 267,65 | 11 794,0 | 3 156 664,0 | |
| 66 | 66 | 215-204-0401 *РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м$^3$ | 1,305 | 109 237,0 | 142 554,0 | |
| 67 | 67 | 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | м$^2$ | 267,65 | 334,0 | 89 395,0 | |
| 68 | 68 | 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство элементов каркаса из брусьев | м$^3$ | 0,23 | 233 167,0 | 53 628,0 | |
| 69 | 69 | 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады | м$^3$ | 0,23 | 17 465,0 | 4 017,0 | |
| 70 | 70 | 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство карнизов | м$^2$ | 69,8 | 6 531,0 | 455 864,0 | |
| 71 | 71 | 215-204-0202 *РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м$^3$ | 1,396 | 109 237,0 | 152 495,0 | |
| 72 | 72 | 215-204-0502 *РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м$^3$ | 0,648 | 109 237,0 | 70 786,0 | |
| 73 | 73 | 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | м$^3$ | 2,044 | 9 244,0 | 18 895,0 | |
| 74 | 74 | 6112-0302-0319 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска улучшенная масляным составом по дереву, потолок | м$^2$ | 69,8 | 3 536,0 | 246 813,0 | |
| 75 | 75 | 214-210-0601 *РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,03276 | 299 236,0 | 9 803,0 | |
| 76 | 76 | 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0,07748 | 181 507,0 | 14 063,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 77 | 261-107-0212 *РСНБ РК 2022* | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,07748 | 308 830,0 | 23 928,0 | |
| 78 | 78 | 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 4,55 | 84 840,0 | 386 022,0 | |
| 79 | 79 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,32032 | 277 986,0 | 89 044,0 | |
| 80 | 80 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2457 | 291 882,0 | 71 715,0 | |
| 81 | 81 | 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка досок ходовых | м | 34 | 170,0 | 5 780,0 | |
| 82 | 82 | 215-202-0703 *РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,068 | 109 237,0 | 7 428,0 | |
| 83 | 83 | 215-204-0403 *РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,4896 | 109 237,0 | 53 482,0 | |
| 84 | 84 | 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады | $м^3$ | 0,5576 | 17 465,0 | 9 738,0 | |
| 85 | 85 | 6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство желобов настенных /труба с воронкой/ | м | 44 | 9 403,0 | 413 732,0 | |
| 86 | 86 | 6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство желобов подвесных /Л-1/ | м | 97 | 2 342,0 | 227 174,0 | |
| 87 | 87 | 214-105-0104 *РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3(4) мм | т | 0,47094 | 445 068,0 | 209 600,0 | |
| 88 | 88 | 1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж | т конструкций | 0,03136 | 511 672,0 | 16 046,0 | |
| 89 | 89 | 222-509-1003 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02176 | 1 178 569,0 | 25 646,0 | Казахстан |
| 90 | 90 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0096 | 291 882,0 | 2 802,0 | |
| 91 | 91 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,90944 | 383,0 | 348,0 | |
| 92 | 92 | 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02758 | 221 741,0 | 6 116,0 | |
| 93 | 93 | 222-509-0701 *РСНБ РК 2022* | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,02758 | 1 139 033,0 | 31 415,0 | Казахстан |
| 94 | 94 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,79982 | 383,0 | 306,0 | |
| 95 | 95 | 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство слуховых окон | шт. | 1 | 30 833,0 | 30 833,0 | |
| 96 | 96 | 215-204-0503 *РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,31 | 109 237,0 | 33 863,0 | |
| 97 | 97 | 215-204-0403 *РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,043 | 109 237,0 | 4 697,0 | |
| 98 | 98 | 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 0,257 | 9 244,0 | 2 376,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 99 | 99 | 6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена /ПОДШИВКА/ | м$^2$ | 1,44 | 2 906,0 | 4 185,0 | |
| 100 | 100 | 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон | м$^2$ | 5,81 | 10 424,0 | 60 563,0 | |
| 101 | 101 | 215-202-0702 *РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м$^3$ | 0,055 | 109 237,0 | 6 008,0 | |
| 102 | 102 | 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | м$^2$ | 5,81 | 334,0 | 1 941,0 | |
| 103 | 103 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | м$^2$ | 4,65 | 7 124,0 | 33 127,0 | |
| 104 | 104 | 223-502-0201 *РСНБ РК 2022* | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 2 | 543,0 | 1 086,0 | |
| 105 | 105 | 223-502-0501 *РСНБ РК 2022* | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ /ЗАДВИЖКИ/ | шт. | 2 | 750,0 | 1 500,0 | |
| 106 | 106 | 261-107-0629 *РСНБ РК 2022* | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 1 090,0 | 1 090,0 | |
| 107 | 107 | 6108-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Остекление фрамуги с одним переплетом толщина стекла 3 мм | м$^2$ | 0,2 | 5 088,0 | 1 018,0 | |
| 108 | 108 | 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство элементов каркаса из брусьев /лестница/ | м$^3$ | 0,0175 | 233 167,0 | 4 080,0 | |
| 109 | 109 | 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады | м$^3$ | 0,0175 | 17 465,0 | 306,0 | |
| 110 | 110 | 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м$^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м$^2$ | 15,84 | 7 119,0 | 112 765,0 | |
| 111 | 111 | 223-102-0308 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой | м$^2$ | 15,84 | 44 380,0 | 702 979,0 | |
| 112 | 112 | 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 9,3 | 3 108,0 | 28 904,0 | |
| 113 | 113 | 223-501-0116 *РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм | м | 9,3 | 2 317,0 | 21 548,0 | |
| 114 | 114 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | м$^2$ | 7,42 | 7 124,0 | 52 860,0 | |
| 115 | 115 | 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная | м$^2$ | 15,12 | 10 762,0 | 162 721,0 | |
| 116 | 116 | 223-207-0101 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м$^2$ | 8,4 | 67 180,0 | 564 312,0 | |
| 117 | 117 | 223-207-0103 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | м$^2$ | 6,72 | 33 248,0 | 223 427,0 | |
| 118 | 118 | 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м$^2$ | м$^2$ | 7,56 | 5 449,0 | 41 194,0 | |
| 119 | 119 | 223-201-0103 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м$^2$ | 7,56 | 12 298,0 | 92 973,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 120 | 120 | 223-502-0903 *РСНБ РК 2022* | Ручка на планке | пара | 4 | 3 254,0 | 13 016,0 | |
| 121 | 121 | 223-502-0201 *РСНБ РК 2022* | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 8 | 543,0 | 4 344,0 | |
| 122 | 122 | 6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м$^2$ | м$^2$ | 6,72 | 5 520,0 | 37 094,0 | |
| 123 | 123 | 223-203-0202 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный | м$^2$ | 6,72 | 54 733,0 | 367 806,0 | |
| 124 | 124 | 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м$^2$ | 80,08 | 1 937,0 | 155 115,0 | |
| 125 | 125 | 6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом | м$^2$ | 80,08 | 6 754,0 | 540 860,0 | |
| 126 | 126 | 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике | м | 85,6856 | 689,0 | 59 037,0 | |
| 127 | 127 | 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м$^2$ | 19,08 | 1 937,0 | 36 958,0 | |
| 128 | 128 | 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м$^2$ | 19,08 | 5 358,0 | 102 231,0 | |
| 129 | 129 | 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной поризованной толщина 20(40) мм | м$^2$ | 19,08 | 1 937,0 | 36 958,0 | |
| 130 | 130 | 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной поризованной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | м$^2$ | 19,08 | 628,0 | 11 982,0 | |
| 131 | 131 | 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе | м$^2$ | 19,08 | 5 466,0 | 104 291,0 | |
| 132 | 132 | 233-202-0103 *РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м$^2$ | 19,4616 | 3 066,0 | 59 669,0 | |
| 133 | 133 | 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса из плиток керамических | м | 20,034 | 1 255,0 | 25 143,0 | |
| 134 | 134 | 232-201-0101 *РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м$^2$ | 2,023434 | 2 549,0 | 5 158,0 | |
| 135 | 135 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | м$^3$ | 1,2672 | 48 212,0 | 61 094,0 | |
| 136 | 136 | 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий бетонных, толщина 30(20) мм | м$^2$ | 15,84 | 2 741,0 | 43 417,0 | |
| 137 | 137 | 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 | м$^2$ | 15,84 | -362,0 | -5 734,0 | |
| 138 | 138 | 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз | м$^2$ | 165 | 2 338,0 | 385 770,0 | |
| 139 | 139 | 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок | м$^2$ | 165 | 2 561,0 | 422 565,0 | |
| 140 | 140 | 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | м$^2$ | 202,6 | 4 501,0 | 911 903,0 | |
| 141 | 141 | 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой) | м$^2$ | 202,6 | 1 587,0 | 321 526,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 142 | 142 | 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена | м$^2$ | 202,6 | 2 072,0 | 419 787,0 | |
| 143 | 143 | 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м$^2$ | 58,25 | 10 291,0 | 599 451,0 | |
| 144 | 144 | 6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного | м$^2$ | 58 | 10 104,0 | 586 032,0 | |
| 145 | 145 | 6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м$^2$ | 58 | 4 251,0 | 246 558,0 | |
| 146 | 146 | 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена | м$^2$ | 58 | 2 072,0 | 120 176,0 | |
| 147 | 147 | 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена /ЦОКОЛЬ/ | м$^2$ | 41,51 | 9 016,0 | 374 254,0 | |
| 148 | 148 | 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022* | Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | м$^2$ | 244,1 | 11 154,0 | 2 722 691,0 | |
| 149 | 149 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,595604 | 302 205,0 | 179 995,0 | |
| 150 | 150 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,019 | 291 882,0 | 5 546,0 | |
| 151 | 151 | 234-101-0304 *РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м$^3$ /ISOVER OL-P/ | м$^3$ | 24,41 | 37 156,0 | 906 978,0 | |
| 152 | 152 | 6112-0303-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска поверхности фасада с люлек по подготовленной поверхности, акриловая | м$^2$ | 285,61 | 944,0 | 269 616,0 | |
| 153 | 153 | 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т | 0,05976 | 314 758,0 | 18 810,0 | |
| 154 | 154 | 222-525-0101 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,05622 | 1 131 473,0 | 63 611,0 | Казахстан |
| 155 | 155 | 222-525-0401 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,00354 | 1 130 290,0 | 4 001,0 | Казахстан |
| 156 | 156 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м$^2$ | 1,73304 | 246,0 | 426,0 | |
| 157 | 157 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 1,73304 | 383,0 | 664,0 | |
| 158 | 158 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | м$^2$ | 0,95 | 7 124,0 | 6 768,0 | |
| 159 | 159 | 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон | м$^2$ | 2,85 | 10 424,0 | 29 708,0 | |
| 160 | 160 | 215-204-0401 *РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м$^3$ | 0,024 | 109 237,0 | 2 622,0 | |
| 161 | 161 | 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | м$^2$ | 2,85 | 334,0 | 952,0 | |
| 162 | 162 | 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,00596 | 1 452 794,0 | 8 659,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э523: Строительные работы [02-01-01] | | | | 40 089 441,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Смета Э533: Внутренние сети водопровода и канализации [02-01-02] | | | | | |
| 163 | 1 | 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм | м | 15 | 1 278,0 | 19 170,0 | |
| 164 | 2 | 241-205-1303 *РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм | м | 14,85 | 335,0 | 4 975,0 | Казахстан |
| 165 | 3 | 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм | м | 5 | 1 164,0 | 5 820,0 | |
| 166 | 4 | 241-205-1302 *РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | м | 4,95 | 207,0 | 1 025,0 | Казахстан |
| 167 | 5 | 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 12 | 729,0 | 8 748,0 | |
| 168 | 6 | 241-205-1301 *РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 11,88 | 136,0 | 1 616,0 | Казахстан |
| 169 | 7 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 32 | 345,0 | 11 040,0 | |
| 170 | 8 | 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | км | 0,032 | 239 101,0 | 7 651,0 | |
| 171 | 9 | 242-301-1204 *РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 2 | 3 934,0 | 7 868,0 | |
| 172 | 10 | 242-301-1203 *РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 2 | 2 628,0 | 5 256,0 | |
| 173 | 11 | 242-301-1202 *РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 5 | 2 063,0 | 10 315,0 | |
| 174 | 12 | 6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка смесителя | шт. | 3 | 3 816,0 | 11 448,0 | |
| 175 | 13 | 244-104-0408 *РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 2 | 6 779,0 | 13 558,0 | |
| 176 | 14 | 244-104-0505 *РСНБ РК 2022* | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 1 | 9 945,0 | 9 945,0 | |
| 177 | 15 | 241-221-0104 *РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 30 | 10,0 | 300,0 | Казахстан |
| 178 | 16 | 241-221-0103 *РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 10 | 6,0 | 60,0 | Казахстан |
| 179 | 17 | 241-221-0102 *РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 24 | 5,0 | 120,0 | Казахстан |
| 180 | 18 | 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба /Бетонные упоры из бетона кл.В7,5/ | $м^3$ | 0,045 | 53 863,0 | 2 424,0 | |
| 181 | 19 | 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре L=0,4м | м подводок | 1,6 | 1 393,0 | 2 229,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 182 | 20 | 6114-0102-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 350 до 400 мм /ФУТЛЯР/ | м | 0,5 | 16 985,0 | 8 493,0 | |
| 183 | 21 | 241-102-0255 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х5,0 мм | м | 0,5 | 40 367,0 | 20 184,0 | |
| 184 | 22 | 242-301-1204 *РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 3 | 3 934,0 | 11 802,0 | |
| 185 | 23 | 6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 4 | 2 929,0 | 11 716,0 | |
| 186 | 24 | 241-101-0404 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 4 | 1 718,0 | 6 872,0 | |
| 187 | 25 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 4 | 345,0 | 1 380,0 | |
| 188 | 26 | 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | км | 0,004 | 239 101,0 | 956,0 | |
| 189 | 27 | 6114-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм | узел | 1 | 42 586,0 | 42 586,0 | |
| 190 | 28 | 244-301-0505 *РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32 | шт. | 1 | 36 040,0 | 36 040,0 | Казахстан |
| 191 | 29 | 242-301-1201 *РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 1 695,0 | 1 695,0 | |
| 192 | 30 | 241-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм | м | 2 | 415,0 | 830,0 | |
| 193 | 31 | 6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм | шт. | 1 | 4 557,0 | 4 557,0 | |
| 194 | 32 | 242-404-0304 *РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 1 | 36 643,0 | 36 643,0 | |
| 195 | 33 | 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм | м | 5 | 1 164,0 | 5 820,0 | |
| 196 | 34 | 241-205-1302 *РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | м | 4,95 | 207,0 | 1 025,0 | Казахстан |
| 197 | 35 | 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 8 | 729,0 | 5 832,0 | |
| 198 | 36 | 241-205-1301 *РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 7,92 | 136,0 | 1 077,0 | Казахстан |
| 199 | 37 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 13 | 345,0 | 4 485,0 | |
| 200 | 38 | 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | км | 0,013 | 239 101,0 | 3 108,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 201 | 39 | 242-301-1203 *РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 3 | 2 628,0 | 7 884,0 | |
| 202 | 40 | 242-301-1202 *РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 5 | 2 063,0 | 10 315,0 | |
| 203 | 41 | 241-221-0103 *РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 10 | 6,0 | 60,0 | Казахстан |
| 204 | 42 | 241-221-0102 *РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 16 | 5,0 | 80,0 | Казахстан |
| 205 | 43 | 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре L=0,4м | м подводок | 1,2 | 1 393,0 | 1 672,0 | |
| 206 | 44 | 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 15 | 3 143,0 | 47 145,0 | |
| 207 | 45 | 241-203-0407 *РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм | м | 14,97 | 1 081,0 | 16 183,0 | Казахстан |
| 208 | 46 | 6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм /ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВЫПУСКА/ | м | 3 | 29 759,0 | 89 277,0 | |
| 209 | 47 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 1,47 | 6 911,0 | 10 159,0 | |
| 210 | 48 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 1,44645 | 3 281,0 | 4 746,0 | |
| 211 | 49 | 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 5 | 3 269,0 | 16 345,0 | |
| 212 | 50 | 241-203-0402 *РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 4,99 | 511,0 | 2 550,0 | Казахстан |
| 213 | 51 | 241-220-0204 *РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 597,0 | 597,0 | Казахстан |
| 214 | 52 | 241-208-3603 *РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 345,0 | 2 070,0 | Казахстан |
| 215 | 53 | 241-208-3601 *РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 98,0 | 588,0 | Казахстан |
| 216 | 54 | 241-208-3603 *РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 345,0 | 1 380,0 | Казахстан |
| 217 | 55 | 241-208-3601 *РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 98,0 | 588,0 | Казахстан |
| 218 | 56 | 241-209-2506 *РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 5 | 364,0 | 1 820,0 | Казахстан |
| 219 | 57 | 241-209-2501 *РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 105,0 | 420,0 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 220 | 58 | 241-209-2504 *РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 249,0 | 996,0 | Казахстан |
| 221 | 59 | 241-209-2406 *РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 231,0 | 693,0 | Казахстан |
| 222 | 60 | 241-209-2404 *РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 163,0 | 652,0 | Казахстан |
| 223 | 61 | 241-209-2401 *РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 65,0 | 260,0 | Казахстан |
| 224 | 62 | 241-212-0402 *РСНБ РК 2022* | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 2 | 430,0 | 860,0 | Казахстан |
| 225 | 63 | 241-506-0101 *РСНБ РК 2022* | Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм | шт. | 4 | 3 502,0 | 14 008,0 | |
| 226 | 64 | 241-220-0204 *РСНБ РК 2022* | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 597,0 | 597,0 | Казахстан |
| 227 | 65 | 241-220-0201 *РСНБ РК 2022* | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 3 | 341,0 | 1 023,0 | Казахстан |
| 228 | 66 | 6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка умывальника | комплект | 1 | 6 266,0 | 6 266,0 | |
| 229 | 67 | 244-101-0102 *РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм | комплект | 1 | 10 871,0 | 10 871,0 | |
| 230 | 68 | 244-104-0101 *РСНБ РК 2022* | Пьедестал для умывальника | шт. | 1 | 9 054,0 | 9 054,0 | |
| 231 | 69 | 6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка ванн купальных стальных | комплект | 1 | 11 698,0 | 11 698,0 | |
| 232 | 70 | 244-102-0202 *РСНБ РК 2022* | Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм | шт. | 1 | 46 025,0 | 46 025,0 | |
| 233 | 71 | 6115-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым | комплект | 1 | 17 977,0 | 17 977,0 | |
| 234 | 72 | 244-101-0302 *РСНБ РК 2022* | Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм | комплект | 1 | 64 823,0 | 64 823,0 | |
| 235 | 73 | 244-101-0701 *РСНБ РК 2022* | Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм | комплект | 1 | 14 480,0 | 14 480,0 | |
| 236 | 74 | 6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка мойки на одно отделение | комплект | 1 | 5 363,0 | 5 363,0 | |
| 237 | 75 | 244-102-0401 *РСНБ РК 2022* | Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм | шт. | 1 | 7 966,0 | 7 966,0 | |
| 238 | 76 | 244-104-0601 *РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 1 | 2 071,0 | 2 071,0 | Казахстан |
| 239 | 77 | 6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка трапов, диаметр 50 мм. | комплект | 1 | 32 113,0 | 32 113,0 | |
| 240 | 78 | 241-216-0203 *РСНБ РК 2022* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 30 | 186,0 | 5 580,0 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 241 | 79 | 241-216-0201 *РСНБ РК 2022* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 10 | 62,0 | 620,0 | Казахстан |
| 242 | 80 | 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба /Бетонные упоры из бетона кл.В7,5/ | $м^3$ | 0,045 | 53 863,0 | 2 424,0 | |
| 243 | 81 | 6114-0102-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 350 до 400 мм /ФУТЛЯР/ | м | 0,5 | 16 985,0 | 8 493,0 | |
| 244 | 82 | 241-102-0255 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х5,0 мм | м | 0,5 | 40 367,0 | 20 184,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э533: Внутренние сети водопровода и канализации [02-01-02] | | | | 827 645,0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Смета Э543: Отопление и вентиляция [02-01-03] | | | | | |
| 245 | 1 | 6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нагреватели индивидуальные водоводяные /ЭЛЕКТРОКОТЕЛ/. Установка | комплект | 4 | 42 344,0 | 169 376,0 | |
| 246 | 2 | 513-108-0134 *РСНБ РК 2022* | Котел электрический ЭВН-К-60ЭЗ мощность 60 кВт | комплект | 4 | 404 779,0 | 1 619 116,0 | Казахстан |
| 247 | 3 | 6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм. | шт. | 12 | 1 695,0 | 20 340,0 | |
| 248 | 4 | 242-204-0502 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной Х3777 Danfoss, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 8 | 11 155,0 | 89 240,0 | |
| 249 | 5 | 242-204-0501 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной Х3777 Danfoss, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 10 183,0 | 40 732,0 | |
| 250 | 6 | 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 2,44 | 2 791,0 | 6 810,0 | |
| 251 | 7 | 245-102-0105 *РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт | секция | 152 | 2 231,0 | 339 112,0 | |
| 252 | 8 | 6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных | шт. | 32 | 1 839,0 | 58 848,0 | |
| 253 | 9 | 245-510-0208 *СпрСЦ 08.2024* | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N" | шт. | 32 | 9 177,0 | 293 664,0 | |
| 254 | 10 | 245-405-2302 *РСНБ РК 2022* | Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным дистанционным RA2990 Danfoss | шт. | 32 | 11 464,0 | 366 848,0 | |
| 255 | 11 | 6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм | шт. | 32 | 2 260,0 | 72 320,0 | |
| 256 | 12 | 245-405-3401 *РСНБ РК 2022* | Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15 | шт. | 32 | 7 353,0 | 235 296,0 | |
| 257 | 13 | 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка кранов воздушных | шт. | 32 | 864,0 | 27 648,0 | |
| 258 | 14 | 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 110,8 | 734,0 | 81 327,0 | |
| 259 | 15 | 241-205-1102 *РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 109,692 | 208,0 | 22 816,0 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 260 | 16 | 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм | м | 46,6 | 1 169,0 | 54 475,0 | |
| 261 | 17 | 241-205-1103 *РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 46,134 | 337,0 | 15 547,0 | Казахстан |
| 262 | 18 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 157,4 | 345,0 | 54 303,0 | |
| 263 | 19 | 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | км | 0,1574 | 239 101,0 | 37 634,0 | |
| 264 | 20 | 241-208-2701 *РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм | шт. | 24 | 46,0 | 1 104,0 | |
| 265 | 21 | 241-208-2702 *РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм | шт. | 24 | 83,0 | 1 992,0 | |
| 266 | 22 | 241-211-1101 *РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная | шт. | 12 | 19,0 | 228,0 | Казахстан |
| 267 | 23 | 241-211-1102 *РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная | шт. | 6 | 24,0 | 144,0 | Казахстан |
| 268 | 24 | 241-211-1203 *РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм | шт. | 10 | 17,0 | 170,0 | Казахстан |
| 269 | 25 | 241-219-0101 *РСНБ РК 2022* | Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм | шт. | 20 | 53,0 | 1 060,0 | |
| 270 | 26 | 241-221-0102 *РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 27 | 5,0 | 135,0 | Казахстан |
| 271 | 27 | 241-221-0103 *РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 12 | 6,0 | 72,0 | Казахстан |
| 272 | 28 | 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т | шт. | 8 | 21 271,0 | 170 168,0 | |
| 273 | 29 | 246-409-0301 *РСНБ РК 2022* | Вентилятор настенный приточно-вытяжной ANTEY 200 | шт. | 8 | 8 858,0 | 70 864,0 | Казахстан |
| | | | ИТОГО по смете Э543: Отопление и вентиляция [02-01-03] | | | | 3 851 389,0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Смета Э553: Силовое электрооборудование и электроосвещение [02-01-04] | | | | | |
| 274 | 1 | 6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 6 | 15 070,0 | 90 420,0 | |
| 275 | 2 | 247-201-0501 *РСНБ РК 2022* | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66 | шт. | 6 | 13 690,0 | 82 140,0 | |
| 276 | 3 | 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчика на готовое основание, однофазного | шт. | 6 | 2 168,0 | 13 008,0 | |
| 277 | 4 | 247-301-0121 *РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 | шт. | 6 | 14 099,0 | 84 594,0 | Казахстан |
| 278 | 5 | 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 36 | 5 834,0 | 210 024,0 | |
| 279 | 6 | 247-204-1810 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 80А 10 кА "С" | шт. | 6 | 2 861,0 | 17 166,0 | |
| 280 | 7 | 247-204-0718 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С" | шт. | 24 | 715,0 | 17 160,0 | |
| 281 | 8 | 247-204-0715 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 6 | 563,0 | 3 378,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 303 | 30 | 1121-0401-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Патроны подвесные. Установка | шт. | 8 | 1 494,0 | 11 952,0 | |
| 304 | 31 | 247-213-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Патрон карболитовый подвесной Н-001 тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 | шт. | 8 | 191,0 | 1 528,0 | |
| 305 | 32 | 6119-0301-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм | м | 47 | 1 538,0 | 72 286,0 | |
| 306 | 33 | 241-207-1705<br>*СпрСЦ 08.2024* | Труба гофрированная ПНД с зондом диаметром 40 мм | м | 47,47 | 438,0 | 20 792,0 | |
| 307 | 34 | 6119-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм | м | 8 | 1 516,0 | 12 128,0 | |
| 308 | 35 | 241-207-1704<br>*СпрСЦ 08.2024* | Труба гофрированная ПНД с зондом диаметром 32 мм | м | 8,08 | 303,0 | 2 448,0 | |
| 309 | 36 | 6119-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 220 | 1 283,0 | 282 260,0 | |
| 310 | 37 | 241-207-1703<br>*СпрСЦ 08.2024* | Труба гофрированная ПНД с зондом диаметром 25 мм | м | 222,2 | 204,0 | 45 329,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э553: Силовое электрооборудование и электроосвещение [02-01-04] | | | | 2 954 400,0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Смета Э563: Пожарная сигнализация [02-01-05] | | | | | |
| 311 | 1 | 6125-0601-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного | шт. | 1 | 15 424,0 | 15 424,0 | |
| 312 | 2 | 248-303-0234<br>*СпрСЦ 08.2024* | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ШКОПУ R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 | 250 112,0 | 250 112,0 | |
| 313 | 3 | 6125-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный | шт. | 1 | 8 586,0 | 8 586,0 | |
| 314 | 4 | 248-303-1101<br>*СпрСЦ 08.2024* | Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 | 122 969,0 | 122 969,0 | |
| 315 | 5 | 6125-0202-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 59 152,0 | 473 216,0 | |
| 316 | 6 | 248-306-0391<br>*СпрСЦ 08.2024* | Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР (К2) | шт. | 1 | 44 430,0 | 44 430,0 | |
| 317 | 7 | 248-306-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Блок питания БР-12 2х12 | шт. | 1 | 21 627,0 | 21 627,0 | |
| 318 | 8 | 6401-0105-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1 | шт. | 2 | 10 869,0 | 21 738,0 | |
| 319 | 9 | 248-306-0382<br>*СпрСЦ 08.2024* | Аккумулятор 12 В, 12 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ DTM-1212 | шт. | 2 | 47 844,0 | 95 688,0 | |
| 320 | 10 | 6125-0601-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении | шт. | 10 | 9 726,0 | 97 260,0 | |
| 321 | 11 | 248-302-0216<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный | шт. | 10 | 22 683,0 | 226 830,0 | |
| 322 | 12 | 6125-0601-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки | шт. | 10 | 4 659,0 | 46 590,0 | |
| 323 | 13 | 248-304-0233<br>*СпрСЦ 08.2024* | Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124Б-R3, свето-звук в базе | шт. | 10 | 24 322,0 | 243 220,0 | |
| 324 | 14 | 6125-0601-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении | шт. | 2 | 4 867,0 | 9 734,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 282 | 9 | 6401-0303-0404<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 4 | 15 070,0 | 60 280,0 | |
| 283 | 10 | 247-201-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41 | шт. | 4 | 5 967,0 | 23 868,0 | |
| 284 | 11 | 6401-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 112 | 5 834,0 | 653 408,0 | |
| 285 | 12 | 247-204-0717<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С" | шт. | 16 | 626,0 | 10 016,0 | |
| 286 | 13 | 247-204-0713<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 32 | 522,0 | 16 704,0 | |
| 287 | 14 | 247-204-2810<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 48 | 3 554,0 | 170 592,0 | |
| 288 | 15 | 247-204-2818<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА | шт. | 16 | 3 600,0 | 57 600,0 | |
| 289 | 16 | 6119-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке | шт. | 10 | 2 113,0 | 21 130,0 | |
| 290 | 17 | 247-102-0172<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник офисный для светодиодных ламп НББ 06-60-002, мощностью 15 Вт, IP40 | шт. | 10 | 11 929,0 | 119 290,0 | |
| 291 | 18 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 92 | 1 053,0 | 96 876,0 | |
| 292 | 19 | 247-212-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный ВС10-1-0-ГБ, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 24 | 478,0 | 11 472,0 | |
| 293 | 20 | 247-212-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный ВС10-2-0-ГБ, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 8 | 536,0 | 4 288,0 | |
| 294 | 21 | 247-214-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки РС16-223-БИ, с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 56 | 846,0 | 47 376,0 | |
| 295 | 22 | 247-214-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки ССИ-423, с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 4 | 613,0 | 2 452,0 | |
| 296 | 23 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 275 | 742,0 | 204 050,0 | |
| 297 | 24 | 243-107-0506<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66 | м | 47 | 3 639,0 | 171 033,0 | Казахстан |
| 298 | 25 | 243-107-0505<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66 | м | 8 | 2 181,0 | 17 448,0 | Казахстан |
| 299 | 26 | 243-107-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 | м | 100 | 1 340,0 | 134 000,0 | Казахстан |
| 300 | 27 | 243-107-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 | м | 120 | 939,0 | 112 680,0 | Казахстан |
| 301 | 28 | 247-202-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм | шт. | 92 | 170,0 | 15 640,0 | |
| 302 | 29 | 243-906-2202<br>*РСНБ РК 2022* | Колодка клеммная соединительная на 4 контакта КП4х10 | шт. | 16 | 2 349,0 | 37 584,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 325 | 15 | 248-302-0536<br>*СпрСЦ 08.2024* | Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3 | шт. | 2 | 6 564,0 | 13 128,0 | |
| 326 | 16 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 2 718,0 | 5 436,0 | |
| 327 | 17 | 248-304-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35 | шт. | 2 | 2 754,0 | 5 508,0 | |
| 328 | 18 | 1311-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 5 | 2 538,0 | 12 690,0 | |
| 329 | 19 | 248-306-0833<br>*СпрСЦ 08.2024* | Модуль контроля и управления РМ-5К-R3, адресный модуль релейный с контроллером целостности цепи | шт. | 1 | 27 184,0 | 27 184,0 | |
| 330 | 20 | 248-303-1201<br>*СпрСЦ 08.2024* | Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 прот.R3 | шт. | 4 | 7 081,0 | 28 324,0 | Казахстан |
| 331 | 21 | 261-404-0590<br>*РСНБ РК 2022* | Резисторы (оконечное устройство) С1-4 0,25 Вт, 5% 560Ом ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 20 | 63,0 | 1 260,0 | |
| 332 | 22 | 261-404-0590<br>*РСНБ РК 2022* | Резисторы (оконечное устройство) С1-4 0,25 Вт, 5% 240Ом ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | 63,0 | 378,0 | |
| 333 | 23 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 120 | 867,0 | 104 040,0 | |
| 334 | 24 | 243-305-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 40 | 86,0 | 3 440,0 | |
| 335 | 25 | 243-305-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 80 | 118,0 | 9 440,0 | |
| 336 | 26 | 6125-0602-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж на стене коробки ответвительной/разветвительной | шт. | 17 | 2 469,0 | 41 973,0 | |
| 337 | 27 | 248-306-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 17 | 282,0 | 4 794,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э563: Пожарная сигнализация [02-01-05] | | | | 1 935 019,0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Смета Э573: Системы связи [02-01-06] | | | | | |
| 338 | 1 | 1310-0408-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка этажная. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 16 351,0 | 16 351,0 | |
| 339 | 2 | 243-901-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распределительная этажная ОК-ЕР3-16 | шт. | 1 | 21 910,0 | 21 910,0 | |
| 340 | 3 | 248-404-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Сплиттер 1/8 А-Оптик PLC 1х8 SC/APC | шт. | 1 | 3 624,0 | 3 624,0 | |
| 341 | 4 | 1310-0408-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка оптическая абонентская. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 4 055,0 | 40 550,0 | |
| 342 | 5 | 247-214-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка абонентская оптическая РА-SC/APC-1-1-1 | шт. | 10 | 829,0 | 8 290,0 | |
| 343 | 6 | 243-906-2414<br>*СпрСЦ 08.2024* | Патч-корд волоконно-оптический КС-FTTH-П-2-G.657.A2-FF-0,08-10М-LSZH | шт. | 1 | 10 546,0 | 10 546,0 | |
| 344 | 7 | 243-906-2417<br>*СпрСЦ 08.2024* | Патч-корд волоконно-оптический КС-FTTH-П-2-G.657.A2-FF-0,08-25М-LSZH | шт. | 1 | 18 193,0 | 18 193,0 | |
| 345 | 8 | 243-906-2418<br>*СпрСЦ 08.2024* | Патч-корд волоконно-оптический КС-FTTH-П-2-G.657.A2-FF-0,08-30М-LSZH | шт. | 1 | 20 749,0 | 20 749,0 | |
| 346 | 9 | 243-906-2409<br>*СпрСЦ 08.2024* | Патч-корд волоконно-оптический КС-FTTH-П-2-G.657.A2-FF-0,08-45М-LSZH | шт. | 1 | 25 005,0 | 25 005,0 | |
| 347 | 10 | 1121-0101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 110 | 1 283,0 | 141 130,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 348 | 11 | 241-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 111,1 | 88,0 | 9 777,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э573: Системы связи [02-01-06] | | | | 316 125,0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Смета Э583: Наружные сети электроснабжения [04-01] | | | | | |
| 349 | 1 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 51 511,0 | 51 511,0 | |
| 350 | 2 | 225-204-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 | 81 371,0 | 162 742,0 | Казахстан |
| 351 | 3 | 1133-0203-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты анкерные объемом до 0,2 м$^3$ для опор. Установка | шт. | 2 | 8 160,0 | 16 320,0 | |
| 352 | 4 | 225-204-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | 5 194,0 | 10 388,0 | Казахстан |
| 353 | 5 | 252-207-0268<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 12 765,0 | 25 530,0 | Казахстан |
| 354 | 6 | 252-301-0906<br>*РСНБ РК 2022* | Комплект металлических элементов к опоре Кр-1 | комплект | 1 | 110 355,0 | 110 355,0 | Казахстан |
| 355 | 7 | 252-207-1018<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 5 | 2 543,0 | 12 715,0 | |
| 356 | 8 | 252-207-2902<br>*РСНБ РК 2022* | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 5 | 589,0 | 2 945,0 | |
| 357 | 9 | 252-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 4 | 17 744,0 | 70 976,0 | |
| 358 | 10 | 252-207-2114<br>*РСНБ РК 2022* | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 5 | 5 856,17 | 29 281,0 | |
| 359 | 11 | 252-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 3 | 1 226,0 | 3 678,0 | |
| 360 | 12 | 252-108-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 3 | 14 295,0 | 42 885,0 | |
| 361 | 13 | 252-207-1150<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 3 | 31 953,0 | 95 859,0 | |
| 362 | 14 | 6401-0103-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 13 009,0 | 13 009,0 | |
| 363 | 15 | 6401-0103-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 23 991,0 | 23 991,0 | |
| 364 | 16 | 515-201-0505<br>*СпрСЦ 08.2024* | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | комплект | 1 | 167 495,0 | 167 495,0 | |
| 365 | 17 | 252-207-3911<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 903,0 | 4 903,0 | Казахстан |
| 366 | 18 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00088 | 954 056,0 | 840,0 | Казахстан |
| 367 | 19 | 252-206-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1 | шт. | 6 | 1 374,0 | 8 244,0 | |
| 368 | 20 | 252-207-3920<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 22 810,0 | 22 810,0 | Казахстан |
| 369 | 21 | 252-207-3921<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 332,0 | 4 332,0 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 370 | 22 | 252-207-3922<br>*РСНБ РК 2022* | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 18 370,0 | 55 110,0 | Казахстан |
| 371 | 23 | 252-207-3924<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 3 306,0 | 3 306,0 | Казахстан |
| 372 | 24 | 252-207-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 985,0 | 5 955,0 | |
| 373 | 25 | 252-207-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 1 985,0 | 1 985,0 | |
| 374 | 26 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4,5 | 1 824,0 | 8 208,0 | Казахстан |
| 375 | 27 | 252-207-0561<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-96и, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 13 744,0 | 13 744,0 | |
| 376 | 28 | 252-207-0222<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 И хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2 351,0 | 2 351,0 | |
| 377 | 29 | 252-207-3954<br>*РСНБ РК 2022* | Упор УП50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 447,0 | 4 447,0 | Казахстан |
| 378 | 30 | 252-207-1709<br>*РСНБ РК 2022* | Ограничитель перенапряжения типа SGA1012.10 | шт. | 3 | 29 175,0 | 87 525,0 | |
| 379 | 31 | 252-204-1505<br>*РСНБ РК 2022* | Наконечник кабельный типа типа SLJ2.27 со срывными головками | шт. | 6 | 4 372,0 | 26 232,0 | |
| 380 | 32 | 252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 10,2 | 1 365,0 | 13 923,0 | |
| 381 | 33 | 252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 6 | 270,0 | 1 620,0 | |
| 382 | 34 | 1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 1 | 25 048,0 | 25 048,0 | |
| 383 | 35 | 225-204-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 1 | 81 371,0 | 81 371,0 | Казахстан |
| 384 | 36 | 252-301-0908<br>*РСНБ РК 2022* | Комплект металлических элементов к опоре ПОБ 10-1 | комплект | 1 | 162 340,0 | 162 340,0 | Казахстан |
| 385 | 37 | 252-207-1018<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 1 | 2 543,0 | 2 543,0 | |
| 386 | 38 | 252-207-2902<br>*РСНБ РК 2022* | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 1 | 589,0 | 589,0 | |
| 387 | 39 | 252-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 3 | 17 744,0 | 53 232,0 | |
| 388 | 40 | 252-207-2114<br>*РСНБ РК 2022* | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 6 | 5 856,17 | 35 137,0 | |
| 389 | 41 | 252-204-1504<br>*РСНБ РК 2022* | Наконечник типа SLJ1.27 со срывными головками | шт. | 1 | 3 427,0 | 3 427,0 | |
| 390 | 42 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000059 | 954 056,0 | 56,0 | Казахстан |
| 391 | 43 | 252-205-2303<br>*СпрСЦ 08.2024* | Искровой разрядник SDI20.3 | шт. | 3 | 11 117,0 | 33 351,0 | |
| 392 | 44 | 1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 1 | 25 048,0 | 25 048,0 | |
| 393 | 45 | 252-301-0949<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство на опору УОП | шт. | 1 | 22 346,0 | 22 346,0 | Казахстан |
| 394 | 46 | 6401-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 | шт. | 2 | 2 783,0 | 5 566,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 395 | 47 | 252-102-0224 *РСНБ РК 2022* | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г | шт. | 2 | 3 725,0 | 7 450,0 | |
| 396 | 48 | 252-108-0702 *РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20) | шт. | 2 | 66,0 | 132,0 | |
| 397 | 49 | 252-207-0206 *РСНБ РК 2022* | Крепление провода | шт. | 1 | 3 546,0 | 3 546,0 | |
| 398 | 50 | 252-204-0805 *РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 6 | 697,0 | 4 182,0 | |
| 399 | 51 | 6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | 11 | 5 667,0 | 62 337,0 | |
| 400 | 52 | 1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,064667 | 467 023,0 | 30 201,0 | |
| 401 | 53 | 243-701-0503 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20 | м | 194 | 437,0 | 84 778,0 | Казахстан |
| 402 | 54 | 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 | 5 834,0 | 17 502,0 | |
| 403 | 55 | 247-204-7410 *РСНБ РК 2022* | Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3 | шт. | 3 | 14 701,0 | 44 103,0 | |
| 404 | 56 | 252-207-0404 *РСНБ РК 2022* | Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) | шт. | 15 | 1 390,0 | 20 850,0 | |
| 405 | 57 | 6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 2 | 5 324,0 | 10 648,0 | |
| 406 | 58 | 221-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 0,864 | 49 118,0 | 42 438,0 | Казахстан |
| 407 | 59 | 1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022* | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 36 552,0 | 36 552,0 | |
| 408 | 60 | 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022* | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 106 413,0 | 106 413,0 | |
| 409 | 61 | 515-102-0407 *РСНБ РК 2022* | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный | шт. | 1 | 2 416 184,0 | 2 416 184,0 | Казахстан |
| 410 | 62 | 515-101-0104 *РСНБ РК 2022* | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА | шт. | 1 | 1 256 761,0 | 1 256 761,0 | Казахстан |
| 411 | 63 | 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 2 | $м^3$ | 7,857 | 375,0 | 2 946,0 | |
| 412 | 64 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 | $м^3$ | 0,243 | 6 911,0 | 1 679,0 | |
| 413 | 65 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2 | $м^3$ | 7,29 | 87,0 | 634,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 414 | 66 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2 | $м^3$ | 0,81 | 3 604,0 | 2 919,0 | |
| 415 | 67 | 6401-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм | м | 45 | 1 184,0 | 53 280,0 | |
| 416 | 68 | 6401-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 7 | 6 818,0 | 47 726,0 | |
| 417 | 69 | 6104-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м | шт. | 6 | 5 324,0 | 31 944,0 | |
| 418 | 70 | 221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 2,592 | 49 118,0 | 127 314,0 | Казахстан |
| 419 | 71 | 6401-0201-1501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2 | шт. | 6 | 5 791,0 | 34 746,0 | |
| 420 | 72 | 243-903-1502<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб | шт. | 6 | 13 658,0 | 81 948,0 | |
| 421 | 73 | 6101-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 2 | $м^3$ | 17,46 | 375,0 | 6 548,0 | |
| 422 | 74 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 | $м^3$ | 0,54 | 6 911,0 | 3 732,0 | |
| 423 | 75 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2 | $м^3$ | 12,15 | 87,0 | 1 057,0 | |
| 424 | 76 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2 | $м^3$ | 1,35 | 3 604,0 | 4 865,0 | |
| 425 | 77 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 4,5 | 11 033,0 | 49 648,0 | Казахстан |
| 426 | 78 | 6401-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 50 | 730,0 | 36 500,0 | |
| 427 | 79 | 6401-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201 | м | 25 | 225,0 | 5 625,0 | |
| 428 | 80 | 6401-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 50 | 21,0 | 1 050,0 | |
| 429 | 81 | 249-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 50 | 88,0 | 4 400,0 | |
| 430 | 82 | 6401-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 1 | 6 818,0 | 6 818,0 | |
| 431 | 83 | 252-204-1223<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 70 ALUS | шт. | 8 | 678,0 | 5 424,0 | |
| 432 | 84 | 1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,05 | 336 427,0 | 16 821,0 | |
| 433 | 85 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 50 | 1 910,0 | 95 500,0 | Казахстан |
| | | | ИТОГО по смете Э583: Наружные сети электроснабжения [04-01] | | | | 6 322 470,0 | |
| | | | | | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Смета Э593: Наружные сети водопровода и канализации [06-01] | | | | | |
| 434 | 1 | 6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | м$^3$ грунта | 163,833 | 324,0 | 53 082,0 | |
| 435 | 2 | 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м | м$^3$ грунта | 5,067 | 10 178,0 | 51 572,0 | |
| 436 | 3 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 116,48 | 87,0 | 10 134,0 | |
| 437 | 4 | 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 116,48 | 86,0 | 10 017,0 | |
| 438 | 5 | 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 116,48 | 191,0 | 22 248,0 | |
| 439 | 6 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 116,48 | 571,0 | 66 510,0 | |
| 440 | 7 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 29,12 | 3 604,0 | 104 948,0 | |
| 441 | 8 | 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,037 | 1 226 869,0 | 45 394,0 | |
| 442 | 9 | 241-201-0404 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 37,37 | 234,0 | 8 745,0 | Казахстан |
| 443 | 10 | 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,037 | 239 101,0 | 8 847,0 | |
| 444 | 11 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 37 | 345,0 | 12 765,0 | |
| 445 | 12 | 242-207-3703 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 2 | 7 365,0 | 14 730,0 | Казахстан |
| 446 | 13 | 241-119-0201 *РСНБ РК 2022* | Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм | шт. | 1 | 184,0 | 184,0 | Казахстан |
| 447 | 14 | 242-207-3701 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 2 530,0 | 2 530,0 | Казахстан |
| 448 | 15 | 6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 1 | 11 248,0 | 11 248,0 | |
| 449 | 16 | 244-404-0108 *РСНБ РК 2022* | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм | шт. | 1 | 71 879,0 | 71 879,0 | Казахстан |
| 450 | 17 | 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2 | м$^3$ | 0,176625 | 5 987,0 | 1 057,0 | |
| 451 | 18 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м$^3$ | 0,176625 | 3 281,0 | 580,0 | |
| 452 | 19 | 6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Столбики сигнальные железобетонные.Установка | шт. | 1 | 5 509,0 | 5 509,0 | |
| 453 | 20 | 222-303-0101 *РСНБ РК 2022* | Колонна без консолей | м$^3$ | 0,05 | 200 310,0 | 10 016,0 | Казахстан |
| 454 | 21 | 6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт. | 1 | 3 453,0 | 3 453,0 | |
| 455 | 22 | 261-401-0327 *РСНБ РК 2022* | Таблички эмалированные для углового указателя | 100 шт. | 0,01 | 152 037,0 | 1 520,0 | |
| 456 | 23 | 6301-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка | т фасонных частей | 0,063 | 467 971,0 | 29 482,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 457 | 24 | 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 4 055,0 | 4 055,0 | |
| 458 | 25 | 241-208-0303 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 1 | 497,0 | 497,0 | Казахстан |
| 459 | 26 | 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0002 | 3 880 581,0 | 776,0 | |
| 460 | 27 | 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 1 | 4 729,0 | 4 729,0 | |
| 461 | 28 | 241-116-0310 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 1 | 4 864,0 | 4 864,0 | |
| 462 | 29 | 6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 4 | 2 393,0 | 9 572,0 | |
| 463 | 30 | 241-116-0304 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 4 | 999,0 | 3 996,0 | |
| 464 | 31 | 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 4 055,0 | 8 110,0 | |
| 465 | 32 | 241-214-0102 *РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм | шт. | 2 | 543,0 | 1 086,0 | |
| 466 | 33 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 4 480,0 | 8 960,0 | |
| 467 | 34 | 241-214-0108 *РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1 859,0 | 3 718,0 | |
| 468 | 35 | 241-116-0310 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 /Свободный/ мм | шт. | 2 | 4 864,0 | 9 728,0 | |
| 469 | 36 | 241-116-0304 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 /Свободный/ мм | шт. | 2 | 999,0 | 1 998,0 | |
| 470 | 37 | 6301-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗЫ/ | км трубопровода | 0,0004 | 6 131 263,0 | 2 453,0 | |
| 471 | 38 | 241-102-0239 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | м | 0,4 | 17 486,0 | 6 994,0 | |
| 472 | 39 | 6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0004 | 14 278 748,0 | 5 711,0 | |
| 473 | 40 | 6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0006 | 5 120 587,0 | 3 072,0 | |
| 474 | 41 | 241-102-0233 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | 0,6 | 12 997,0 | 7 798,0 | |
| 475 | 42 | 6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0006 | 14 278 748,0 | 8 567,0 | |
| 476 | 43 | 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 42 | 21,0 | 882,0 | |
| 477 | 44 | 249-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | 42 | 125,0 | 5 250,0 | |
| 478 | 45 | 6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 1,68 | 71 386,0 | 119 928,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 479 | 46 | 225-101-0602 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 28 397,0 | 28 397,0 | Казахстан |
| 480 | 47 | 225-101-0108 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | 17 611,0 | 35 222,0 | Казахстан |
| 481 | 48 | 225-101-0109 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | 26 478,0 | 26 478,0 | Казахстан |
| 482 | 49 | 225-101-0609 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 27 732,0 | 27 732,0 | Казахстан |
| 483 | 50 | 225-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 4 373,0 | 4 373,0 | Казахстан |
| 484 | 51 | 225-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 4 639,0 | 4 639,0 | Казахстан |
| 485 | 52 | 244-202-0106 *РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) | комплект | 1 | 33 481,0 | 33 481,0 | Казахстан |
| 486 | 53 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ | $м^3$ подстилающего слоя | 0,55 | 48 212,0 | 26 517,0 | |
| 487 | 54 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,02368 | 1 145 676,0 | 27 130,0 | Казахстан |
| 488 | 55 | 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,68672 | 3 210,0 | 2 204,0 | |
| 489 | 56 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка бетонная. Устройство /ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКИ/ | $м^3$ | 0,02 | 31 199,0 | 624,0 | |
| 490 | 57 | 261-301-0221 *РСНБ РК 2022* | Хомуты для крепления труб | шт. | 4 | 549,0 | 2 196,0 | |
| 491 | 58 | 217-101-0401 *РСНБ РК 2022* | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 3,504 | 1 590,0 | 5 571,0 | Казахстан |
| 492 | 59 | 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ПЕРЕХОД/ | т фасонных частей | 0,0003 | 3 880 581,0 | 1 164,0 | |
| 493 | 60 | 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,05464 | 1 468 558,0 | 80 242,0 | |
| 494 | 61 | 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,005 | 1 767 559,0 | 8 838,0 | |
| 495 | 62 | 241-102-0117 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 5 | 926,0 | 4 630,0 | |
| 496 | 63 | 6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,005 | 3 232 505,0 | 16 163,0 | |
| 497 | 64 | 6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 23 523,0 | 23 523,0 | |
| 498 | 65 | 6301-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 8 | 45 559,0 | 364 472,0 | |
| 499 | 66 | 241-201-0422 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм | м | 8,16 | 21 752,0 | 177 496,0 | Казахстан |
| 500 | 67 | 6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 91,956 | 324,0 | 29 794,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 501 | 68 | 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м | м$^3$ грунта | 2,844 | 10 178,0 | 28 946,0 | |
| 502 | 69 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 46,08 | 87,0 | 4 009,0 | |
| 503 | 70 | 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 46,08 | 86,0 | 3 963,0 | |
| 504 | 71 | 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 46,08 | 191,0 | 8 801,0 | |
| 505 | 72 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 46,08 | 571,0 | 26 312,0 | |
| 506 | 73 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 21,52 | 3 604,0 | 77 558,0 | |
| 507 | 74 | 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022* | Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 42 | 156,0 | 6 552,0 | |
| 508 | 75 | 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м$^3$ материала основания в плотном теле | 4,24 | 14 925,0 | 63 282,0 | |
| 509 | 76 | 6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка | м трубопровода | 27 | 2 855,0 | 77 085,0 | |
| 510 | 77 | 1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022* | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м$^3$ конструкций колодца | 0,62 | 114 797,0 | 71 174,0 | |
| 511 | 78 | 225-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 14 210,0 | 14 210,0 | Казахстан |
| 512 | 79 | 225-101-0105 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 2 | 11 586,0 | 23 172,0 | Казахстан |
| 513 | 80 | 225-101-0605 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 11 798,0 | 11 798,0 | Казахстан |
| 514 | 81 | 225-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 4 373,0 | 4 373,0 | Казахстан |
| 515 | 82 | 244-202-0106 *РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) | комплект | 1 | 33 481,0 | 33 481,0 | Казахстан |
| 516 | 83 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ | м$^3$ подстилающего слоя | 0,55 | 48 212,0 | 26 517,0 | |
| 517 | 84 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0129 | 1 145 676,0 | 14 779,0 | Казахстан |
| 518 | 85 | 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 0,3741 | 3 210,0 | 1 201,0 | |
| 519 | 86 | 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 4,8 | 4 085,0 | 19 608,0 | |
| 520 | 87 | 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,05464 | 1 468 558,0 | 80 242,0 | |
| 521 | 88 | 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м$^3$ кладки | 0,85 | 62 672,0 | 53 271,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **522** | **89** | **6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной** | **м кабеля** | **27** | **21,0** | **567,0** | |
| **523** | **90** | **249-101-0601** ***РСНБ РК 2022*** | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м** | **м** | **27** | **125,0** | **3 375,0** | |
| | | | **ИТОГО по смете Э593: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]** | | | | **2 354 356,0** | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | **58 650 845,0** | |
| | | | | | | | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | **5 459 556,0** | |
| | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%) | | | 53191289*6,2/100 | 3 297 859,92 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | 53191289+5459556+0+3297859,92 | **61 948 704,92** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | 56489148,92*5/100 | 2 824 457,45 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | 61948704,92*5/100 | 3 097 435,25 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **67 870 597,62** | |
| | | | НДС (12%) | | | 67870597,62*12/100 | 8 144 471,71 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | 67870597,62+8144471,71 | **76 015 069,33** | |

М.П.

**Заказчик** **КУЛЬНАЗАРОВА БАХТЫКУЛ МАМЕТОВНА**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**КУЛЬНАЗАРОВА Б.М.**

М.П.

**Подрядчик** **ТОО "Astana Mix Building"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор Муталиев К.Ж.**