Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Генподрядчик : ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик : ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Договор: №55/5 от 22.06.2023 г.

СПРАВКА №1 от 29.11.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и базовом уровне цен 2022г.	Дополнительные затраты		НДС за отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	другие допонительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (2-ая очередь)	**255 958 607,83**	**255 958 607,83**	**228 534 471,28**							**27 424 136,55**	**255 958 607,83**
Всего к оплате	**255 958 607,83**	**255 958 607,83**	**228 534 471,28**							**27 424 136,55**	**255 958 607,83**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

_____ **Рахымжан С.Қ.**

Форма 2

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик : **ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"**

Наименование стройки: **Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 2-ая очередь**

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		6-4-1 Наружные сети газоснабжения										
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления (надземный)										
		ТРУБОПРОВОДЫ										
57	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,492	626809,32	92975,06	308390	45744	13704	263177	617293
		НР - 99%; СП - 8%				505979,76	34336,11	248942	16893		45725	
58	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,136	655194,60	114209,84	89106	15533	4489	74242	176417
		НР - 99%; СП - 8%				507979,68	43434,72	69085	5907		13068	
61	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х3,0 мм**	шт.		15	600,00	–	9000	–	9000	–	9720
		СП - 8%				–	–	–	–		720	
62	С1241-112-0131 241-112-0131 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 76х3,5 мм**	шт.		1	808,00	–	808	–	808	–	873
		СП - 8%				–	–	–	–		65	
63	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	шт.		3	585,00	–	1755	–	1755	–	1895
		СП - 8%				–	–	–	–		140	
		Крепление горизонтального газопровода на опоры ОП-22шт										
64	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фундаменты-столбы бетонные под опоры. Устройство**	$м^3$		0,99792	34956,72	1551,05	34884	1548	25871	7125	45370
		НР - 91%; СП - 8%				7480,93	364,94	7465	364		3361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Опоры Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0176	655194,60	114209,84	11531	2010	581	9608	22830
		НР - 99%, СП - 8%			507979,68	43434,72	8940	764		1691	
66	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	17,6704	2876,00	--	50820	--	50820	--	54886
		СП - 8%			--	--	--	--		4066	
67	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/. Стоимость.	кг	13,2	708,00	--	9346	--	9346	--	10093
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
		Крепление газопровода к стене									
68	С1243-906-2214 243-906-2214 РСНБ РК 2022	Фасадное крепление газопровода	шт.	210	677,00	--	142170	--	142170	--	153544
		СП - 8%			--	--	--	--		11374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								1092920
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1092920
		7-1-1 Благоустройство территорий									
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия асфальтобетонные-15045м^2									
		Асфальтное покрытие									
10	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	12674,85227	2331,89	206,91	29556361	2622554	26544690	874032	32864825
		НР - 108%; СП - 8%			30,70	33,15	389118	420171		2434431	
11	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	12674,85227	1049,40	0,07	13300990	887	13162961	148113	14525031
		НР - 108%; СП - 8%			10,82	--	137142	--		1075928	
		Бортовой камень БР 100.30.15-4100м									
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1547,861725	2512,84	41,35	3889529	64004	2206384	1776456	6119263
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	1619141	25725		453279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								53509120
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 6662м^2									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП									
18	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м^2	4862	2942,01	230,30	14304053	1119719	2378393	9900032	26140411
		НР - 88%; СП - 8%			2222,53	91,34	10805941	444095		1936327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								26140411
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ спортивные 5450м^2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/асфальтобетонном покрытие	$м^2$ покрытия	5450	14399,33	31,07	78476349	169332	73422782	5340427	90522117
		НР - 108%; СП - 8%			896,19	11,12	4884236	60604		6705342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								90522117
		РАЗДЕЛ 7.МАФ									
39	У86-010106-0201 8601-0106-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам): Беседка в виде юрты	комплект	2	1036008,00	960,00	2072016	1920	2020966	34370	2274897
		НР - 69%; СП - 8%			24565,00	341,00	49130	682		168511	
40	У86-010201-0119 8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	2	1111972,00	11132,00	2223944	22264	2125246	76316	2484281
		НР - 91%; СП - 8%			38217,00	3715,00	76434	7430		184021	
42	У86-010104-0107 8601-0104-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"	комплект	2	145471,00	255,00	290942	510	266636	21800	337761
		НР - 91%; СП - 8%			11898,00	80,00	23796	160		25019	
46	У86-010113-0107 8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	6	2398593,00	2683,00	14391558	16098	13812000	517739	16102041
		НР - 91%; СП - 8%			93910,00	914,00	563460	5484		1192744	
55	У86-010602-0406 8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	25	103385,00	503,00	2584625	12575	2165075	373373	3194638
		НР - 91%; СП - 8%			16279,00	133,00	406975	3325		236640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								24393618
		РАЗДЕЛ 8. Устройство лотков ж/б-657м									
57	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	275,94	235,18	235,18	64896	64896	--	17799	89311
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,59	--	24721		6616	
58	Е11-010107-1801 1101-0107-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной поверхности	394,2	132,06	--	52058	--	--	37482	96703
		НР - 72%; СП - 8%			132,06	--	52058	--		7163	
59	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство	$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции	39,42	5472,28	394,81	215717	15563	141097	60126	297911
		НР - 91%; СП - 8%			1498,15	177,98	59057	7016		22067	
60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	239,805	457,09	26,21	109612	6285	12019	85731	210971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	91308	875		15627	
61	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором	$м^3$ сборных конструкций	18,0675	15060,00	5229,05	272097	94476	5968	189728	498771
		НР - 91%; СП - 8%			9500,65	2038,99	171653	36839		36946	
63	Е11-370401-0212 1137-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плиты перекрытий -480шт из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство	$м^3$ сборных конструкций	19,2	9438,37	3617,04	181217	69447	13199	114496	319369
		НР - 91%; СП - 8%			5133,86	1419,23	98570	27249		23657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**1513035**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**196078302**
		4-1-1 Наружное освещение									
		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение-105шт									
8	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Опоры ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные.Установка	опора	105	10298,22	4658,37	1081313	489129	82602	585572	1800235
		НР - 80%; СП - 8%			4853,16	2117,93	509582	222383		133351	
10	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Светильники на кронштейнах (до трех рожков/1-о рожковое). Установка	светильник	105	5479,16	1347,65	575312	141503	–	386251	1038488
		НР - 80%; СП - 8%			4131,51	466,72	433809	49006		76925	
13	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	23,52	783,00	–	18416	–	18416	–	19889
		СП - 8%			–	–	–	–		1473	
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1365	408,96	171,10	558230	233552	78215	238850	860847
		НР - 72%; СП - 8%			180,56	62,47	246464	85272		63766	
15	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,365	118399,00	–	161615	–	161615	–	174544
		СП - 8%			–	–	–	–		12929	
17	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под опоры освещения БМ В12,5	$м^3$	52,5	34258,42	2334,00	1798567	122535	1322558	347102	2317323
		НР - 91%; СП - 8%			6732,84	532,51	353474	27957		171654	
18	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	210	327,24	23,14	68720	4859	5097	43769	121489
		НР - 72%; СП - 8%			279,83	9,65	58764	2027		8999	
19	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая гофрированная диаметром 50 мм	м	210	331,00	–	69510	–	69510	–	75071
		СП - 8%			–	–	–	–		5561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**6407886**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**6407886**
		6-3-1 Наружный поливочный водопровод									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА	$м^3$ грунта	1449	63,16	63,16	91519	91519	--	18508	118829
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,74	--	25705		8802	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	161	2723,36	--	438461	--	--	315692	814485
		НР - 72%; СП - 8%			2723,36	--	438461	--		60332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								933314
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1									
7	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,71	529223,45	244176,43	2491452	1149522	--	1679177	4504279
		НР - 99%; СП - 8%			285047,02	75239,41	1341930	354208		333650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								4504279
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5437593
		ЛС № 6-2-1. Канализация									
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
		Колодцы д1500мм-3шт									
25	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	48,51	51022,33	14310,68	2475093	694211	652971	1396100	4180889
		НР - 99%; СП - 8%			23251,10	5819,24	1127911	282291		309696	
28	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	33	27366,00	--	903078	--	903078	--	975324
		СП - 8%			--	--	--	--		72246	
29	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	33	5811,00	--	191763	--	191763	--	207104
		СП - 8%			--	--	--	--		15341	
30	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	33	5442,00	--	179586	--	179586	--	193953
		СП - 8%			--	--	--	--		14367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								5 557 270
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-1	тенге								5 557 270
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								214573970

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**214 573 970**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**214 573 970**
Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	3 089 865
Итого с временными	Тенге	**217 663 836**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условаиями температурной зоны стройки -0,42%	Тенге	914 188
Итого с зимними	Тенге	**218 578 024**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	4 371 560
Итого СМР	Тенге	**222 949 584**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-							
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**222 949 584**							
		В текущих ценах 2022 г. -100%, К=1,079	Тенге	**240 562 601**							
		ИТОГО	Тенге	**240 562 601**							
		Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	**228 534 471**							
		НДС (12%)	Тенге	27 424 137							
		Стоимость строительства	**Тенге**	**255 958 607,83**							

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____**Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

_____**Рахымжан С.Қ.**