SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Кокпектинский район **Заказ** 87-27

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "CEO Group" Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, К.АНГЫШПАЕВА, 25, 1 БИН/ИИН 040140006326, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ908562203100963521, АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Базовая 16/1, БИН 051240002351, БИК HSB KKZKX, ИИК KZ07601A151003923411, АО "Народный Банк Казахстана"

Стройка: Строительство медицинского пункта с. Шариптогай Кокпектинского района области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Строительство медицинского пункта с. Шариптогай Кокпектинского района области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт): № 18 от 11.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 1 за июль 2024 года

на Строительство медицинского пункта с. Шариптогай Кокпектинского района области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Основание: ЛС № 2-01-01-01, ЛС № 2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты						
			Раздел 1. Земляные работы (АС-3)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0114 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	236,292	379	89 555	
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	7,308	9575	69 974	
3	3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	15,62	4166	65 073	
4	4	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	140,58	67	9 419	
5	5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	140,58	659	92 642	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4)					
6	6	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	8,95	17639	157 869	
7	7	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	8,95	10481	93 805	
			неучтенные ресурсы					

	7.1	212-101-1805	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	9,129	29042	265 124	Казахстан
8	8	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	23,2	24579	570 233	
			неучтенные ресурсы					
	8.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	23,548	37334	879 141	Казахстан
9	9	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,27623	344489	439 647	Казахстан
10	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5632	385266	216 982	Казахстан
11	11	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85,82	4330	371 601	
			Подраздел 2.2. Фундаментные блоки (АС-6.1)					
12	12	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	30	5610	168 300	
13	13	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	9	6253	56 277	
14	14	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	8327	299 772	
15	15	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	27,783	45978	1 277 407	Казахстан
16	16	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,07452	316645	23 596	
17	17	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0412	362730	14 944	
18	18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03332	356088	11 865	Казахстан
19	19	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,4	21464	8 586	
			неучтенные ресурсы					
	19.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	31922	12 960	Казахстан
20	20	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	153,6	4330	665 088	
			Подраздел 2.3. Монолитный пояс на отм.-0.050 (АС 6.2)					
21	21	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,6	10913	279 373	
22	22	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,49559	87135	43 183	
23	23	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,49559	176641	87 542	

24	24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15034	385266	57 919	Казахстан
25	25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,34525	356088	122 941	Казахстан
26	26	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	5,16	11845	61 120	
			неучтенные ресурсы					
	26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2374	33992	178 030	Казахстан
27	27	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,6	6673	170 829	
28	28	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-4.3)	м2	25,76	6035	155 462	
			неучтенные ресурсы					
	28.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	59,248	120	7 110	
			Итого				**7 023 368**	
		Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания.						
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
29	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	98,21	37432	3 676 197	
			неучтенные ресурсы					
	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	21,21336	28823	611 433	Казахстан
	1.2	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	28,736246	116482	3 347 255	Казахстан
30	2	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка стены внутренней	м3	14,25	35899	511 561	
			неучтенные ресурсы					
	2.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,078	28823	88 717	Казахстан
	2.2	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	4,16955	116482	485 678	Казахстан
31	3	1114-0301-0203 Кклим = 1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	112,8	9416	1 062 125	
			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-7.1...7.3)					
32	4	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =37	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/	м2	119,621	5204	622 508	
33	5	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =37	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,84582	42786	36 189	
34	6	214-210-0201 Коб=37	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,51874	356088	184 717	Казахстан

35	7	214-210-0101 Коб=37	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,32708	385266	126 013	Казахстан
36	8	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =37	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	6,66	19040	126 806	
			неучтенные ресурсы					
	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,7599	33992	229 783	Казахстан
37	9	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =37	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	119,621	2378	284 459	
38	10	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =6	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	27,816	5204	144 754	
39	11	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =6	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,1476	42786	6 315	
40	12	214-210-0202 Коб=6	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,07728	344453	26 619	Казахстан
41	13	214-210-0101 Коб=6	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07032	385266	27 092	Казахстан
42	14	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =6	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	2,64	19040	50 266	
			неучтенные ресурсы					
	14.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6796	33992	91 085	Казахстан
43	15	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =6	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	27,816	2378	66 146	
44	16	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =14	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	15,456	5204	80 433	
45	17	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =14	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,07616	42786	3 259	
46	18	214-210-0201 Коб=14	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05376	356088	19 143	Казахстан
47	19	214-210-0101 Коб=14	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0224	385266	8 630	Казахстан
48	20	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =14	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,7	19040	13 328	
			неучтенные ресурсы					
	20.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7105	33992	24 151	Казахстан
49	21	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =14	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	15,456	2378	36 754	
50	22	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5204	14 363	
51	23	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,02356	42786	1 008	

52	24	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01572	356088	5 598	Казахстан
53	25	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00784	385266	3 020	Казахстан
54	26	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,2	19040	3 808	
			неучтенные ресурсы					
	26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,203	33992	6 900	Казахстан
55	27	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
56			**Подраздел 1.3. Рама монолитная (АС 4.2)**					
57	28	6103-0201-0103 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29,184	5204	151 874	
58	29	6103-0201-0109 Кклим = 1,12	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,503	42786	21 521	
59	30	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,408	344453	140 537	Казахстан
60	31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,095	385266	36 600	Казахстан
61	32	6103-0201-0114 Кклим = 1,12	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	3,7	19040	70 448	
			неучтенные ресурсы					
	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7555	33992	127 657	Казахстан
62	33	6103-0201-0117 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29,184	2378	69 400	
			Подраздел 1.4. Узлы крепления перегородок (АС8)					
63	34	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,01408	316645	4 458	
64	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01408	356088	5 014	Казахстан
65	36	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,03584	1133384	40 620	
			неучтенные ресурсы					
	36.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03584	1154557	41 379	Казахстан
			Подраздел 1.5. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
66	37	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	6,3	31101	195 936	
			неучтенные ресурсы					
	37.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	30091	192 417	Казахстан

67	38	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,201	351229	70 597	Казахстан
68	39	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	32,46	6035	195 896	
			неучтенные ресурсы					
	39.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	74,658	120	8 959	
			Подраздел 1.6. Перемычки (АС-9.1,9.2)					
69	40	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки /Пр1,,,Пр5/	м3	0,205	112002	22 960	
			неучтенные ресурсы					
	40.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,208075	33992	7 073	Казахстан
70	41	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,075	344453	25 834	Казахстан
71	42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01	385266	3 853	Казахстан
72	43	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки /Пр2,,,Пр6/	м3	0,114	112002	12 768	
			неучтенные ресурсы					
	43.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11571	33992	3 933	Казахстан
73	44	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,068	344453	23 423	Казахстан
74	45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,016	385266	6 164	Казахстан
75	46	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки /Пр7/	м3	0,77	112002	86 242	
			неучтенные ресурсы					
	46.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,78155	33992	26 566	Казахстан
76	47	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01	344453	3 445	Казахстан
77	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,002	385266	771	Казахстан
			Подраздел 1.7. Монолитный пояс Мп-1 (АС 10)					
78	49	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,52	10913	278 500	
79	50	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,91238	96264	87 829	
80	51	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0087	356088	3 098	Казахстан
81	52	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,60608	344453	208 766	Казахстан
82	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2976	385266	114 655	Казахстан
83	54	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	9	11845	106 605	
			неучтенные ресурсы					

	54.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,135	31724	289 799	Казахстан
84	55	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,52	6673	170 295	
			Итого				**14 888 570**	
Всего							**21 911 938**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)							1 599 571	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)							155 676	
Итого с общеплощадочными затратами							23 667 185	
Сметная прибыль (5%)							1 175 575	
Непредвиденные работы и затраты: (2%)							473 344	
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.							**25 316 104**	
Итого по акту в текущих ценах 2024 года, (Кпер = 1,075)							**27 214 812**	
В текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,98							**26 670 515,76**	
НДС (12%)							3 200 461,89	
Итого							**29 870 977,65**	

Подрядчик:
ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"

Директор_____Темирбаев М.М.

Генподрядчик:
ТОО "CEO Group"

Директор_____ Скакова Л. Е.