Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«___» _____ 2024 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НКО», РК, ВКО, 070018, г. Усть-Каменогорск, с. Меновное, ул. М. Горького, здание 11 «Г».**

наименование организации, юридический адрес

в лице **руководителя Абдулдина Айдара Альмурзаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция ЦТП 518 и внутриквартальных тепловых сетей г.Семей ВКО».**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай» Руководитель Сергазинов Н.М., БИН 220240016236, область Абай, г.Семей, ул.Абая Кунанбаева 97, тел: 8 7222 353839**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной сметной документацией, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 990940000105 ТОО «Актив-А», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" 132/21

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей области ВКО» приказ №25-П от 6 апреля 2022 года.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Прокладка тепломагистрали подземно:					
Ст355×8,0-1-ППУ-ПЭ	км	0,244		0,244	
Ст273х7,0-1-ППУ-ПЭ	км	0,97888		0,97888	
Ст219х6,0-2-ППУ-ПЭ	км	0,58016		0,4028	
Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ	км	0,97216		0,8686	
Ст133х4,5-1-ППУ-ПЭ	км	0,555		0,6416	
Ст108х4,0-2-ППУ-ПЭ	км	0,5		0,5	
Ст89х4,0-2-ППУ-ПЭ	км	1,134		1,134	
Ст76х3,0-2-ППУ-ПЭ	км	1,196		1,30552	
Ст57х3,0-2-ППУ-ПЭ	км	1,180		1,180	
Прокладка тепломагистрали надземно:					
Ст133х4,5-1-ППУ-ОЦ	км	0,19		0,316	
Ст108х4,0-2-ППУ-ОЦ	км	0,19		0,191	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Прокладка проектируемых тепловых сетей предусмотрена подземная и надземная. Общая протяженность тепломагистрали в двухтрубном исчислении составляет 3891,2 метров. Так же проектом предусмотрены мероприятия по осуществлению ремонта ЦТП (замена ворот, дверей, установка окон, побелка внутренних стен с их предварительной очисткой, замена плитки в санузле, устройство унитаза с фасонными частями).

Основной комплект чертежей разработан на основании ТУ на электроснабжение существующего ЦТП 518, в котором указана замена силового трансформатора мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 630 кВА. Так же проектом предусмотрена замена существующей линии КЛ-6кВ (Л-10 ПС-110/6кВ №12С) от РУ-0,6 кВ ТП-189 до РУ-6 кВ ТП-363, прокладка 0,4 кВ кабеля к РУ-04 кВ ТП-454 (Л-9 ПС-110/6КВ №12С), РУ-04 кВ ТП-119 (Л-10 ПС-110/6кВ №12С.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2023 год**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 год**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре)**
фактически: **16 (шестнадцать)** месяцев по факту финансирования.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

МП (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

МП (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрена;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

МП печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
считает объект «**Реконструкция ЦТП 518 и внутриквартальных тепловых сетей г.Семей ВКО»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «НКО» Абдулдин А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

МП (при наличии)