Форма №3

Ген. Подрядчик : ТОО"ОЛ-ЖА"
Суб. Подрядчик: ТОО "Содбис-Строй"
Договор №3 от 02.04.2018г

Наименование объекта: Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №13)

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020 года

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
		С начала строительства по отчетный		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	**43 381 177**	**48 586 918**	**43 381 177**	**48 586 918**	**43 381 177**	**48 586 918**
	в.т.ч оборудование						
2	**Итого затраты подрядчика**	**43 381 177**	**48 586 918**	**43 381 177**	**48 586 918**	**43 381 177**	**48 586 918**
3	**Всего к оплате:**	**43 381 177**	**48 586 918**	**43 381 177**	**48 586 918**	**43 381 177**	**48 586 918**

Ген. Подрядчик :

Директор ТОО"ОЛ-ЖА"

Ермагамбетов Б.Ш.

Суб. Подрядчик :

Директор ТОО "Содбис-Строй"

Сеитов К.

Ген. Подрядчик : ТОО"ОЛ-ЖА"

Суб. Подрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Договор №3 от 02.04.2018г

Наименование объекта: Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №13)

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2020 года.

РАЗДЕЛ 1. Стены

74	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	543,65	15763,75 3324,42	1450,34 339,27	8569962 1807318	788480 184443	1418082 50,8	4,54 0,4	2468 217
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		2608,45		1418082				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1861,15				1011815		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		747,30				406267		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1469,78		799044				
		Сметная стоимость				10787088				
75	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича. Расшивка швов	2210	-185,75 -185,75	- -	-410506 -410506	- -	-234784 50,8	-0,22 -	-484 -
		м2 стен								
		Накладные расходы -		106,24		234784				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		94,36				208537		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,88				26247		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,36		51623				
		Сметная стоимость				-124098				
76	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	2,54062	45402,52 44014	1388,52 458,01	115351 111823	3528 1164	64722 50,8	56,4 0,54	143 1
		т металл								
		Накладные расходы -		25474,74		64722				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		22591,78				57397		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2882,96				7325		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5670,18		14406				
		Сметная стоимость				194478				
77	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	2,37125	201861,25 -	- -	478663 -	- -	20295 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		II квартала 2017 года 5 мм								
		т								
		Накладные расходы -		8558,92		20295				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8558,92				20295		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16833,61		39917				
		Сметная стоимость				538875				
78	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,16937	196245,13	-	33238	-	1409	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8320,79		1409				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8320,79				1409		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16365,27		2772				
		Сметная стоимость				37419				
79	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м.	841,51	15646,59	1450,34	13166761	1220479	2138646	4,38	3686
		Кладка		3207,26	339,27	2698937	285497	50,8	0,4	337
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		2541,44		2138646				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1801,63				1516093		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		739,80				622553		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1455,04		1224433				
		Сметная стоимость				16529839				
		АРМАТУРА НАД НИШАМИ (АС-15, примеч.п.3)								
80	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,04	45402,52	1388,52	1816	56	1019	56,4	2
				44014	458,01	1761	18	50,8	0,54	-
		т								
		Накладные расходы -		25474,74		1019				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		22591,78				904		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2882,96				115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5670,18		227				
		Сметная стоимость				3062				
81	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04	147151,79	-	5886	-	250	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6239,24		250				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6239,24				250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		12271,28		491				
		Сметная стоимость				6626				
		ГИЛЬЗЫ В СТЕНАХ (АС-15)								
82	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка гильз	0,2345	159251,37	847,41	37344	199	20404	198	46
		1т		158403,96	348,76	37146	82	48,5	0,36	-
		Накладные расходы -		87011,92		20404				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		76995,07				18055		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10016,85				2349		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		19701,06		4620				
		Сметная стоимость				62368				
83	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	1,5	1327,58	-	1991	-	84	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		56,29		84				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,29				84		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		110,71		166				
		Сметная стоимость				2241				
84	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	44,5	796,71	-	35454	-	1503	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		33,78		1503				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,78				1503		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		66,44		2957				
		Сметная стоимость				39914				
		Монолитный сердечник МС-1-6 /АС-30/								
85	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	91,77	28965,91	3824,5	2658202	350974	524674	10,4	954
				8017,26	862,16	735744	79120	48,5	1,01	92
		м3								
		Накладные расходы -		5717,27		524674				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4306,52				395209		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1410,75				129465		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		2774,65		254630				
		Сметная стоимость				3437506				
86	11-060301-0701 РСНБ	-Каркасы арматурные пространственные.	0,21438	13250,18	1022,48	2841	219	1441	14,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		11952,3	227,53	2562	49	48,5	0,2	-
		т								
		Накладные расходы -		6719,49		1441				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	5907,22				1266		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	812,27				174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1597,57		342				
		Сметная стоимость				4624				
87	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	4,654	13656,15	699,65	63556	3256	32987	16,88	79
				12681,1	193,4	59018	900	48,5	0,17	1
		т								
		Накладные расходы -		7087,90		32987				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	6244,13				29060		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	843,77				3927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1659,52		7723				
		Сметная стоимость				104267				
88	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,6877	165024,85	-	113488	-	4812	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6997,05		4812				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6997,05				4812		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13761,75		9464				
		Сметная стоимость				127764				
89	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	4,18068	147151,79	-	615195	-	26084	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6239,24		26084				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6239,24				26084		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12271,28		51302				
		Сметная стоимость				692582				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-12 /АС-18/								
90	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	-Перемычки. Устройство	43,66	33425,54	2794,41	1459359	122004	294470	13,1	572
		м3		9965,83	571,66	435108	24959	48,5	0,67	29
		Накладные расходы -		6744,62		294470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	5110,68				223132		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1633,94				71338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3213,61		140306				
		Сметная стоимость				1894135				
91	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,8458	13250,18	1022,48	77458	5977	39281	14,94	87
				11952,3	227,53	69871	1330	48,5	0,2	1
		т								
		Накладные расходы -		6719,49		39281				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	5907,22				34532		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	812,27				4748		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1597,57		9339				
		Сметная стоимость				126078				
92	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,9936	165024,85	-	163969	-	6952	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6997,05		6952				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6997,05				6952		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13761,75		13674				
		Сметная стоимость				184595				
93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,3552	160926,34	-	57161	-	2424	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6823,28		2424				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6823,28				2424		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13419,97		4767				
		Сметная стоимость				64351				
94	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,5849	147151,79	-	233221	-	9889	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6239,24		9889				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6239,24				9889		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		12271,28		19449				
		Сметная стоимость				262558				
95	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,9121	146676,34	-	427136	-	18111	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6219,08		18111				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6219,08				18111		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		12231,63		35620				
		Сметная стоимость				480866				
		Рамы РМ-1 /9шт/								
96	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	41,13	30109,43	3824,5	1238401	157302	237145	10,4	428
				8017,26	862,16	329750	35461	48,5	1,01	41
		м3								
		Накладные расходы -		5765,75		237145				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4306,52				177127		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1459,24				60018		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		2870,01		118044				
		Сметная стоимость				1593590				
97	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	25,65	36854,87	4003,99	945327	102702	192744	14,4	369
				10954,8	817,69	280991	20974	48,5	0,96	25
		м3								
		Накладные расходы -		7514,39		192744				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5709,66				146453		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1804,74				46291		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		3549,54		91046				
		Сметная стоимость				1229117				
98	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	12,51252	13250,18	1022,48	165793	12794	84078	14,94	187
				11952,3	227,53	149553	2847	48,5	0,2	3
		т								
		Накладные расходы -		6719,49		84078				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5907,22				73914		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		812,27				10164		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1597,57		19990				
		Сметная стоимость				269860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	2,56392	165024,85 - 6997,05 6997,05 13761,75	- - - - -	423111 - 17940 17940 35284 476335	- - - - -	17940 - 17940 - -	- - - - -	- - - - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость								
100	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,261	159104,91 - 6746,05 6746,05 13268,08	- - - - -	41526 - 1761 1761 3463 46750	- - - - -	1761 - 1761 - -	- - - - -	- - - - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость								
101	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	2,59506	150660,11 - 6387,99 6387,99 12563,85	- - - - -	390972 - 16577 16577 32604 440153	- - - - -	16577 - 16577 - -	- - - - -	- - - - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость								
102	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 т	7,35354	155006,7 - 6572,28 6572,28 12926,32	- - - - -	1139848 - 48330 48330 95054 1283232	- - - - -	48330 - 48330 - -	- - - - -	- - - - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость								
103	11-060301-	-Детали закладные весом до 4	1,35378	313462,11	847,41	424359	1147	126647	198	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0407 РСНБ РК 2015	кг /полоса/. Установка		158403,96	348,76	214444	472	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		93550,45		126647				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	76995,07				104234		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16555,38				22412		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32561,00		44080				
		Сметная стоимость				595086				
		Усиление узлов рамы								
104	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	0,0878	105107,43	3414,31	9228	300	1536	30,9	3
				24720,62	1069,54	2170	94	48,5	0,94	-
		т								
		Накладные расходы -		17495,13		1536				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	12508,23				1098		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4986,90				438		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9808,21		861				
		Сметная стоимость				11625				
105	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0378	165024,85	-	6238	-	264	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6997,05		264				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6997,05				264		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13761,75		520				
		Сметная стоимость				7023				
106	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,05	160926,34	-	8046	-	341	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6823,28		341				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6823,28				341		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13419,97		671				
		Сметная стоимость				9058				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			32700394	2769416			8812
			Тенге			6525689	637410			748
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32662949	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19230146	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7163099	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4137698	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5118529	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3581753		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1536776		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3022518	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40803996	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9560
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7163099	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37445	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37445	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1588	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42155	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			40846152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9560
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7163099	-		-

1	2	3
Всего:		**40 846 152**
в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
Итого БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ		**40 846 152**
Временные здания и сооружения	**3,40%**	**1 388 769**
Итого		**42 234 921**
Производство работ в зимнее время года	**0,70%**	**295 644**
Итого по сметному расчету в текущах ценах 2015г. К=2,2574194		**42 530 566**
Непредвиденные работы и затраты	**2,0%**	**850 611**
Итого		**43 381 177**
НДС	**12%**	**5 205 741**
Всего:		**48 586 918**

Ген. Подрядчик :

ТОО"ОЛ-ЖА"

Директор _____ **Ермагамбетов Б.Ш.**

Суб. Подрядчик :

ТОО "Содбис-Строй"

Директор _____ **Сеитов К.**