Заказчик: **ТОО "Dim Nur company"**

Форма № КС-3

БИН/ИИН 120 140 021 575

Подрядчик: **ТОО "NIYET construction"**

БИН /ИИН 040 540 000 252

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение) к арендному жилью г. Караганда, Октябрьский район, ул. Чапаева 11» Корректировка**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
13	24.05.2024				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение) к арендному жилью г. Караганда, Октябрьский район, ул. Чапаева 11» Корректировка	6 441 716	5 751 532						690 184	6 441 716
Итого к оплате									**6 441 716**

Заказчик
ТОО "Dim Nur company"
Директор:

Маханбетова М.А
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "NIYET construction"
Директор:

Адырбеков Б.Б
(должность, Ф.И.О., подпись)

Наименование стройки - «Строительство инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение) к арендному жилью г. Караганда, Октябрьский район, ул. Чапаева 11» Корректировка

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "NIYET construction"

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Сети 0,4кВ									
			Кабели, кабельные изделия									
1	20	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	м кабеля	188,3	533,34	441,66	100428	83164	--	37536	149001
			НР - 72%; СП - 8%			91,68	185,18	17263	34869		11037	
2	21	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	279	157,13	126,57	43839	35313	--	16800	65490
			НР - 72%; СП - 8%			30,56	53,07	8526	14807		4851	
3	22	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	57	466,96	375,28	26617	21391	--	10220	39784
			НР - 72%; СП - 8%			91,68	157,35	5226	8969		2947	
4	23	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	м кабеля	171	270,66	224,82	46283	38444	--	17249	68615
			НР - 72%; СП - 8%			45,84	94,26	7839	16118		5083	
5	24	243-113-0658 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х95 (мк)-1**	км	0,88	4060446,00	--	3573192	--	3573192	--	3859047
			СП - 8%			--	--	--	--		285855	
6	26	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	280	485,63	238,70	135976	66836	17799	54021	205197
			НР - 72%; СП - 8%			183,36	84,60	51341	23688		15200	
7	30	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	146	662,11	326,79	96668	47711	6570	42224	150003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			290,32	111,35	42387	16257		11111	
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод									
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
8	39	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	397868,37	110903,65	17506	4880	206	13819	33831
			НР - 99%; СП - 8%			282270,00	34966,52	12420	1539		2506	
9	40	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	54,54	1590,00	--	86719	--	86719	--	93656
			СП - 8%			--	--	--	--		6937	
10	43	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1706128,33	737432,57	17061	7375	1239	10947	30249
			НР - 99%; СП - 8%			844704,00	261077,58	8447	2611		2241	
11	44	241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	10,04	16654,00	--	167206	--	167206	--	180582
			СП - 8%			--	--	--	--		13376	
12	45	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1452,62	8,57	14526	86	1544	12793	29505
			НР - 99%; СП - 8%			1289,63	2,60	12896	26		2186	
			РАЗДЕЛ 3.Канализация									
13	13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	42	2023,70	19,64	84995	825	80009	4459	96610
			НР - 99%; СП - 8%			99,08	8,16	4161	343		7156	
14	14	241-229-0102 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные для труб DN 160	шт.	7	377,00	--	2639	--	2639	--	2850
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
			РАЗДЕЛ 4.Тепловые сети									
15	36	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,119	1567947,44	615979,83	186586	73302	3183	129586	341466
			Всего прямые затраты									5 345 886,00
			в том числе оборудование									-
			Итого без оборудование									5 345 886,00
			Временные здания и сооружения 1,731533438%									92 565,80
			Итого									5 438 451,80
			Дополнительные затраты в зимнее время 3,9378996369%									214 160,77
			Итого в базовых ценах СМР									5 652 612,58
			Непредвиденные работы и затраты-2%									113 052,25
			Итого									5 765 664,83
			Итого в базовых ценах Оборудование									-
			Итого в базовых ценах СМР+оборудование									5 765 664,83
			Итого									5 765 664,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах на 2022 год - 100 % К-1,0500514									6 054 244,43
			Итого с понижающим К-0,9500000014									5 751 532,21
			Стоимость строительства									5 751 532
			НДС 12%									690 184
			Стоимость строительства									6 441 716

Заказчик: Директор ТОО "Dim Nur company

Маханбетова М.А

Подрядчик: Директор ТОО "NIYET construction"

Адырбеокв Б.Б