Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65 — 130940015928

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "ABU Construction",Республика Казахстан, Алматы, Тянь Шанская, дом № 8 — 141140018462

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 57 от 10.05.2024 г. Дополнительное соглашение №1 от 05.11.2024 г.

Номер документа	Дата составления
00000000042	29.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство БМК на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32б г. Талгар Талгарского района Алматинской области			работа	1	20 130 903,79	20 130 903,79	2 156 882,55
				Итого	1	x	20 130 903,79	2 156 882,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абуов Д.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Подрядчик: ТОО «ABU Construction»

Наименование строительства и его адрес: Строительство БМК на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32б г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№57 Доп.сог №1	10.05.2024 г 05.11.2024 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство БМК на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32б г. Талгар Талгарского района Алматинской области	20 130 903,79	20 130 903,79	17 974 021,24	17 974 021,24			2 156 882,55	20 130 903,79
Гарантийный взнос, 5%	1 006 545,19	1 006 545,19						1 006 545,19
Удержание аванса, 30%	6 039 271,14	6 039 271,14						6 039 271,14
Итого:	**13 085 087,46**	**13 085 087,46**						**13 085 087,46**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

_____ Адылов Ш. Т.

Подрядчик:
ТОО «ABU Construction»

_____ Абуов Д. Д.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ABU Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : «Строительство БМК на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32б г. Талгар Талгарского района Алматинской области»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №57 от 10.05. 2024 г. Дополнительное соглашение №1 от 05.11.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э2423: тепловые сети [06-01]					
1	1	6101-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	356,184	690,0 0,0	245 767,0	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	11,016	14 814,0 14 814,0	163 191,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	48,168	4 000,0 4 000,0	192 672,0	
4	4	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	272,952	54,0 0,0	14 739,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	272,952	632,0 390,0	172 506,0	
6	6	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций	0,99	78 971,0 46 945,0	78 181,0	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	15 618,0	46 854,0	
8	8	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 855,0	15 855,0	
9	9	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	11 645,0	11 645,0	
10	10	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 401,0	3 401,0	
11	11	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711,0	36 711,0	
12	12	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04352	1 473 935,0 274 114,0	64 146,0	
13	13	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	7,304	146 079,0 41 819,0	1 066 961,0	
14	14	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,268222	379 841,0	101 882,0	
15	15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07854	340 720,0	26 760,0	
16	16	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00944	321 709,0 317 710,0	3 037,0	
17	18	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	2	56 414,0	112 828,0	
18	19	225-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	4	12 943,0	51 772,0	
19	20	225-203-0704 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	шт.	1	25 676,0	25 676,0	
20	21	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6 205,0	24 820,0	
21	22	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0	38 698,0	
22	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		23,98	4 793,0	114 936,0	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$ поверхности		1 244,0		
23	24	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		28,41	36 471,0	1 036 141,0	
				$м^3$ сборных конструкций		18 565,0		
24	25	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012		12,88	105 883,0	1 363 773,0	
				$м^3$				
25	26	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012		13,37	109 912,0	1 469 523,0	
				$м^3$				
26	27	225-203-0806 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-6		30	11 708,0	351 240,0	
				шт.				
27	28	1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Стенки углов поворота, при толщине стен до 300 мм. Устройство		1,8	47 999,0	86 398,0	
				$м^3$		19 003,0		
28	29	6105-0201-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка		5,5	10 856,0	59 708,0	
				$м^2$ стенки		5 536,0		
29	30	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		1,01	116 625,0	117 791,0	
				$м^3$		72 046,0		
30	31	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02826	395 181,0	11 168,0	
				т				
31	32	1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Стенки углов поворота, при толщине стен до 300 мм. Устройство		1,8	47 878,0	86 180,0	
				$м^3$		19 003,0		
32	33	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,05652	429 266,0	24 262,0	
				т конструкций		403 163,0		
33	34	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров		0,05652	1 059 588,0	59 888,0	
				т				
34	35	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные		0,04078	1 113 438,0	45 406,0	
				т				
35	36	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие		0,19636	1 113 438,0	218 635,0	
				т				
36	37	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подушек опорных		0,82	36 471,0	29 906,0	
				$м^3$ сборных конструкций		18 565,0		
37	38	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1		205	1 277,0	261 785,0	
				шт.				

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	39	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00873	1 088 595,0 1 084 596,0	9 503,0	
39	41	1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	16	2 258,0 1 037,0	36 128,0	
40	42	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	16	-648,0 -119,0	-10 368,0	
41	43	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0317	1 541 005,0 1 525 955,0	48 850,0	
42	44	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	31,1	1 590,0	49 449,0	
43	45	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка.** *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12*	км трубопровода	0,24	3 780 457,0 2 613 298,0	907 310,0	
44	46	6123-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка.** *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12*	км трубопровода	0,005	4 466 534,0 3 141 788,0	22 333,0	
45	47	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,5 мм**	м	121,2	933,0	113 080,0	
46	48	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	121,2	1 983,0	240 340,0	
47	49	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	5,05	4 330,0	21 866,0	
48	50	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм**	шт.	10	730,0	7 300,0	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	51	241-112-0114 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	шт.	10	292,0	2 920,0	
50	52	241-113-0220 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	3 143,0	6 286,0	
51	53	241-113-0209 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-40х3,5 мм	шт.	2	1 526,0	3 052,0	
52	54	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	18 092,0 10 947,0	72 368,0	
53	55	242-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	104 342,0	208 684,0	
54	56	242-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	121 967,0	243 934,0	
55	57	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	2 607,0 2 330,0	20 856,0	
56	58	241-116-0406 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1 754,0	7 016,0	
57	59	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	3 817,0	15 268,0	
58	60	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	13 810,0 11 571,0	13 810,0	
59	61	242-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара,DN 100	шт.	1	57 161,0	57 161,0	
60	62	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	18 092,0 10 947,0	72 368,0	
61	63	242-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	63 989,0	255 956,0	
62	64	6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	36	291,0 74,0	10 476,0	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	65	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	7,68	178 154,0 101 902,0	1 368 223,0	
64	66	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	130	2 069,0 1 511,0	268 970,0	
65	67	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,1495	552 642,0	82 620,0	
66	68	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,24	264 757,0 262 638,0	63 542,0	
67	69	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	271 077,0 262 638,0	1 355,0	
68	70	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	52 449,0 5 815,0	209 796,0	
69	71	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.(Гильза)	м	1,62	8 934,0 4 334,0	14 473,0	
70	72	6111-0101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными	$м^3$ изоляции	0,0018	652 107,0 641 443,0	1 174,0	
71	73	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,001458	2 990 160,0	4 360,0	
72	74	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125(110) мм. Приварка	фланец	2	6 078,0 5 170,0	12 156,0	
73	75	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 (110) мм	шт.	2	7 284,0	14 568,0	
74	76	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2 607,0 2 330,0	5 214,0	
75	77	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 (48) мм	шт.	2	2 612,0	5 224,0	
76	78	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грундбукса, упоры сальника и монолитного участка	т	0,01746	4 164 509,0 2 276 881,0	72 712,0	
77	79	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002112	1 510 113,0	3 189,0	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	80	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.(Гильза)	м	1,62	8 934,0 4 334,0	14 473,0	
79	81	6111-0101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными	$м^3$ изоляции	0,0016	652 107,0 641 443,0	1 043,0	
80	82	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,001296	2 990 160,0	3 875,0	
81	83	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125(110) мм. Приварка	фланец	2	6 078,0 5 170,0	12 156,0	
82	84	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 (110) мм	шт.	2	7 284,0	14 568,0	
83	85	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2 607,0 2 330,0	5 214,0	
84	86	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 (48) мм	шт.	2	2 612,0	5 224,0	
85	87	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грундбукса, упоры сальника и монолитного участка	т	0,016048	4 164 509,0 2 276 881,0	66 832,0	
86	88	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002112	1 510 113,0	3 189,0	
87	89	1220-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм	$м^2$	180	980,0 122,0	176 400,0	
88	90	411-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т /отработанный асфальт/. Расстояние перевозки 15 км	т·км	621	105,0	65 205,0	
89	91	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж теплофикационных камер со стенками из монолитного бетона	$м^3$	19,5	35 750,0 33 455,0	697 125,0	
90	92	411-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	526,5	105,0	55 282,0	
91	93	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка (h=15 см). Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	27	6 330,0 646,0	170 910,0	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	94	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	180	1 639,0 154,0	295 020,0	
93	95	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,198	201 335,0 0,0	39 864,0	
94	96	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	180	459,0 102,0	82 620,0	
95	97	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,001944	160 684,0	312,0	
96	98	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	т	17,568	16 618,0	291 945,0	
97	99	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	$м^2$	180	18,0 18,0	3 240,0	
98	100	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,000504	160 684,0	81,0	
99	101	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	т	4,356	16 618,0	72 388,0	
100	102	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	1	4 794,0 3 475,0	4 794,0	
101	103	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,48	50 625,0	24 300,0	
102	104	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	$м^2$	50	2 033,0 1 744,0	101 650,0	
103	105	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	$м^2$	50	695,0 259,0	34 750,0	
			ИТОГО по смете Э2423: тепловые сети [06-01]				14 640 824,0	

Сканировано с CamScanner

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по суммарной смете				14 640 824,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,9%)				1 156 625,1	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**15 797 449,1**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				789 872,45	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				473 923,47	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**17 061 245,02**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**18 340 838,4**	
			НДС (12%)				2 200 900,61	
			Итого с НДС				**20 541 739,01**	
			Всего с коэф. понижения К=0,98				**20 130 903,79**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABU Construction" БИН 141140018462

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Абуов Д. Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Исаев Л.Т."

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бекзатова А..Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района" БИН 130940015928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Адылов Ш. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Тараз Аркон"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Момбеков Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сканировано с CamScanner

«Утверждаю»

Авторский надзор:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

ТОО "Тараз Аркон"

Руководитель _____ Адылов Ш. Т.

_____ Момбеков И.А.

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на исключаемые и добавляемые и работы по объекту:

«Строительство БМК на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32б г. Талгар Талгарского района Алматинской области»

Технический надзор:

ТОО "Исаев Л.Т."

_____ Бекзатова А.Л.

Подрядчик:

ТОО "ABU Construction"

Директор _____ Абуов Д. Д.

Сканировано с CamScanner

Ведомость

Исключаемых и добавляемых работ по объекту:
«Строительство БМК на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32б г. Талгар Талгарского района Алматинской области»

№ п/п	Наименование смет Исключаемые работы	Сумма, тенге	№ п/п	Наименование смет Добавляемые работы	Сумма, тенге
1	Тепловые сети	2 521 288	1	Тепловые сети	727 985
ИТОГО:		***2 521 288***	***ИТОГО:***		***727 985***

Согласовано без изменения сметной стоимости.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района" _____ Адылов Ш. Т.

Подрядчик ТОО «ABU Construction» _____ Абуов Д. Д.

Авторский надзор ТОО "Тараз Аркон" _____ Момбеков И.А.

Технический надзор ТОО "Исаев Л.Т." _____ Бекзатова А.Л.

Сканировано с CamScanner

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство БМК для теплоснабжения многоквартирных жилых домов ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32 б г.Талгар Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта - Тепловые сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01

(Локальный сметный расчет)

на Исключаемые виды работ

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	-2521,288	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	-1073,392	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	-0,22	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-2521288**
		Раздел 1. 1. Подземная прокладка ТС. СО1				**-2521288**
		ДРЕННАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ МК-1				
1	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	-0,99	78 971	-78181
2	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	3	-15 618	-46854
3	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	1	-15 855	-15855
4	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**шт.**	1	-11 645	-11645
5	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	1	-3 401	-3401
6	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	1	-36 711	-36711
7	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	-0,04352	1 473 935	-64146

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
8	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	-7,304	146 079	-1066961
9	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,268222	-379 841	-101882
10	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07854	-340 720	-26760
11	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	-0,00944	321 709	-3037
12	222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	-0,00944		
13	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	2	-56 414	-112828
14	225-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	4	-12 943	-51772
15	225-203-0704 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	шт.	1	-25 676	-25676
16	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	-6 205	-24820
17	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	-19 349	-38698
18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	-23,98	4 793	-114936
	Подраздел 1.1.	**Разборка асфальтового покрытия, ТИП 1, на участках 1,2,6**				-697125
19	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Демонтаж теплофикационных камер со стенками из монолитного бетона	$м^3$	-19,5	35 750	-697125

Сканировано с CamScanner

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство БМК для теплоснабжения многоквартирных жилых домов ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32 б г.Талгар Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта - Тепловые сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01

(Локальный сметный расчет)

на Добавляемые виды работ

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	727,985	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	560,879	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,136	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				727985
		Раздел 1. Добавляемые работы				727985
1	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 к=0,8*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж**	**м³ сборных конструкций**	21	17 555	368655
2	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	92	2 869	263948
					Востановление асфальтового покрытия	
3	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	**м³**	18	5 299	95382

Сканировано с CamScanner