Приложение 3
к приказу и.о. Министра
Национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2017 года
№ 121

Декларация о соответствии

«27» 12 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Торлан Құрылыс», РК, Туркестанская область, Казыгуртский р-н, с. Казыгурт, ул. Д. Кунаева, д. 111**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Джумабеков Н. А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Подрядчик (субподрядчик) **ПК «Канай», РК, Туркестанская область, Сайрамский р-н, Кайнарбулакский с/о, с. Касымбек Датка, ул. А. Бекболатулы д.№5**

наименование организации, юридический адрес

в лице **председатель Сембиев Д. П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Рэконструкция канализационных систем в населенном пункте Тогыс г. Шымкент»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент», в лице и.о. зам.руководителя Н. Жаманкөз.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АДТ-сервис», проект №04-2016**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовое водоотведение	тыс.м3/год	182,5	182,5	182,5	182,5
Протяженность самотечных сетей канализационных из полиэтиленовых безнапорных гофрированных труб с раструбом	м	2039,695	2039,695	2039,695	2039,695
Протяженность канализации из хризотилцементных безнапорных труб (футляр)	м	136	136	136	136
Количество смотровых колодцы	шт	84	84	84	84
Количество комплектной канализационной отчистной сооружении	комплект	1	1	1	1

Количество КТПН-250/10/0,4кВ	комплект	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуюися следующим данными;
Годовая водоотведение 182,5 тыс.м3/год;
Протяженность самотечных сетей канализации из полиэтиленовых безнапорных гофрированных труб с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 диаметром 200мм – 2039,695 м;
Протяженность канализации из хризотилцементных безнапорных труб (футляр) по ГОСТ 31416-2009 с диаметром 400мм – 136м;
Количество комплектной канализационной отчисной сооружении (КОС) 500м3/день – 1 комплект;
Благоустройство и электроснабжение территорий в КОС;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2017 год**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2018 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13 (тринадцать)**;
фактически, месяц: **13 (тринадцать)**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Подрядчик (генеральный подрядчик и субподрядчик) считает объект **«Рэконструкция канализационных систем в населенном пункте Тогыс г. Шымкент»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Торлан Құрылыс» директор Джумабеков Н. А.**

фамилия,имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата