Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«29» 11 20 24 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ABU Construction», г.Алматы, ул.Тянь-Шанская, дом 8.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Абуов Д.Д.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство БМК на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32б г. Талгар Талгарского района Алматинской области».**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района», БИН 130940015928 в лице руководителя Адылов Ш.Т.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Подрядчик (генеральный подрядчик):

1) **ТОО «ABU Construction», №24017842 от 03.05.2024 года**

(наименование организации)

в лице **директора Абуова Даурена Даулетовича.**

Субподрядные организации:

2) **ТОО «Premium Constructions», №22014430 от 02.08.2022 года.**

(наименование организации)

в лице **директора Әшімхан Өмірхан Ержанұлы.**

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Тараз Аркон».**

(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района», приказ №65 нк от 02.05.2024 г.**

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Сканировано с CamScanner

Общая протяженность тепловых сетей 60 м	метр	Тепловые сети стальная труба D=57 мм L=120 м D=40 мм L=120 м Lобщ=240 м		Тепловые сети стальная труба D=57 мм L=120 м D=40 мм L=120 м Lобщ=240 м	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***В данной работе выполняется строительство БМК на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32б г. Талгар Талгарского района Алматинской области. Тепловая сеть смонтирована подземным методом лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 на скользящих опорах по опорным бетонным подушкам и с неподвижными опорами в количестве 2 шт, применены стальные трубы d-57х3,5 мм, d-40х3 мм с теплоизоляционным материалом толщиной 60 мм со стеклопластиком рулонным марки РСТ-А-Л-В. Для защиты наружной поверхности трубопроводов тепловых сетей от коррозии принято покрытие органосиликатное покрытие ОС-51-03 с отвердителем в четыре слоя.;***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«01» ноября 2024 года.**

месяц, год

окончание работ **«01» декабря 2024 года.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организация строительства, месяц**: «1,0» месяцев;**

фактически, месяц: **«1,0» месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **50%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Талгар жылу» _____

Место печати(при наличии)

Сканировано с CamScanner

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ABU Construction».**
считает объект: **«Строительство БМК на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32б г. Талгар Талгарского района Алматинской области».**

(наименование объекта (комплекса)

готовы к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ABU Construction» Абуов Д.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик
2) ТОО «Premium Constructions» Әшімхан Ө.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner