Генподрядчик - ТОО "Торлан Құрылыс"
Субподрядчик - ПК "Канай"

Объект: "Реконструкция систем канализации населенном пункте Тогыс в г. Шымкент"

Договор подряда (контракт) **№02 от 12.03.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за месяц апрель 2018 года

№	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 4-1. Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ и наружное освещение							
РАЗДЕЛ 1. Сети КЛ-0,4кВ							
1	**13-080201-0204 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**4**		**375,63**	**1503**
		Итого оплата труда:				**217,47**	**870**
		Итого эксплуатация машин:				**204,75**	**819**
		Итого материалов:				**21,8**	**87**
		Накладные расходы	%	--		111,82	447
		Сметная прибыль	%	8		39	156
		Сметная стоимость:				**526,45**	**2106**
2	**13-080201-0904 РСНБ РК2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**34**		**458,87**	**15602**
		Итого оплата труда:				**277,48**	**9434**
		Итого эксплуатация машин:				**236,94**	**8056**
		Итого материалов:				**23,15**	**787**
		Накладные расходы	%	--		141,87	4824
		Сметная прибыль	%	8		48,06	1634
		Сметная стоимость:				**648,8**	**22059**
3	**13-080201-0705 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 к г. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**31**		**976,05**	**30257**
		Итого оплата труда:				**380,18**	**11786**
		Итого эксплуатация машин:				**577,82**	**17912**

		Итого материалов:				**191,17**	**5926**
		Накладные расходы	%	--		208,27	6456
		Сметная прибыль	%	8		94,75	2937
		Сметная стоимость:				**1279,06**	**39651**
4	**23-060137-0674 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк}-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,074**		**3197562**	**236620**
		Накладные расходы	%	--		127902,48	9465
		Сметная прибыль	%	8		266037,16	19687
		Сметная стоимость:				**3591501,64**	**265771**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**329587**
Локальная смета 4-2. Сети электроснабжения ВЛ-6кВ, трансформаторная подстанция							
РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-6кВ							
1	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**		**5864,8**	**5865**
		Итого оплата труда:				**3216,3**	**3216**
		Итого эксплуатация машин:				**2985,24**	**2985**
		Итого материалов:				576,06	576
		Накладные расходы	%	--		2298,43	2298
		Сметная прибыль	%	8		653,06	653
		Сметная стоимость:				**8816,28**	**8816**
2	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим, в ценах 1 квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 ГОСТ 13015-2012**	**шт**	**1**		**27878,36**	**27878**
		Накладные расходы	%	--		1115,13	1115
		Сметная прибыль	%	8		2319,48	2319
		Сметная стоимость:				**31312,97**	**31313**
3	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1**		**18558,93**	**18559**
		Итого оплата труда:				**10168,64**	**10169**
		Итого эксплуатация машин:				**11207,86**	**11208**
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
		Накладные расходы	%	--		7267,37	7267
		Сметная прибыль	%	8		2066,1	2066
		Сметная стоимость:				**27892,4**	**27892**

4	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим, в ценах 1 квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 ГОСТ 13015-2012**	**шт**	**3**		**27878,36**	**83635**
		Накладные расходы	%	--		1115,13	3345
		Сметная прибыль	%	8		2319,48	6958
		Сметная стоимость:				**31312,97**	**93939**
5	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные содним подкосом. Установка**	**опора**	**1**		**12018,42**	**12018**
		Итого оплата труда:				**6610,39**	**6610**
		Итого эксплуатация машин:				**6940,74**	**6941**
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
		Накладные расходы	%	--		4722,49	4722
		Сметная прибыль	%	8		1339,27	1339
		Сметная стоимость:				**18080,19**	**18080**
6	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим, в ценах 1 квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 ГОСТ 13015-2012**	**шт**	**2**		**27878,36**	**55757**
		Накладные расходы	%	--		1115,13	2230
		Сметная прибыль	%	8		2319,48	4639
		Сметная стоимость:				**31312,97**	**62626**
7	**11-330204-0206 РСНБРК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1123**		**103189,95**	**11592**
		Итого оплата труда:				**60674,75**	**6816**
		Итого эксплуатация машин:				**57951,07**	**6510**
		Итого материалов:				**3390,3**	**381**
		Накладные расходы	%	--		43061,37	4837
		Сметная прибыль	%	8		11700,11	1314
		Сметная стоимость:				**157951,43**	**17743**
8	**23-061201-0703 РСНБРК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,337**		**259708,79**	**87522**
		Накладные расходы	%	--		10388,35	3501
		Сметная прибыль	%	8		21607,77	7282

		Сметная стоимость:				**291704,91**	**98305**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**358714**
РАЗДЕЛ 2.Трансформаторная подстанция							
1	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**		**9844,7**	**9845**
		Итого оплата труда:				**4221,05**	**4221**
		Итого эксплуатация машин:				**6689,18**	**6689**
		Итого материалов:				**897,18**	**897**
		Накладные расходы	%	--		3102,35	3102
		Сметная прибыль	%	8		1035,76	1036
		Сметная стоимость:				**13982,81**	**13983**
2	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**		**25349,31**	**25349**
		Итого оплата труда:				**12092,73**	**12093**
		Итого эксплуатация машин:				**5827,68**	**5828**
		Итого материалов:				**9350,25**	**9350**
		Накладные расходы	%	--		8773,64	8774
		Сметная прибыль	%	8		2729,84	2730
		Сметная стоимость:				**36852,78**	**36853**
3	**51-080102-0415 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН- 250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВП 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alagcum Electric**	**шт.**	**1**		**894430**	**894430**
		Накладные расходы	%	--		35777,2	35777
		Сметная прибыль	%	8		74416,58	74417
		Сметная стоимость:				**1004623,78**	**1004624**
4	**51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ- 250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 шт. 1,0000 844924,00 844924**	**шт.**	**1**		**844924**	**844924**

		Накладные расходы	%	--		33796,96	33797
		Сметная прибыль	%	8		70297,68	70298
		Сметная стоимость:				**949018,64**	**949019**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования-	**Тенге**				**1953643**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2004479**
	ИТОГО:						**2 692 780**
	Итого без оборудования						**739 137**
	Оборудования						**1 953 643**
	Итого с временными				**1,04%**	**7 687**	**746 824**
	Итого с зимними удорожаниями				**0,98%**	**7 244**	**754 068**
	Итого с оборудованием						**2 707 711**
	Итого в текущих ценах 2017г. - 100%				**1**		**2 707 711**
	Итого с понижающими коэффиентами, К=0,8				**0,8**		**2 166 168**
	Итого с НДС				**12%**	**259 940**	**2 426 108**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Торлан Құрылыс"

Джумабеков Н. А.

Субподрядчик:
Руководитель ПК "Канай"

Сембиев Д. П.