Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, АСТАНА, 35, 35** — **050240008131**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТМ",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Сарыарқа, строение №48** — **950240001339**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 247 от 28.12.2022г

Номер документа	Дата составления
122	27.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск,Кызылординской области.			работ	1	23 156 817,25	23 156 817,25	2 481 087,56
				Итого	1	x	23 156 817,25	2 481 087,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Баянбек С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2024

М.П.

Приложение 1 к приказу
Исполнющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г №420
Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131, (Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35 , 35)

ТЕХНИЧЕКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339,(Карагандинская область, г.Темиртау,САРЫАРКА, 48)

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		№247 (доп.согл. №10 20.02.2023г)	от 28.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 237 353 278,40	20 675 729,69							2 481 087,56	23 156 817,25
В том числе: в текущем месяце										
Выплата аванса										6 947 045,18
Удержание аванса										0,00
Удержание штрафов и пени										**16 209 772,08**
Итого к оплате										

Заказчик **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131,**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Есжанов Ш.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка

М.П.

Подрядчик: **ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Генеральный директор **Баянбек С.**
(должность, подпись, расшифровка

Место печати

Реестр актов выполненных работ по объекту "Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области"

за декабрь 2024г.

№ акта	№ ЛС	Наименование работ	Сметная стоимость,тг
1	2	3	4
63	02-03	Дорожная одежда	23 156 817,25
		ИТОГО ПО АКТАМ	**23 156 817,25**

СДАЛ

ПРИНЯЛ

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 63

за **Декабрь 2024г. (месяц, год) на 02-01 Путепровод через ж/д пути на ПК 4+00**

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Дорожная одежда									
1	1	1127-0401-0102 РСНЬ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	498,999995	9 681 204	1 433 345	4 830 704 101 896	714 997 171 906	4 013 811	298 707 410 113	5 536 525
2	2	1127-0402-0101 РСНЬ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (18) см. Устройство	м² основания или покрытия	8359	387 97	290 85	3 236 103 807 229	2 426 116 712 939	2 758	1 641 791 393 198	5 268 092
			Итого по разделу 1: Дорожная одежда					8 066 807 909 125	3 141 113 884 845	4 016 569 -	1 937 498 800 311	10 804 617
			Раздел 2: Тротуары, пешеходные дорожки									
3	24	1127-0401-0102 РСНЬ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	371	9 681 204	1 433 345	3 591 566 75 758	531 592 127 810	2 984 216	219 885 304 914	4 116 335
4	27	1127-0201-1002 РСНЬ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	767,7853365	3 058 1 098	43 17	2 347 965 842 714	33 130 13 398	1 472 121	924 598 261 807	3 334 369
			Итого по разделу 2: Тротуары, пешеходные дорожки					5 939 531 918 472	564 722 141 208	4 456 337 -	1 144 453 566 721	7 650 704
			ИТОГО по акту					14 006 338 1 827 597	3 705 835 1 026 053	8 472 906 -	3 081 951 1 367 032	18 455 321
			Временные здания и сооружения	**4,1%**								*756 668,16*
			ИТОГО									**19 211 989,13**
			Доп. затраты при производстве СМР в связи с климатическими условиями	**0,7%**								*134 483,92*
			ИТОГО									**19 346 473,05**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*386 929,46*
			ИТОГО									**19 733 402,51**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**6%**								*1 209 621,98*
			ИТОГО									**20 943 024,50**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К 1									*2 722 593,18*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К 1,0450539									*19 041 332,80*
			ИТОГО в текущих ценах									**21 763 925,99**
			Итого со скидкой Генподрядчика	**5%**								**20 675 729,69**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС 12%									*2 481 087,56*
			ИТОГО С НДС									**23 156 817,25**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** /Есжанов Ш.Ж.

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** /Иткарипов А.С.

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** Банибек С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** Бекмуратов Н.А.