Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Договор №74 от 08.08.2023г

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры для малоэтажных жилых домов в жилом массиве Бозарык в г.Шымкент, ЮКО (газоснабжение) (корректировка) (завершение строительство)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	5 289 334,27	5 924 054,39	5 289 334,27	5 924 054,39	5 289 334,27	5 924 054,39
	Всего к оплате подрядчику	**5 289 334,27**	**5 924 054,39**	**5 289 334,27**	**5 924 054,39**	**5 289 334,27**	**5 924 054,39**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «Global-GH»
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры для малоэтажных жилых домов в жилом массиве Бозарык в г.Шымкент, ЮКО (газоснабжение) (корректировка) (завершение строительство)

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2021.4.1 от 02.11.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1. Наружные сети газоснабжения										
		МОЛНИЕЗАЩИТА ДЛЯ ГРПШ-07-2У1 (МЗ-3)										
13	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,3		2937,20 2937,20	-- --	44939 44939	-- --	--	32356 6184	83479
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,3		972,97 972,97	-- --	14886 14886	-- --	--	10718 2048	27653
15	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	15,3		9638,74 6144,60	1216,70 299,85	147473 94012	18616 4588	34845	89726 18976	256175
16	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4** *СП - 8%*	м3	15,606		20698,00 --	-- --	323013 --	-- --	323013	-- 25841	348854
17	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	т	3,69495		173747,14 56109,00	114047,50 28692,56	641987 207320	421400 106018	13267	250670 71413	964070
18	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	3,58683		856578,00 --	-- --	3072400 --	-- --	3072400	-- 245792	3318192
19	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм/(3мм)** *СП - 8%*	т	0,10812		467311,00 --	-- --	50526 --	-- --	50526	-- 4042	54568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	107,15355	164,63	3,84	17641	411	10944	4381	23784
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	6286	64		1762	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5076775
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								0
		ИТОГО:									5 076 775
		Стоимость оборудования, всего									-
		в том числе, оборудование поставки заказчика									-
		Итого без оборудование									5 076 775
		Временные здания и сооружения		1,3 %							65 998
		Итого с временными									5 142 773
		Зимние удорожания		2,30%							118 284
		Итого с зимними удорожаниями									5 261 057
		Непредвиденные работы и затраты		2 %							105 221
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5 366 278
		в том числе на 2021 год - 25 %		1							1 341 569
		в том числе на 2022 год - 75 %		1,0500514							4 226 151
		ИТОГО									5 567 720
		Коэффициент скидки		0,95							5 289 334
		НДС		12 %							634 720
		Итого с НДС									5 924 054,39

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Global-GH»

_____ **Голубев В.В.**