Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

форма

Декларация о соответствии

"04" 06 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «SAT Construction», г. Тараз Микрорайон Жансая 17/1 Жамбылской области

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сыдыгалиева Алга Турсынбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту : «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в массиве Арай село Кулан района Т.Рыскулова, Жамбылской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Вр.и.о. руководителя КГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова, Жамбылской области» Аденов Медет Онгарович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «BSS Group Engineering» 17007016 от 20.04.2017г.,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Турара Рыскулова» № 2 от 05.01.2023 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом принятых)	ранее в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом принятых)	ранее в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Насосная станция II подъема- каркасное, одноэтажное, прямоугольное в плане здание с подвалом, размер здания в осях 6,0х3,0 м. Площадь застройки – 32,70 м2; Надземная насосная станция I подъема – одноэтажное кирпичное здание с размерами в плане 2,7х3,4 м. Высота до низа плиты покрытия 3,0 м. Площадь застройки – 15,63 м2; Резервуар для воды на 500 м3 2 шт. – конструктивная схема резервуара –каркасно-стеновая, частично заглубленное емкостное сооружение размерами в плане 12,0х12,0м и глубиной 4,2 м. Площадь застройки - 60,5 м2; Водонапорная башня емкостью бака 100 м3 высотой ствола 18 м – состоит из бака и опоры, составляемой из частей диаметром 3,02 и длиной 18 м. Нижняя часть опор обсыпается землей на высоту 2,45 м; Проходная представляет собой одноэтажное здание без подвала прямоугольной формы в плане с размерами в осях 3,0х4,4 м. Высота помещений от пола до потолка 3,0 м. Высота здания до конька крыши 5,16 м. Площадь застройки – 18,57 м; Надворный туалет на 1 очко – надземная часть выполнена из древесины с каркасно-обшивными стенами кабины. Выгреб монолитный железобетонный глубина -1,65м; Водонепроницаемый септик емкостью по 5 м3 – резервуар для сточных вод подземного исполнения выполнен из сборных железобетонных элементов. Площадь застройки -4,52 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование*: КТПН 100 квА с РЛДН со станиной* в количестве- 1 шт: *КТПН 160 квА с РЛДН со станиной* в количестве- 1 шт: *ОДВ 130 ультрафиолетвая установка* в количестве- 1 шт: *Вертикальный многоступенчатый насос CR64-3-1, 5 шт. Насос центробежный погружной для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, ГОСТ 20763-85* в количестве-5 шт; *Дренажный насос QDX10-10* в количестве-2 шт; *Насос ЭЦВ 8-65-90 в количестве -4 шт Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт,с АВР* -1 шт; согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06.05. 2025 г. ;
месяц, год

окончание работ 06. 06. 2025 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства,

месяц:___1_____год____;
фактически, месяц:_____1___год _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Холодное водоснабжение: _Вр.и.о. руководителя КГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова, Жамбылской области»_____Аденов Медет Онгарович_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии).

Подпись руководителя,_____ дата _____2025 г.
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в массиве Арай село Кулан района Т.Рыскулова»_____

Готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сыдыгалиев Алга Турсынбекович_____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись,_____ дата_____2025 г.
Место печати (при наличии)