Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за июль месяц 2025 г.
по доп. соглашению №2024/06/3 от 15.11.2024г. к договору № 2024/06 от 07.02.2024г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области	тенге	2461144638,40	1131254183,66	738343391,52	1033312935,69	97941247,97	9343595,06	88597652,91
	в т.ч. на 2024г.	тенге	847040444,00	847040444,00	584328784,14	847040444,00			
	в т.ч. на 2025г.	тенге	1614104194,40	284213739,66	154014607,38	186272491,69	97941247,97	9343595,06	88597652,91
	Всего по акту	тенге	2461144638,40	1131254183,66	738343391,52	1033312935,69	97941247,97	9343595,06	88597652,91

Заказчик: заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Жанібеков А.Н.**

МП

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика: Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Асқаров Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ **Гринченко В.Н.**

МП

Представитель авторского надзора:
ТОО "Игілік Стройпроект"

_____ **Муканов К.Н.**

МП

Представитель тех. надзора:
ТОО «Қабылан эксперт»

_____ **Байдаров Ж.М.**

МП

Форма -2

А К Т
Приемки выполненных работ за Июль 2025г.
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

Демонтажные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1220-0101-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм**	$м^2$	8337,07		788,52	745,26	6573946	6213285	2751	1036131	8218850
		НР - 72% СП - 8%				42,93	129,68	357910	1081151		608773	
2	412-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	3361,506624		124,00	--	416827	--		--	450173
		СП - 8%				--	--	--	--		33346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6990773	6213285	2751	1036131	8669023
								357910	1081151	--	642119	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6990773				
	Материалы		Тенге					2751				
	Всего заработная плата		Тенге						1439061			
	Транспортные расходы		Тенге					416827				
		Накладные расходы	Тенге					1036131				
		Сметная прибыль	Тенге					642119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8669023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									531
		Сметная заработная плата	Тенге						1439061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8669023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									531
		Сметная заработная плата	Тенге						1439061			
		РАЗДЕЛ 2. РАЗДЕЛ "НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ"										
3	1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	13		5277,46	2678,28	68607	34818	--	34043	110862
		НР - 72% СП - 8%				2599,18	1037,92	33789	13493		8212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	13	5304,08	3419,76	68953	44457	--	33477	110624
		НР - 72%, СП - 8%			1884,32	1692,23	24496	21999		8194	
5	414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	14,625	1069,00	--	15634	--		--	16885
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
6	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	307,125	26,00	--	7985	--		--	8624
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				161179	79275	--	67520	246995
							58285	35492	--	18296	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				161179				
	Всего заработная плата		Тенге					93777			
	Транспортные расходы		Тенге				23619				
		Накладные расходы	Тенге				67520				
		Сметная прибыль	Тенге				18296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				246995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					93777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				246995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					93777			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8916018,00
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								278179,76
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								9194197,76
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**								81828,36
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**								9276026,12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								185520,52
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								9461546,64
		В т.ч. за 2025г. К=1,253	**Тенге**								11855317,95
		НДС 12%	**Тенге**								1422638,15
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**								13277956,10
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**								13012396,98

Вынос ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ									
		ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП10-5 1 шт									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	13604,32	5931,44	13604	5932	934	6968	22218
		НР - 72%, СП - 8%			6738,49	2939,76	6738	2940		1646	
		УЧАСТОК №5 Н43=4									
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
		Монтажные работы									
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35	396,04	246,96	13861	8643	--	6881	22401
		НР - 72%, СП - 8%			149,08	123,98	5218	4339		1659	
3	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	35	120,46	70,77	4216	2477	--	2148	6873
		НР - 72%, СП - 8%			49,69	35,53	1739	1244		509	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,9	4153,00	--	20350	--	20350	--	21978
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	35	370,84	221,76	12979	7761	--	6387	20916
		НР - 72%, СП - 8%			149,08	104,38	5218	3653		1549	
6	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2905	43431,00	--	12617	--	12617	--	13626
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
7	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	53	615,92	260,12	32644	13787	3055	15223	51696
		НР - 72%, СП - 8%			298,16	100,75	15802	5340		3829	
8	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по опорам	м кабеля	15	741,83	320,95	11127	4815	721	5347	17792
		НР - 72%, СП - 8%			372,70	122,38	5591	1836		1318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	243-101-0319 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(мк)-10	км	0,068	7767781,00	--	528209	--	528209	--	570466
		СП - 8%			--	--	--	--		42257	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка сигнальной ленты "Осторожно кабель" в траншею	км кабеля	0,035	146905,57	91700,77	5142	3209	--	2075	7795
		НР - 72% СП - 8%			55204,80	27143,80	1932	950		577	
11	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	35,7	40,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
12	1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	50973,09	35991,34	50973	35992	73	24011	80983
		НР - 72% СП - 8%			14907,84	18440,72	14908	18441		5999	
13	243-903-4005 РСНБ РК 2022	Муфта концевая наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, без наконечников ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12G/1XO, напряжение 10 кВ	шт.	1	227963,00	--	227963	--	227963	--	246200
		СП - 8%			--	--	--	--		18237	
14	1308-0201-2708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	25268,41	256,37	25268	257	2649	16187	44772
		НР - 72% СП - 8%			22361,76	120,67	22362	121		3316	
15	243-903-4602 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/70-120	шт.	1	105555,00	--	105555	--	105555	--	113999
		СП - 8%			--	--	--	--		8444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1065936	82873	903554	85227	1243257
							79508	38864	--	92091	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				156210				
	Материалы		Тенге				6502				
	Всего заработная плата		Тенге					108694			
		Накладные расходы	Тенге				78259				
		Сметная прибыль	Тенге				18756				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				253225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					108694			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				909726				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					934				
	Всего заработная плата		Тенге						9678			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					896122				
		Накладные расходы	Тенге					6968				
		Сметная прибыль	Тенге					73335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					990029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						9678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге					1243254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						118372			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1243254,00**
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**									**38789,52**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**1282043,52**
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**									**11410,19**
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**									**1293453,71**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**25869,07**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**1319322,79**
		В т.ч. за 2025г. К=1,253	**Тенге**									**1653111,45**
		НДС 12%	**Тенге**									**198373,37**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**									**1851484,83**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**1814455,13**

Общестроительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										
1	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта		1080,92	218,75	218,75	236451	236451	--	58251	318277
		ЗП - 22% ЭМ - 8%				--	74,85	--	80907		23575	
2	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта		1080,92	183,46	183,46	198306	198305	--	48847	266923
		ЗП - 22% ЭМ - 8%				--	62,77	--	67849		19770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	648,43	218,75	218,75	141844	141844	--	34944	190930
		НР - 72% СП - 8%			--	74,85	--	48535		14142	
4	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10(100) м перемещения грунта	м^3 грунта	648,43	825,56	825,56	535318	535318	--	131878	720574
		НР - 72% СП - 8%			--	282,47	--	183162		53379	
5	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3	м^3 грунта	1221,83	405,28	405,28	495183	495183	--	88742	630635
		НР - 72% СП - 8%			--	100,88	--	123258		46711	
6	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2504,7515	231,00	--	578598	--		--	624886
		СП - 8%			--	--	--	--		46288	
7	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3	м^3 грунта	252,37	405,28	405,28	102281	102280	--	18330	130259
		НР - 72% СП - 8%			--	100,88	--	25459		9648	
8	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	252,37	218,75	218,75	55206	55206	--	13600	74310
		НР - 72% СП - 8%			--	74,85	--	18890		5504	
9	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	252,37	183,46	183,46	46300	46300	--	11405	62320
		НР - 72% СП - 8%			--	62,77	--	15841		4616	
10	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3	м^3 грунта	252,37	405,28	405,28	102281	102280	--	18330	130259
		НР - 72% СП - 8%			--	100,88	--	25459		9648	
11	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	10864,5285	26,00	--	282478	--		--	305076
		СП - 8%			--	--	--	--		22598	
		СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	2951,18	144,72	144,72	427095	427094	--	105918	575657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,85	--	147116		42645	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**2951,18**	**50,42**	**50,42**	**148798**	**148799**	**--**	**40195**	**204103**
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,91	--	55807		15110	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**2951,18**	**131,24**	**109,84**	**387313**	**324157**	**9740**	**104088**	**530711**
		НР - 72%; СП - 8%			**18,10**	**30,88**	**53416**	**91132**		**39310**	
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
15	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**13065,71**	**12,36**	**12,36**	**161492**	**161492**	**--**	**33710**	**210880**
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,58	--	46775		15679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3898944**	**2974709**	**9740**	**708238**	**4975800**
							53416	**930190**	**--**	**368623**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3898944**				
	Материалы		Тенге				**9739**				
	Всего заработная плата		Тенге					**983606**			
	Транспортные расходы		Тенге				**861076**				
		Накладные расходы	Тенге				**708238**				
		Сметная прибыль	Тенге				**368623**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4975805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					**983606**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4975805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					**983606**			
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2 НА ПК 12+40 ДО ПК206+72,32									
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**2569,35**	**4223,83**	**1755,38**	**10852498**	**4510185**	**5648229**	**1342537**	**13170643**
		НР - 72%; СП - 8%			**270,14**	**455,58**	**694084**	**1170544**		**975608**	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**6,811**	**195671,74**	**3583,95**	**1332720**	**24410**	**1308310**	**8604**	**1448630**
		НР - 72%; СП - 8%			--	1754,55	--	11950		107306	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**9730**	**306,37**	**263,71**	**2980980**	**2565898**	**292**	**613087**	**3881589**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			42,63	44,88	414790	436682		287522	
19	216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,105084	180693,00	--	18988	--	18988	--	20507
		СП - 8%			--	--	--	--		1519	
20	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	949,648	16874,00	--	16024360	--	16024360	--	17306309
		СП - 8%			--	--	--	--		1281949	
21	1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	$м^2$ покрытия	9730	22,64	0,15	220287	1460	--	157529	408076
		НР - 72% СП - 8%			22,49	--	218828	--		30260	
22	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,08757	180693,00	--	15823	--	15823	--	17089
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
23	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	741,426	16874,00	--	12510822	--	12510822	--	13511688
		СП - 8%			--	--	--	--		1000866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43956478	7101953	35526824	2121757	49764531
							1327702	1619176	--	3686296	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43956478				
	Материалы		Тенге				6956830				
	Всего заработная плата		Тенге					2946878			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28569993				
		Накладные расходы	Тенге				2121757				
		Сметная прибыль	Тенге				3686296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49764531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1222
		Сметная заработная плата	Тенге					2946878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49764531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1222
		Сметная заработная плата	Тенге					2946878			
		РАЗДЕЛ 3.ПРИМЫКАНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
24	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной площади	483,72	10,58	10,58	5118	5118	--	1059	6671
		НР - 72% СП - 8%			--	3,04	--	1471		493	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	99,32	4223,83	1755,38	419511	174344	218337	51897	509120
		НР - 72%, СП - 8%			270,14	455,58	26830	45248		37713	
26	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(17) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	468,54	323,62	238,13	151629	111573	165	54088	222172
		НР - 72%, СП - 8%			85,14	75,20	39891	35234		16455	
27	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	97,9695	2442,00	--	239242	--	239242	--	258381
		СП - 8%			--	--	--	--		19139	
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2257	195671,74	3583,95	44163	809	43354	285	48004
		НР - 72%, СП - 8%			--	1754,55	--	396		3556	
29	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	322,48	306,37	263,71	98798	85041	10	20319	128647
		НР - 72%, СП - 8%			42,63	44,88	13747	14473		9529	
30	216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0034828	180693,00	--	629	--	629	--	679
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
31	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	31,474048	16874,00	--	531093	--	531093	--	573580
		СП - 8%			--	--	--	--		42487	
32	1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	$м^2$ покрытия	322,48	22,64	0,15	7301	48	--	5221	13525
		НР - 72%, СП - 8%			22,49	--	7253	--		1003	
33	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0029023	180693,00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
34	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	24,572976	16874,00	--	414644	--	414644	--	447816
		СП - 8%			--	--	--	--		33172	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1912652**	**376933**	**1447998**	**132869**	**2209161**
								87721	**96822**	**--**	**163639**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1912652**				
	Материалы		Тенге					**261864**				
	Всего заработная плата		Тенге						**184543**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1186132**				
		Накладные расходы	Тенге					**132869**				
		Сметная прибыль	Тенге					**163639**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2209160**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						**184543**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**2209160**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						**184543**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**56949496,00**
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**									**1776824,28**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**58726320,28**
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**									**522664,25**
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**									**59248984,53**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**1184979,69**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**60433964,22**
		В т.ч. за 2025г. К=1,253	**Тенге**									**75723757,16**
		НДС 12%	**Тенге**									**9086850,86**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**									**84810608,02**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**83114395,86**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**97941247,97**

Заказчик: зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области **Жанібеков А.Н.**

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика: главный специалист ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области **Аскаров Н.А.**

Представитель технадзора ТОО "Қабылан эксперт" **Кожаханов Р.С.**

Представитель авторского надзора ТОО "Игілік Стройпроект" **Муканов К.Н.**

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" **Гринченко В.Н.**