Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Рудненский водоканал",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Рудный, ул. 40лет Октября, строение 2/1** — **041240004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76** — **950640000206**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1077/23 от 20.12.2023 г Каратомар-Качар подстанции "Сокол"

Номер документа	Дата составления
139	04.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции"Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области"			Работа	1	304 001 300,00	304 001 300,00	32 571 567,86
				Итого	1	x	304 001 300,00	32 571 567,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / Исмагулов Е.Ж. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказник) Директор / Жубекенов Г.А. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.07.2025

Утверждена
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Заказчик: **ТОО "Рудненский водоканал"**
Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области»

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1077/23	2023-12-20				
		Доп.сог. №1077/23	2024-04-25				
		Доп.сог. №1077/23	2024-10-28				
		Доп.сог. 4 №1077/23	2024-12-24				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала объекта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области	**2 589 242 990,18**	**271 429 732,14**							**32 571 567,86**	**304 001 300,00**
Всего выполнено	2 589 242 990,18	271 429 732,14							32 571 567,86	304 001 300,00

Заказчик:
Директор ТОО "Рудненский водоканал" **Жубикенов Г. А.**

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой" _____ **Исмагулов Е. Ж.**

Технический надзор:
ТОО "ТамерланТехСервис"
Директор _____ **Кенжебаев Ж. Т.**

Форма 4

Заказчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Рудненский водоканал"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Наименование стройки - **Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области**

Наименование объекта - **Наружные сети водоснабжения. Водовод**

Договор №1077/23 от 2023-12-20 Дополнительное соглашение 4. № 1077/23 от 2024-12-24

А К Т №4
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вынос сетей										
1	1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2021 в ценах 2022г. т.1601-0204-07 п.2	Разбивка и нивелирование точек геофизических профилей 2кат. сложности	км	3,815		22210,00	--	84731	--	--	--	84731
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					84731	--	--	--	84731
									--	--	--	--	
			Стоимость прочих работ	Тенге					84731				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					84731				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					84731				
			РАЗДЕЛ 2. Земляные работы НВ-18										
2	2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ снятие псп	$м^3$ грунта	3390		54,88	54,88	186043	186044	--	38409	242419
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,73	--	53325		17967	
3	3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/возврат псп	$м^3$ грунта	3390		54,88	54,88	186043	186044	--	38409	242419
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,73	--	53325		17967	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр н Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	12981,9	224,02	224,02	2908205	2908206	--	443851	3620262
			НР - 72%; СП - 8%			--	47,48	--	616381		268206	
5	5	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр н Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	4233,55	246,43	246,43	1043274	1043273	--	159224	1298684
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,23	--	221118		96186	
6	6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр н Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	320	1909,69	--	611101	--	--	439994	1135181
			НР - 72%; СП - 8%			1909,69	--	611101	--		84086	
7	7	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр н Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	10,43	2291,63	--	23902	--	--	17209	44400
			НР - 72%; СП - 8%			2291,63	--	23902	--		3289	
8	10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр н Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	152,4	1184,71	--	180550	--	--	129996	335390
			НР - 72%; СП - 8%			1184,71	--	180550	--		24844	
9	11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр н Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	17393,55	37,92	37,92	659563	659564	--	136191	859415
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	189068		63660	
10	12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр н Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/планировка высвободившегося грунта	м³ грунта	60,72	37,92	37,92	2303	2302	--	475	3001
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	660		222	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5800984	4985433	--	1403758	7781171
								815553	1133877	--	576427	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5800984				
		Всего заработная плата		Тенге					1949430			
			Накладные расходы	Тенге				1403758				
			Сметная прибыль	Тенге				576427				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7781169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1025
			Сметная заработная плата	Тенге					1949430			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7781169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1025
			Сметная заработная плата	Тенге					1949430			

РАЗДЕЛ 6. Водовод НВ.С

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	50	Е11-220501-0418 1122-0501-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1,6	5284647,27	4176465,04	8455436	6682344	--	3570186	12987672
			НР - 99%; СП - 8%			1108182,23	1145722,95	1773092	1833157		962050	
12	51	С1241-201-1619 241-201-1619 РСНБ РК 2022 К-1,01	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 21 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 800х38,1 мм**	м	1616	126709,00	--	204761744	--	204761744	--	221142684
			СП - 8%			--	--	--	--		16380940	
13	60	Е11-221201-0114 1122-1201-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка**	фланец	2	57440,81	40306,02	114882	80612	7933	49765	177819
			НР - 99%; СП - 8%			13168,49	11965,36	26337	23931		13172	
14	61	С1241-116-0322 241-116-0322 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм**	шт.	больше в декабре -5	-146437,00	--	-732185	--	-732185	--	-790760
			СП - 8%			--	--	--	--		-58575	
15	62	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,12385	813201,00	--	100715	--	100715	--	108772
			СП - 8%			--	--	--	--		8057	
16	66	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	больше в декабре -5	-6046,00	--	-30230	--	-30230	--	-32648
			СП - 8%			--	--	--	--		-2418	
17	68	С1261-107-0720 261-107-0720 РСНБ РК 2022	**Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90**	кг	25	1648,00	--	41200	--	41200	--	44496
			СП - 8%			--	--	--	--		3296	
18	73	Е11-220801-0107 1122-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка (тройник)**	т фасонных частей	0,429	1073644,48	402628,18	460593	172728	195422	143460	652377
			НР - 99%; СП - 8%			215484,30	122299,57	92443	52467		48324	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				213172155	6935684	204344599	3763411	234290412
								1891872	1909555	--	17354846	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				213172155				
			Материалы	Тенге				203356				
			Всего заработная плата	Тенге					3801427			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				204141244				
			Накладные расходы	Тенге				3763411				
			Сметная прибыль	Тенге				17354846				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				234290412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1903
			Сметная заработная плата	Тенге					3801427			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				234290412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1903
			Сметная заработная плата	Тенге					3801427			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								242156312
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2707425				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						11921117			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3043432			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							204344600		
			- Прочие затраты	Тенге					84731				
			- Накладные расходы	Тенге								5167169	
			- Сметная прибыль	Тенге								17931273	
			Затраты на временные здания и сооружеия -2,6%	**Тенге**					6 296 064				
			Итого с временными:	**Тенге**					248 452 376				
			Дополнительные зараты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическимн условиями темперетурной зоны стройки - 1,29%	**Тенге**					3 205 036				
			Итого с зимним удорожанием	**Тенге**					251 657 412				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**					5 033 148				
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**					256 690 560				
			В текущих ценах на 2023 г. - 100%, К=1,079	**Тенге**					276 969 114				
			Всего к оплате с НДС:	**Тенге**					310 205 408				
			Конкурсная скидка 2%	**Тенге**					0,98				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**					**304 001 300**				
			В том числе НДС 12%:	**Тенге**					32 571 568				

Заказчик:
Товарищество с ограниченной отвественностью
"Рудненский водоканал"

Директор _____ Жубикенов Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "ПИП" Костанайводпроект"
Представитель авторского надзора
(приказ № 7 от 01.12.2023 г.)

_____ Маруценко Н.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного общества "Алматыинжстрой"

_____ Исмагулов Е.Ж.

Технический надзор:
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора _____ Утешев А.Б.