Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" 27 " декабрь 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Bazis Construction» от имени и по поручению которого действует Филиал ТОО «Bazis Construction», Республика Казахстан, город Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, д.12/1;

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Алдонгарова С.К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство улицы Е22 от улицы Е102 до проспекта Туран в г. Астана (Наружные сети водопровода и канализации)»;

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан», в лице Руководителя Солтамбекова Н.К.;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Эснаф» №ГСЛ 15008190 в лице директора Сыздыкова Е.А.;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» №11517 от 12.06.2017г.;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Заключение №01-0433/17 от 07.09.2017г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Улица Е22 имеет следуюшие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 355х21.1мм по ГОСТ 1859-2001. Водопроводные колодцы – круглые выполнены из сборных железобетонных элементов, а прямоугольных из бетона и сборных железобетонных элементов по т.п.901-09-11.84, тип-для мокрых грунтов. Наружная поверхность камер покрыта горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке на 500мм выше уровня грунтовых вод. Толщина покрытия не менее 4 мм. Сборные железобетонные элементы колодцев выполнены на сульфатостойких цементах,

так как согласно геологическому отчету грунты обладают хлоридно-сульфатной агрессией к бетонам на обычном портладцементе.
Сети самотечной канализации предусматриваются из труб полипропиленовая гофрированная с раструбом 0D400, 315 SN12 PP по ГОСТ Р 54475-2011 и из ж/б безнапорные раструбные трубы диаметром 500мм, 600мм ГОСТ-64-82-2011. Колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов по т.пр. 902-09-22.84 – тип для мокрых грунтов. Наружная поверхность колодцев покрыта горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной грунтовке (30% битума и 70% бензина по массе), толщина покрытия не менее 4 мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2018 г.;
месяц, год
окончание работ февраль 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 ;
фактически, месяц: 9 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (прилагаются);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Астана Су Арнасы» Зейнулкабден Т.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство улицы Е22 от улицы Е102 до проспекта Туран в г. Астана (Наружные сети водопровода и канализации)» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Bazis Construction» Алдонгаров С.К.;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

"Bazis Construction"
Филиал ТОО
в городе
Нур-Султан

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 4
листах