Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК"MBM CONSTRUCTION", БИН 071140018348, г. Алматы, ул. Нурлы жол, дом 16, 3 этаж

Наименование строительства и его адрес: "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами №118 и №137" Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НЭС, НСС)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	финансирования наимен-нован.	финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №20/03/2022	от 20.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь)без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**7 858 000,00**	7 016 071,43							841 928,57	**7 858 000,00**
									841 928,57	**7 858 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION». БИН 071140018348 .
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токтарбаев М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD", область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК"MBM CONSTRUCTION", БИН 071140018348, г. Алматы, ул. Нурлы жол, дом 16, 3 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами №118 и №137" Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НЭС, НСС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20/03/2022** от 20.03.2022 г.

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2022** (месяц, год) **на 4-01-01 внеплощадочные сети электроснабжения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Кабельная трасса 10 и 0,4 кВ									
1	1	1101-0102-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	54	416,39	416,39	22485,00	22485,00		3578,00	28148,00
						0,00	92,02	0,00	4969,00		2085,00	
2	2	412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2673	34,00		90882,00			7271,00	98153,00
3	3	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	580,9	397,07	397,07	230658,00	230658,00		36701,00	288748,00
						0,00	87,75	0,00	50974,00		21389,00	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19	2668,51	0,00	50702,00	0,00		36505,00	94184,00
						2668,51	0,00	50702,00	0,00		6977,00	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянным грунтом	м3 грунта	218	1056,69	0,00	230358,00	0,00		165858,00	427913,00
						1056,69	0,00	230358,00	0,00		31697,00	
6	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	362,9	17,27	17,27	6267,00	6268,00		2122,00	9060,00
						0,00	8,12	0,00	2947,00		671,00	
7	8	1122-1401-0205 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	37	13460,55	8867,11	498040,00	328083,00	2189,00	372655,00	940351,00
						4534,29	5639,21	167769,00	208651,00		69656,00	
8	9	241-102-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37	12465,00		461205,00		461205,00		498101,00
											36896,00	
9	10	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	1320	345,83	185,26	456496,00	244544,00	3010,00	210105,00	719929,00
						158,29	62,78	208943,00	82870,00		53328,00	

10	11	241-207-1105 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1320	1006,00		1327920,00		1327920,00		1434154,00
											106234,00	
11	13	243-101-0304 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10	км	0,558	2894149,00		1614935,00		1614935,00		1744130,00
											129195,00	
12	14	243-903-4603 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	114879,00		1148790,00		1148790,00		1240693,00
											91903,00	
13	15	243-903-2709 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-12/150-240/1200-L12	шт.	4	83551,00		334204,00		334204,00		360940,00
											26736,00	
14	16	243-903-1202 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки типа tek-10НН2-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	14185,00		56740,00		56740,00		61279,00
											4539,00	
15	17	1308-0201-2606 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	10	28434,85	661,92	284348,00	6619,00	9679,00	195183,00	517894,00
						26805,00	303,73	268050,00	3037,00		38363,00	
16	18	1308-0201-3003 РСНБ РК 2015	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 150 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	4	28915,79	94,56	115663,00	379,00	917,00	82470,00	213984,00
						28592,00	43,39	114368,00	174,00		15851,00	
17	19	1308-0201-2602 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	4	15412,67	378,24	61651,00	1513,00	2954,00	41672,00	111589,00
						14296,00	173,56	57184,00	694,00		8266,00	
18	20	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	376	513,10	250,80	192926,00	94301,00	17995,00	84830,00	299976,00
						214,44	98,91	80629,00	37190,00		22220,00	
19	21	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	40	572,31	246,45	22892,00	9858,00	1598,00	10858,00	36450,00
						285,92	91,08	11437,00	3643,00		2700,00	
20	22	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	142	726,59	342,14	103176,00	48584,00	6379,00	48022,00	163294,00
						339,53	130,17	48213,00	18484,00		12096,00	
21	23	1308-0201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1218	1244,45	645,56	1515740,00	786292,00	54713,00	709145,00	2402876,00
						553,97	254,67	674735,00	310188,00		177991,00	
22	24	1308-0201-0805 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	40	977,13	469,30	39085,00	18772,00	1728,00	18554,00	62250,00
						464,62	179,62	18585,00	7185,00		4611,00	
			Итого по разделу 1: Кабельная трасса 10 и 0,4 кВ					8865163,00	1798356,00	5044956,00	2018258,00	11754096,00
								1930973,00	731006,00	0,00	870675,00	
			ИТОГО по акту					8865163,00	1798356,00	5044956,00	2018258,00	11754096,00
								1930973,00	731006,00	0,00	870675,00	

			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего								
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0,00**		
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**176311**				
			Итого с временными								**11930407**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**161061**				
			Итого с зимними удорожаниями								**12091468**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**241829**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года								**12333297**
			НДС		**12 %**		**1479996**				
			Итого с НДС								**13813293**
			Итого с учетом тендерной скидки		**-10%**		**-1381329**				**12 431 964**
			в том числе НДС. 12%								*1 331 996*
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом скидки, с НДС			**0,63**					**7 858 000,00**
			в том числе НДС. 12%	**12%**							*841 929*

Сдал (Подрядчик)

ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION». БИН 071140018348
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тоқтарбаев М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП