Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Синдикат групп"

Субподрядчик : ТОО "Баспана-2030

Стройка : «Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка»

Договор подряда (контракт) №22 от 18.07.2024г.

Акт выполненных работ

За сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ									
1	1	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	1 246 391,0	414 962,0	7 478,0	2 490,0			7 478,0
						831 429,0	109 266,0	4 989,0	656,0			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	1 272,0		7 708,0		7 708,0		7 708,0
3	3	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м 3 сборных жб конструкций	0,199	43 198,0	18 168,0	8 596,0	3 615,0	191,0		8 596,0
						24 071,0	5 339,0	4 790,0	1 062,0			
4	4	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	7 378,0		7 378,0		7 378,0		7 378,0
5	5	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1/КЦП 1-10-1	шт.	1	12 730,0		12 730,0		12 730,0		12 730,0
6	6	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80 /Фторопласт Д=540/140 s=10 (1 м 2= 22,92 кг)		0,002821	3 406 760,0		9 611,0		9 611,0		9 611,0

				т								
7	7	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки.Установка	шт.	1	8 830,0 6 327,0	1 158,0 355,0	8 830,0 6 327,0	1 158,0 355,0	1 345,0		8 830,0
8	8	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145,0		31 145,0		31 145,0		31 145,0
9	9	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	947,0		6 728,0
10	10	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	12 336,0		12 336,0		12 336,0		12 336,0
11	11	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	3	4 196,0 2 104,0	2 092,0 511,0	12 588,0 6 312,0	6 276,0 1 533,0			12 588,0
12	12	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44 433,0		44 433,0		44 433,0		44 433,0
13	13	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0
14	14	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	м 3	0,125	28 308,0 5 113,0	2 404,0 487,0	3 539,0 639,0	301,0 61,0	2 599,0		3 539,0
15	15	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки.Устройство из БМ В7,5	м 3	0,02	50 320,0 20 251,0	8 683,0 1 663,0	1 006,0 405,0	173,0 33,0	428,0		1 006,0
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0203	20 383,0				413,77		
16	16	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка песком	м 3 грунта	2,62	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	8 656,0 8 656,0	0,0 0,0			8 656,0
17	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м 3	2,62	6 424,0		16 831,0		16 831,0		16 831,0
18	18	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0	21 035,0 20 140,0	895,0 5,0			21 035,0

19	19	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3 250,0		13 000,0		13 000,0		13 000,0
20	20	241-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5 814,0		5 814,0		5 814,0		5 814,0
21	21	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 715 296,0	610 629,0	1 358,0	305,0	34,0		1 358,0
						2 036 886,0	188 556,0	1 018,0	94,0			
22	22	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/ПАТРУБОК	м	0,502	1 696,0		851,0		851,0		851,0
23	23	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	659 754,0	116 254,0	330,0	58,0	71,0		330,0
						401 282,0	33 817,0	201,0	17,0			
24	24	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,00058	3 019 849,0	583 226,0	1 752,0	338,0	147,0		1 752,0
						2 182 378,0	164 319,0	1 266,0	95,0			
25	25	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,58	7 320,0		4 246,0		4 246,0		4 246,0
26	26	6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2 778 037,0	34 580,0	2 778,0	34,0	2 107,0		2 778,0
						636 751,0	269,0	637,0	0,0			
27	27	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	224 386,0	5 243,0	1 936,0	45,0	71,0		1 936,0
						210 867,0	972,0	1 820,0	8,0			
28	28	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием		0,00863	1 152 130,0		9 943,0		9 943,0		9 943,0

			толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	т								
29	29	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1 246 391,0 831 429,0	414 962,0 109 266,0	1 433,0 956,0	478,0 126,0			1 433,0
30	30	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x 5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,1615	1 272,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0
31	31	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0	12 621,0 12 084,0	537,0 3,0			12 621,0
32	32	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	1	1 542,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0
33	33	241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм/75мм	шт.	1	2 166,0		2 166,0		2 166,0		2 166,0
34	34	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 117,0		1 117,0		1 117,0		1 117,0
35	35	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
36	36	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,634154	511,0		324,0		324,0		324,0
37	37	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В7,5	м 3	0,05	28 740,0 5 113,0	2 404,0 487,0	1 437,0 256,0	120,0 24,0	1 061,0		1 437,0
		212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	20 807,0				1 061,16		
38	38	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,00314	224 386,0 210 867,0	5 243,0 972,0	705,0 662,0	16,0 3,0	27,0		705,0
39	39	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00314	512 324,0		1 609,0		1 609,0		1 609,0
40	40	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,007	71 545,0	39 230,0	501,0	274,0			501,0

				км кабеля		32 315,0	8 734,0	226,0	61,0			
41	41	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2	м	7	17,0		119,0		119,0		119,0
42	42	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-0,5м/.Устройство	шт.	2	21 022,0 14 661,0	5 687,0 1 580,0	42 044,0 29 322,0	11 374,0 3 160,0	1 348,0		42 044,0
43	43	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	2	655,0		1 310,0		1 310,0		1 310,0
44	44	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали ковра весом до 20 кг.Установка	т	0,01334	291 935,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	3 894,0 3 846,0	49,0 15,0			3 894,0
45	45	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0
46	46	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	1 510 113,0		130,0		130,0		130,0
47	47	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Ду 40	шт.	2	442,0		884,0		884,0		884,0
48	48	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3.Устройство - подушка под ковер /бетон В15 W F150/	$м^3$	0,028	46 886,0 17 501,0	2 462,0 731,0	1 313,0 490,0	68,0 20,0	755,0		1 313,0
49	49	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м 3	0,057	50 296,0 22 173,0	2 561,0 538,0	2 867,0 1 264,0	146,0 31,0	1 457,0		2 867,0
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05814	20 383,0				1 185,07		
50	50	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	3 475,0 3 175,0	0,0 0,0	3 475,0 3 175,0	0,0 0,0	300,0		3 475,0
51	51	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0
52	52	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	2 158 411,0	1 559 302,0	12 950,0	9 356,0	209,0		12 950,0

						564 121,0	285 359,0	3 385,0	1 712,0			
53	53	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2 310,0 2 239,0	23,0 0,0	2 310,0 2 239,0	23,0 0,0	48,0		2 310,0
			Итого по разделу: Сети газоснабжения									373 972,00

			Раздел: СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
54	54	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3	$м^3$ грунта	8,0316	380,0 0,0	380,0 96,0	3 052,0 0,0	3 052,0 771,0			3 052,0
55	55	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м 3 грунта	0,2484	10 240,0 10 240,0	0,0 0,0	2 544,0 2 544,0	0,0 0,0			2 544,0
56	56	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,624	88,0 0,0	88,0 22,0	583,0 0,0	583,0 146,0			583,0
57	57	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м 3 грунта	1,656	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	6 010,0 6 010,0	0,0 0,0			6 010,0
58	58	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	6,624	576,0 354,0	222,0 71,0	3 815,0 2 345,0	1 470,0 470,0			3 815,0
59	59	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	46	736,0 328,0	408,0 133,0	33 856,0 15 088,0	18 768,0 6 118,0			33 856,0
60	60	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,014	608 046,0 600 585,0	0,0 0,0	8 513,0 8 408,0	0,0 0,0	105,0		8 513,0

61	61	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	14	1 439,0		20 146,0		20 146,0		20 146,0
62	62	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	1 101,0 657,0	392,0 108,0	71 565,0 42 705,0	25 480,0 7 020,0	3 380,0		71 565,0
63	63	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	14	1 368,0 821,0	480,0 131,0	19 152,0 11 494,0	6 720,0 1 834,0	938,0		19 152,0
64	64	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	2 134,0 876,0	1 093,0 329,0	17 072,0 7 008,0	8 744,0 2 632,0	1 320,0		17 072,0
65	65	243-113-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,089	449 754,0		40 028,0		40 028,0		40 028,0
66	66	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	$м^3$	1,275	50 829,0 19 955,0	3 823,0 785,0	64 807,0 25 443,0	4 874,0 1 001,0	34 490,0		64 807,0
		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3005	21 744,0				28 278,07		
67	67	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	3	30 064,0 12 420,0	17 644,0 5 469,0	90 192,0 37 260,0	52 932,0 16 407,0			90 192,0
68	68	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,тип фланца А	шт.	3	64 366,0		193 098,0		193 098,0		193 098,0
69	69	247-306-0313 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°,толщиной 3,2 мм	шт.	3	11 314,0		33 942,0		33 942,0		33 942,0

70	70	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	3	15 007,0 12 454,0	2 553,0 689,0	45 021,0 37 362,0	7 659,0 2 067,0			45 021,0
71	71	247-103-0254 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50,мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	35 678,0		107 034,0		107 034,0		107 034,0
72	72	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	1 268,0 1 166,0	31,0 7,0	7 608,0 6 996,0	186,0 42,0	426,0		7 608,0
73	73	241-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	6	406,0		2 436,0		2 436,0		2 436,0
74	74	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0534	2 081 687,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	111 162,0 52 551,0	196,0 61,0	58 416,0		111 162,0
		222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0534	1 093 929,0				58 415,81		
75	75	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	24	952,0 547,0	338,0 92,0	22 848,0 13 128,0	8 112,0 2 208,0	1 608,0		22 848,0
76	76	243-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,024	121 568,0		2 918,0		2 918,0		2 918,0
77	77	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные/У731/	100 шт.	0,06	5 671,0		340,0		340,0		340,0
78	78	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000672	694 126,0		466,0		466,0		466,0
			Итого по разделу: Сети электроснабжения									908 208,00
			Раздел: СЕТИ ВОДОПРОВОДНЫЕ									
79	79	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3		90,12852	380,0	380,0	34 249,0	34 248,0			34 249,0

				$м^3$ грунта		0,0	96,0	0,0	8 652,0			
80	80	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,78748	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	19 381,0 19 381,0	0,0 0,0			19 381,0
81	81	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3,КОЛОДЦЫ	$м^3$	14,715394	340,0 23,0	317,0 80,0	5 003,0 338,0	4 665,0 1 177,0			5 003,0
82	82	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2,КОЛОДЦЫ	м 3	0,262106	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	1 822,0 1 822,0	0,0 0,0			1 822,0
83	83	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м 3 основания	5,22	11 796,0 4 329,0	401,0 94,0	61 575,0 22 597,0	2 094,0 491,0	36 885,0		61 575,0
84	84	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м 3 грунта	15,66	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	51 741,0 51 741,0	0,0 0,0			51 741,0
85	85	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м 3 грунта	80,176542	51,0 0,0	51,0 12,0	4 089,0 0,0	4 089,0 962,0			4 089,0
86	86	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	80,176542	576,0 354,0	222,0 71,0	46 182,0 28 382,0	17 800,0 5 693,0			46 182,0
87	87	6121-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 150 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0522	6 515 721,0 1 623 656,0	24 882,0 8 371,0	340 121,0 84 755,0	1 299,0 437,0	254 067,0		340 121,0

88	88	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм.Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0021	8 969 306,0	1 902 575,0	18 836,0	3 995,0	12 177,0		18 836,0
						1 268 321,0	409 655,0	2 663,0	860,0			
		241-201-1211	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	2,121	5 741,0				12 176,66		
89	89	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м 3 конструкций колодца	1,12	86 246,0	19 254,0	96 596,0	21 564,0	20 083,0		96 596,0
						49 061,0	5 886,0	54 948,0	6 592,0			
90	90	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34 773,0		34 773,0		34 773,0		34 773,0
91	91	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	14 369,0		28 738,0		28 738,0		28 738,0
98	98	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	28 552,0		28 552,0		28 552,0		28 552,0
93	93	225-101-0201*РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 727,0		2 727,0		2 727,0		2 727,0
94	94	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
95	95	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	4	785,0		3 140,0		3 140,0		3 140,0
96	96	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,28	114 027,0	28 426,0	145 955,0	36 385,0	19 363,0		145 955,0
						70 474,0	8 585,0	90 207,0	10 989,0			
97	97	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15 594,0		31 188,0		31 188,0		31 188,0
98	98	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	14 377,0		28 754,0		28 754,0		28 754,0
99	99	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	10 392,0		20 784,0		20 784,0		20 784,0
100	100	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 727,0		5 454,0		5 454,0		5 454,0
101	101	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0

				комплект								2 884 123,00
			Итого по раздел2: Сети водопроводные									
			ИТОГО по акту									4 166 303
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)										170 163
		Итого с затратами на организацию и управление СМР										3 054 286
		Сметная прибыль (5%)										152 714
		Непредвиденные работы и затраты (5%)										296 920
		Итого с непредвиденными работами и затратами										3 674 084
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										3 949 641
		НДС (12%)										473 957
		Итого с НДС										4 423 597
		Всего с понижающим коэффициентом. К = 0,98										4 335 125,54
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										464 477,74

Генподрядчик
ТОО "Синдикат Групп"ТОО

Серикбаев Р.

Субподрядчик
ТОО «Баспана Құрылыс-2020»

Турлыбеков Б.М.