Счет-фактура № 277 от 25 сентября 2015 г.

АГРС 16

Дата оборота по реализации: 25.09.2015

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Отау-Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140001989, ЮКО, Шымкент, ул. Мадели Кожа 48Б.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0000450, от 06.12.2012

ИИК поставщика: KZ399260801134507000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№25 от 14.03.2014г. (АГРЭС -16)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140001989, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Отау-Строй",ЮКО, Шымкент, ул. Мадели Кожа 48Б.
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010340002276, ИНН/КПП: , ГУ Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан, ЮКО
(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан, ЮКО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 010340002276, ИНН/КПП: ,

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АГРС Туркестан Ескі Икан	шт	1	189 675 727,68	189 675 727,68	12%	22 761 087,32	212 436 815,00		
Всего по счету:					**189 675 727,68**		**22 761 087,32**	**212 436 815,00**		

Руководитель: Молдасеитов А. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Жакипбеков Б. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "Фараб-Құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство АГРС №16 Ески Икан на 1285 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС до населеного пункта

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2015 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Дата	Номер	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	30340	02.03.2015	Договор №25 от 14.03.2014 доп.согл. №3 от 06.08.2015	Обл. бюджет	497038015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала строительства с НДС	с начало года с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	1 233 896 418	751 343 918	189 675 728	451 921 092	77 806 107	0	0	0	0	22 761 087	212 436 815

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан"

_____ **Асанов А.С.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Фараб-Құрылыс"

_____ **Акжігіт Т.**

Инженер-эксперт 1-ой категорий ТОО "Фараб-Құрылыс"

_____ **Мәмбетәлі А.**

ПОДРЯДЧИК:
Ген. директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Молдасеитов А.Х.**

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан,ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Технадзор: ТОО "Фараб-Құрылыс"
Доп.соглашение №3 от 06.08.2015 г. к договору №25 от 14 марта 2014 г.

Наименование объекта: "Строительство АГРС №16 Ески Икан на 1285 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС до населеного пункта Ески Икан"

АКТ № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5641-V-2-АС.АГРС Архитектурно-строительная часть								
		Фундаменты под свечи ФОм 2,3								
90	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	8,04	119,01	0,16	957	1	43	0,03	--
		м2		5,90	0,07	47	1	90	--	--
91	Е0113-24-1 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	8,04	204,65	0,24	1645	2	118	0,08	1
		м2		16,16	0,10	130	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2602	3			1
			Тенге			177	1			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2602				
		Материалы -	Тенге			2422				
		Всего заработная плата -	Тенге				179			
		Накладные расходы -	Тенге			161				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				203			
		РАЗДЕЛ 6.Колодец Км 1 (уборная) (лист 13,14)								
92	Е0125-64-2	Установка туалета из металлического каркаса с трехслойными сэндвич-панелями	0,5	5136,21	2723,08	2568	1362	1497	10,00	5
		т		1777,50	717,22	889	359	120	3,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Коммерческое предложение БМГЖ	Уличный туалет из металлического каркаса с трехслойными сэндвич-панелями 1,5х1,2х2,575 м	1	73251,06	--	73251	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены,днище и перекрытие колодца								
94	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см / 10 см с применением битума	7,41	425,04	17,70	3150	131	126	0,05	--
		м2		7,88	4,86	58	36	133	0,02	--
95	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать	7,41	97,60	0,77	723	6	4	--	--
		м2		0,10	0,32	1	2	133	--	--
96	Е0108-3-2	Отсыпка щебнем	0,25	1276,77	100,89	319	25	48	0,85	--
		м3		123,75	38,25	31	10	118	0,18	--
97	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников / В15, W4 на сульфатостойком цементе/	6,7	7351,67	1945,51	49256	13035	35041	24,04	161
		м3		4313,25	667,73	28899	4474	105	2,50	17
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,8005	94,00	--	639	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,8005	266,00	--	1809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне из искронедающих материалов	6,7	5548,88	178,83	37177	1198	3249	2,67	18
		м3		378,00	83,83	2533	562	105	0,44	3
101	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0297	56200,00	--	1669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4372	61300,00	--	26800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16	67700,00	--	10832	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00714	58800,00	--	420	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00917	65000,00	--	596	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0113-24-1 К=2								
	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	26,64	204,65	0,24	5452	6	390	0,08	2
	м2		16,16	0,10	431	3	90	--	--
107	Е0113-13-7								
	Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	26,64	119,01	0,16	3170	4	143	0,03	1
	м2		5,90	0,07	157	2	90	--	--
108	Е0123-24-1								
	Установка люков	1	8353,65	35,42	8354	35	290	1,31	1
	шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
	Крыльцо КЦм 1								
109	Е0127-49-6								
	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см / 10 см с применением битума	1,32	425,04	17,70	561	23	22	0,05	--
	м2		7,88	4,86	10	6	133	0,02	--
110	Е0127-49-7 К=2								
	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать	1,32	97,60	0,77	129	1	1	--	--
	м2		0,10	0,32	--	--	133	--	--
111	Е0111-2-4								
	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,1782	1633,10	--	291	--	116	3,24	1
	м3		531,00	--	95	--	123	--	--
112	Е0106-1-16								
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских / В15, W4 на сульфатостойком цементе/	0,2178	682,36	196,62	149	43	79	1,79	--
	м3		272,25	74,27	59	16	105	0,36	--
113	Е0106-13-3								
	Устройство железобетонных стен крылец толщиной до 300 мм / В15, W4 на сульфатостойком цементе/	0,0722	3702,39	360,48	267	26	119	8,99	1
	м3		1440,00	136,17	104	10	105	0,67	--
114	С143001-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,29435	94,00	--	28	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3		--	--	--	--	--	--	--
115 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,29435	266,00	--	78	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
116 Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне из искронедающих материалов	0,29435	5548,88	178,83	1633	53	143	2,67	1
	м3		378,00	83,83	111	25	105	0,44	--
117 С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0084	65000,00	--	546	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
118 Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,32	411,62	--	543	--	43	0,14	--
	м2		24,75	--	33	--	133	--	--
	Вентиляционная колонка Вк 1								
119 Е0122-8-5	Установка вентиляционной колонки из стальной водопроводной трубы диам. 159 мм	0,00151	115636,32	31953,19	175	48	154	360,00	1
	км		66375,00	12071,25	100	18	130	58,95	--
120 С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	1,51604	1142,00	--	1731	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
121 Е0116-30-2	Заделка отверстий диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
	шт		393,75	--	394	--	128	--	--
122 Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,03749	175710,10	1826,10	6587	68	461	42,70	2
	т		8100,00	690,75	304	26	140	3,37	--
123 С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03749	40200,00	--	1507	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Отделка								
124 Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности стеклотканью	5,4	1074,88	8,23	5804	44	540	0,47	3
	м2		81,68	3,08	441	17	118	0,02	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0106-36-4	Железнение поверхности	44,18	55,56	0,23	2454	10	2384	0,29	13
		м2		51,30	0,09	2266	4	105	--	--
126	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная	34,125	219,69	4,19	7497	143	2401	0,38	140
		м2		58,05	1,58	1981	54	118	0,01	3
127	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция бетонной поверхности литым асфальтом	34,125	68,74	7,38	2346	252	2271	0,41	150
		м2		61,20	2,79	2088	95	104	0,01	5
128	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,006825	26143,30	1166,54	178	85	13	5,07	--
		т		1284,75	574,87	9	42	104	2,69	--
129	Е0141-8-10	Приготовление литого асфальта кислотостойкого	1,3342875	11721,96	949,40	15640	1267	2896	7,44	107
		т		1881,00	206,28	2510	275	104	0,52	7
130	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция бетонной поверхности 2 слоя Хамаст	34,125	193,98	48,92	6620	1669	5798	0,89	325
		м2		144,90	18,47	4945	630	104	0,09	33
131	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,006825	26143,30	1166,54	178	8	13	5,07	--
		т		1284,75	574,87	9	4	104	2,69	--
132	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	0,5630625	14087,54	1126,05	85139	6805	15918	8,87	54
		т		2272,50	260,10	13734	1572	104	0,74	4
133	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,76	224,69	9,95	620	27	190	0,36	1
		м2		52,20	3,74	144	10	123	0,02	--
134	Е0145-75-3	Защита от коррозии шпатлевкой ЭП-0010 промышленных труб высотой до 250 м	0,7538826	629,05	5,38	474	4	76	0,43	--
		м2		85,50	2,25	64	2	115	0,01	--
		Отмостка								
135	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,34	1633,10	--	3821	--	1528	3,24	8
		м3		531,00	--	1243	--	123	--	--
136	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	23,4	411,62	--	9632	--	770	0,14	3
		м2		24,75	--	579	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			305628	20134			1000
			Тенге			51976	6803			75
	Стоимость оборудования -		Тенге			73251				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			73251				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			619210				
Материалы -		Тенге			268434				
Всего заработная плата -		Тенге				193698			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42370				
Местные материалы -		Тенге			75400				
	Накладные расходы -	Тенге			205590				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30838			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49488				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			874287				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1169
	Сметная заработная плата -	Тенге				224536			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2568				
Материалы -		Тенге			318				
Всего заработная плата -		Тенге				1247			
	Накладные расходы -	Тенге			1497				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				225			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4309				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1472			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3749				
Материалы -		Тенге			1622				
Всего заработная плата -		Тенге				394			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1731				
	Накладные расходы -	Тенге			504				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4508				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата -	Тенге				469			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			386134				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1179
	Сметная заработная плата -	Тенге				68198			

РАЗДЕЛ 3. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5641-V-2-ТХ

Зводская блочно модульная поставка

1.Блок учета расхода газа.В комлекте:

Расходомер ультразвуковой Flowsick600 DN100-2шт

Расходомер ультразвуковой Flowsick600 DN50-1шт

Кран шаровой с ручной Ду 200 PN10,0МПа-4шт

Кран шаровой с ручной Ду 50 PN10,0МПа-2шт

Кран шаровой с ручной Ду 20-6шт

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Манометр METER показывающий ДМ90-100-1-G1/2-100BAR-1,5-3шт								
	Кран манометрический MAV16270-G1/2-6шт								
	Обвязка продувочной свечи								
	Соеденительные детали и технологическая трубная обвязка								
1	Е0125-64-2 Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	7	5136,21	2723,08	35953	19062	20956	10,00	70
	т		1777,50	717,22	12443	5021	120	3,14	22
2	Коммерческое предложение "БМГЖ" Стоимость блока учета расхода газа на 3 режима работы (рабочая,резервная и малый расход) с ультрзвуковыми счетчиками с вычислителями расхода газа FLOBOSS	1	46331294,02	--	46331294	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	2. Блок переключения.Входной коллектор.В комлекте:								
	Кран шаровой с пневмогидроприводом Ду 300-1шт								
	Кран шаровой с пневмогидроприв приводом Ду 100-1шт								
	Кран шаровой с пневмогидроприв приводом Ду 50-1шт								
	Задвижка ручная клиновая Ду 80-1шт								
	Кран шаровой с ручной Ду 80-1шт								
	Кран шаровой с ручной Ду 50-2шт								
	Кран шаровой с ручной Ду 20-4шт								
	Кран шаровой трехходовой Ду 50-1шт								
	Задвижка клиновая Ду 80-1шт								
	Клапан сбросной предохранительный пружинный СППК4Р-80-16-2шт								
	Клапан обратный SWAGELOK-1шт								
	Манометр METER показывающий ДМ90-100-1-G1/2-100bar-1,5-2шт								
	Манометр METER показывающий ДМ90-100-1-G1/2-16bar-1,5-1шт								
	Кран манометрический-6шт								
	Регулятор давления газа-2шт								
	Анализатор точки россы-1шт								
	Комплект промышленного хромотографа для анализа компонентов состава природного газа-1шт								
	Обвязка продувочной свечи								
	Соеденительные детали и технологическая трубная обвязка								
3	Е0125-64-2 Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	9	5136,21	2723,08	46226	24508	26943	10,00	90
	т		1777,50	717,22	15998	6455	120	3,14	28

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коммерческое предложение "БМГЖ"	Стоимость АГРС в данной комплектации	1	23276555,71	--	23276556	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			69690029	43569			160
		Тенге			28440	11476			50
Стоимость оборудования -		Тенге			69607850				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			69607850				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82179				
Материалы -		Тенге			10170				
Всего заработная плата -		Тенге				39916			
	Накладные расходы -	Тенге			47899				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7185			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7805				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			137883				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
	Сметная заработная плата -	Тенге				47100			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			69745732				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
	Сметная заработная плата -	Тенге				47100			
	РАЗДЕЛ 4.Первичные средства пожаротушения								
	Гидравлическое испытание								
40 E0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм	0,613	114341,83	100633,70	70092	61688	15654	37,50	23
	км		8190,00	13090,40	5020	8024	120	50,22	31
	Антикорозийные работы								
45 E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	208,7	21,80	0,05	4549	10	1095	0,03	6
	м2		5,81	0,02	1213	4	90	--	--
46 E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	208,7	20,36	0,02	4249	4	781	0,02	4
	м2		4,16	--	868	--	90	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			78890	61703			34
		Тенге			7101	8029			31
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78890				
Материалы -		Тенге			10085				
Всего заработная плата -		Тенге				15130			
	Накладные расходы -	Тенге			17530				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2630			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5785				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102205				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				17759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			102205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				17759			

РАЗДЕЛ 5. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5641-V-1-ГП.

Вертикальная планировка

Выемка

1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4	9,24	9,24	37	37	12	--	--
		м3		--	3,00	--	12	97	0,01	--
2	Е0101-24-10 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4	71,19	71,19	285	285	90	--	--
		м3		--	23,11	--	92	97	0,09	--

Насыпь

3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11	32,22	30,77	354	338	104	0,01	--
		м3		1,42	8,34	16	92	97	0,03	--
4	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (из временного отвала)	20,57	32,30	--	664	--	133	0,14	3
		т		6,46	--	133	--	100	0,02	--
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	11	9,24	9,24	102	102	32	--	--
		м3		--	3,00	--	33	97	0,01	--
6	Е0101-24-8 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11	73,03	73,03	803	803	270	--	--
		м3		--	25,34	--	279	97	0,08	1

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2246	1565			3
			Тенге			149	508			2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2246				
Всего заработная плата -			Тенге				656			
Транспортные расходы -			Тенге			664				
		Накладные расходы -	Тенге			641				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3060				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				753			
		РАЗДЕЛ 6.Проезды, тротуары и площадки								
		Тип 1								
7	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	25	223,96	36,34	5599	908	664	0,05	1
		м2		7,58	12,40	190	310	133	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5599	908			1
			Тенге			190	310			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5599				
	Всего заработная плата -		Тенге				500			
	Местные материалы -		Тенге			4501				
		Накладные расходы -	Тенге			664				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				599			
		РАЗДЕЛ 7. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5641-V-1-ТХ.Техническую рекультивацию земель								
1	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	4422	9,49	9,49	41948	41948	11531	--	--
		м3		--	2,69	--	11888	97	0,01	46
2	Е0101-85-10 К=2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	4422	16,50	16,50	72982	72982	20062	--	--
		м3		--	4,68	--	20682	97	0,02	79
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			114931	114931			--
			Тенге			--	32570			125
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114931				
	Всего заработная плата -		Тенге				32570			
		Накладные расходы -	Тенге			31593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4739			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8791				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155315				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге							141
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				37309			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			155315				
	Сметная заработная плата -	Тенге							141
						37309			

РАЗДЕЛ 8. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5641-V-1-ТХ. Газопровод-отвод

Постоянные переезды в местах переходов

133	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	15,6	1705,88	73,75	26612	1151	686	0,14	2
		м3		21,38	11,67	334	182	133	0,04	1
134	Е0127-36-4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	13,44	685,09	207,64	9208	2791	5009	1,24	17
		м3		210,15	70,05	2824	941	133	0,26	3
135	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	13,44	3060,00	--	41126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
136	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,44	266,00	--	3575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	13,44	310,00	--	4166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,44	94,00	--	1263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	Сдан.заказчика	Удорожание воды	1,272	19,26	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			85975	3941			19
			Тенге			3158	1124			4
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			85975				
Материалы -			Тенге			2417				
Всего заработная плата -			Тенге				4281			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			24				
Местные материалы -			Тенге			76435				
		Накладные расходы -	Тенге			5694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				854			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			5500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97170				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
	Сметная заработная плата -	Тенге				5136			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			97170				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
	Сметная заработная плата -	Тенге				5136			

РАЗДЕЛ 9. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5641-V-2-АК. АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ

Курсы валют приняты на 29.07.2013г. EUR=203,64 RUB=4,7 USD=153,26

Стоимость кабельной продукции учтена в смете ТХ в позиции "Стоимость полного комплекта дополнительного оборудования"

1.КАБЕЛИ И ПРОВОДА

1	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	891	26,40	3,10	23522	2762	16590	0,11	98
		м		19,10	0,50	17018	445	95	--	3
2	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	450	36,70	27,80	16515	12510	6712	0,06	27
		м		8,80	6,90	3960	3105	95	0,04	18
3	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	441	11,20	7,90	4939	3484	2220	0,02	9
		м		3,30	2,00	1455	882	95	0,01	5
4	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	140	27,70	2,10	3878	294	2687	0,10	14
		м		19,70	0,50	2758	70	95	--	--
5	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	1651	23,20	2,10	38303	3467	26350	0,10	165
		м		16,50	0,30	27242	495	95	--	3
6	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	10	110,90	--	1109	--	470	--	--
		шт		49,50	--	495	--	95	--	--
7	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	28	137,90	--	3861	--	2035	--	--
		шт		76,50	--	2142	--	95	--	--
8	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	26	167,80	--	4363	--	2569	1,00	26
		шт		104,00	--	2704	--	95	--	--
9	Ц0108-158-8	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	4	200,80	--	803	--	521	1,00	4
		шт		137,00	--	548	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	18108-118-2	Вязка концевая труба для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 1,5 мм2, до 19 жил	6	246,20	--	1477	--	1026	1,00	6
		шт		180,00	--	1080	--	95	--	--
		2.МАТЕРИАЛЫ								
11	Сборн. смет "Электромонтаж"	Металорукав РЗ-Ц-20	22,66	40,43	--	916	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	18108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	22	114,40	7,80	2517	172	1030	0,29	6
		м		48,80	0,50	1074	11	95	--	--
13	E0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб д=100мм	0,054	230175,68	--	12429	--	1631	175,00	9
		кан.-км		27450,00	--	1482	--	110	--	--
		Земляные работы для прокладки кабеля								
14	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	81	389,25	--	31529	--	35628	2,48	201
		м3		389,25	--	31529	--	113	--	--
15	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	81	167,18	--	13542	--	15302	1,21	98
		м3		167,18	--	13542	--	113	--	--
		3.МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
16	Ц0108-409-2 прим.	Монтаж кабельного ПВХ мини-канала	10	147,30	73,00	1473	730	644	0,29	3
		м		49,50	18,30	495	183	95	0,11	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			161177	23419			667
			Тенге			107524	5192			30
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			103677				
	Материалы -		Тенге			18372				
	Всего заработная плата -		Тенге				66162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			916				
		Накладные расходы -	Тенге			62854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9428			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9992				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			176523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				75590			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57500				
	Материалы -		Тенге			10866				
	Всего заработная плата -		Тенге				46553			
	Местные материалы -		Тенге			81				
		Накладные расходы -	Тенге			52561				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7884			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6604				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116665				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
	Сметная заработная плата -	Тенге				54437			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			293188				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
	Сметная заработная плата -	Тенге				130028			

РАЗДЕЛ 10. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5641-V-2-НК.С.Наружная канализация

Сеть К1

Стоимость материалов учтена в смете ТХ в позиции "Стоимость полного комплекта дополнительного оборудования"

1	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	8	462,24	--	3698	--	4179	2,67	21
		м3		462,24	--	3698	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7,5	167,18	--	1254	--	1417	1,21	9
		м3		167,18	--	1254	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,5	21,55	4,52	162	34	124	0,11	1
		м3		17,03	--	128	--	97	--	--
4	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	12	159,25	10,58	1911	127	1893	0,70	8
		м		119,25	3,96	1431	48	128	0,02	--
5	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	12	149,46	0,28	1794	3	2294	0,84	10
		м		146,93	0,11	1763	1	130	--	--
6	Е0122-33-2	Установка гильз диам. 125-200 мм	0,03152	17757,36	3488,98	560	110	257	32,70	1
		т		4950,00	1318,50	156	42	130	6,44	--
7	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,001	143197,54	80944,76	143	81	103	278,50	--
		км		48442,50	30577,50	48	31	130	149,34	--
8	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,006	174718,44	71861,81	1048	431	859	441,00	3
		км		83025,00	27146,25	498	163	130	132,58	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			10569	786			54
			Тенге			8976	284			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8658				
Материалы -			Тенге			451				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -		Тенге				7782			
Местные материалы -		Тенге			3				
	Накладные расходы -	Тенге			9232				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1385			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1073				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18964				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
	Сметная заработная плата -	Тенге				9166			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1911				
Материалы -		Тенге			353				
Всего заработная плата -		Тенге				1479			
	Накладные расходы -	Тенге			1893				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				284			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4032				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата -	Тенге				1762			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			22995				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
	Сметная заработная плата -	Тенге				10929			

РАЗДЕЛ 11. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5641-V-2-ЭХЗ.Электрохимзащиту АГРС №16

		Станция катодной защиты								
1	УЗ-1-4 прим	Катодная станция на постаментах	1	19115,61	292,55	19116	293	5895	28,30	28
		станция		4859,16	53,21	4859	53	120	0,30	--
2	Прайс-лист "Антикорэлектро"	Станция катодной защиты МПН-ОПЕ-М14-2/С4-4/1,0-2/20-48-У1-А-485	1	308964,56	--	308965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка КИП в составе:								
3	Е0125-53-2	Установка контрольно-измерительной колонки железобетонной	9	4623,93	821,02	41615	7389	35186	20,70	186
		шт		2947,50	310,50	26528	2794	120	1,51	14
		Установка контрольно-измерительной колонки железобетонной (16 шт)учтены в технологической части проекта.								
4	Прайс-лист "Антикорэлектро"	Коммутационно-измерительный пункт КИП-6-0-1,3	1	14155,07	--	14155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист "Антикорэлектро"	Коммутационно-измерительный пункт КИП-6-12-0,8	8	14492,47	--	115940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	УЗ-6-1	Блоки дренажной защиты БДЗ-10 и блоки защиты подземных коммуникаций типа БЗК-10 на столбах	8	11011,38	1270,56	88091	10164	27222	14,00	112

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	блок		2404,32	431,27	19235	3450	120	2,20	18
7 Прайс-лист "Антикорэлектро"	Блок диодно-резисторный двухканальный БДРМ-М2-15/25-2-У1 шт	8	28726,72	--	229814	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
8 Е0125-59-2	Узел присоединения электродов сравнения шт	41	2897,67	30,04	118804	1232	81365	10,20	418
			1642,50	11,25	67343	461	120	0,06	2
9 Прайс-лист "Антикорэлектро"	Неполяризующийся медносульфатный электрод сравнения ЭСН-МС2-5 шт	41	2194,78	--	89986	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
10 Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ компл	2	655,50	60,50	1311	121	911	3,00	6
			466,00	13,50	932	27	95	0,08	--
11 Прайс-лист "Техно-Лог"	Разделительный искровой разрядник F OBO-PArEX тип 480 взрывобезопасный шт	2	22506,66	--	45013	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
12 Прайс-лист "Техно-Лог"	Присоединительная планка FT 484 для разделительного искрового разрядника шт	4	318,27	--	1273	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Подключение кабелей КИП термитной приваркой к трубопроводу в составе:								
13 Е0125-59-2 прим	Подключение кабелей КИП термитной приваркой к трубопроводу шт	70	2897,67	30,04	202837	2103	138915	10,20	714
			1642,50	11,25	114975	788	120	0,06	4
14 СПрайс-лист "Антикорэлектро"	Термитная смесь медная кг	5,8	8584,91	--	49792	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
15 СПрайс-лист "Антикорэлектро"	Термитные спички (упаковка 25шт) шт	140	30,99	--	4339	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
16 СПрайс-лист "Антикорэлектро"	Термитный патрон шт	12	1427,79	--	17133	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
17 СПрайс-лист "Антикорэлектро"	Плавкие мелки шт	48	1427,79	--	68534	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
18 СПрайс-лист ТОО "Арыс О.Б"	Изоляционная ремонтная заплата и бандаж из ремонтной ленты м	8,64	526,30	--	4547	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
19 С11011-711	Бензин т	0,0012	21200,00	--	25	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С151601-600 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 2х6 мм2	0,2193	202200,00	--	44342	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
С151601-339	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х35 мм2	0,0204	378900,00	--	7730	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
С151601-335	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,1377	72800,00	--	10025	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
С151601-328	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х16 мм2	0,158712	88500,00	--	14046	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
С151601-638 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв /ВБбШнг/, число жил и сечение 1х35 мм2	0,59058	447600,00	--	264344	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
С151603-57	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0102	119600,00	--	1220	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
С151602-21	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ /КГН/, число жил и сечение 1х6 мм2	0,0051	40800,00	--	208	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	315	27,50	4,00	8663	1260	5985	0,12	38
	м		19,30	0,70	6080	221	95	--	1
Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	315	36,70	27,80	11561	8757	4698	0,06	19
	м		8,80	6,90	2772	2173	95	0,04	13
Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	185	32,40	23,70	5994	4385	2548	0,06	11
	м		8,60	5,90	1591	1092	95	0,03	6
Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	10	73,10	20,80	731	208	264	0,14	1
	м		23,40	4,40	234	44	95	0,03	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг м	783	28,80 21,00	3,30 0,60	22550 16443	2584 470	16067 95	0,13 --	102 3
Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг м	7	38,10 28,80	3,20 0,70	267 202	22 5	196 95	0,15 --	1 --
Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	88,2	218,93 218,93	-- --	19310 19310	-- --	21820 113	1,54 --	136 --
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	88,2	134,10 134,10	-- --	11828 11828	-- --	13365 113	0,97 --	86 --
СПрайс-лист ТОО Арыс О.Б	Труба ПЭ гофрированная двухстенная д 110мм м	7,14	475,99 --	-- --	3399 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0108-410-3 прим.	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм /д-110 мм/ м	7	41,80 27,00	2,20 0,30	293 189	15 2	182 95	0,16 --	1 --
С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич 1000шт	0,74	8290,00 --	-- --	6135 --	-- --	-- --	-- --	-- --
СПрайс-лист "Промкомплект"	Коробка соединительная КЗП 3.2-63/6-25х4 шт	5	15301,88 --	-- --	76509 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 шт	5	843,50 479,00	19,50 2,30	4218 2395	98 12	2286 95	3,00 0,01	15 --
	Анодное заземление СКЗ (1 компл.) в составе:								
Е0125-60-2	Устройство анодного заземления горизонтального к-т	1	2245,33 240,75	1514,90 387,04	2245 241	1515 387	753 120	1,57 1,54	2 2
Прайс-лист ООО "КВАЗАР"	Электрод анодного заземления "Менделеевец МК" шт	15	8830,78 --	-- --	132462 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	60	3160,00	--	189600	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	60	2021,10	1245,00	121266	74700	58767	4,00	240
		шт		756,00	275,00	45360	16500	95	1,59	96
44	СПрайс-лист "Антикорэлектро"	Термитная смесь медная	3	8584,91	--	25755	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Маркерный столбик СБ1 -4шт								
45	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,0576	7972,97	112,36	459	6	64	6,34	--
		м3		1021,50	42,44	59	2	105	0,21	--
46	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00584	71100,00	--	415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002484	69000,00	--	171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,912	245,44	3,82	1696	26	316	0,21	1
		м2		37,35	1,44	258	10	118	0,01	--
49	Е0113-25-1	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	1,536	176,82	0,14	272	--	11	0,04	--
		м2		7,70	0,05	12	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2409002	114878			2118
			Тенге			340843	28491			159
	Стоимость оборудования -		Тенге			937607				
	Транспортные расходы -		Тенге			46880				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			984488				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1065582				
	Материалы -		Тенге			81161				
	Всего заработная плата -		Тенге				124339			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			781523				
		Накладные расходы -	Тенге			125021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18753			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71436				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1262039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							774

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				143092			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405813				
Материалы -		Тенге			140594				
Всего заработная плата -		Тенге				244995			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			612				
Местные материалы -		Тенге			11784				
	Накладные расходы -	Тенге			291796				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43769			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41857				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			739466				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1711
	Сметная заработная плата -	Тенге				288764			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2985992				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2485
	Сметная заработная плата -	Тенге				431856			

РАЗДЕЛ 12.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5641-V-2-ГТ

РАЗДЕЛ 13.Вертикальная планировка

Выемка

1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(30) м	462	9,24	9,24	4271	4271	1345	--	--
		м3		--	3,00	--	1387	97	0,01	5
2	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	462	15,82	15,82	7309	7309	2302	--	--
		м3		--	5,14	--	2373	97	0,01	5
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	29	32,22	30,77	934	892	275	0,01	--
		м3		1,42	8,34	41	242	97	0,03	1
4	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	52,78	32,30	32,30	1705	1705	341	--	--
		т		--	6,46	--	341	100	0,02	1
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	29	3,76	3,24	109	94	45	--	--
		м3		0,48	1,12	14	32	97	--	--

Насыпь

6	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	433	12,61	12,61	5461	5461	1838	--	--
		м3		--	4,38	--	1895	97	0,01	6

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-130-1 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	433	14,01	14,01	6064	6064	2014	--	--
	м3		--	4,80	--	2076	97	0,02	7
8	Е0101-130-7 К=7 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	433	9,75	9,75	4222	4222	1233	--	--
	м3		--	2,93	--	1271	97	0,01	4
9	Е0101-135-1 Полив водой уплотняемого грунта	433	14,12	12,00	6113	5195	1833	0,01	5
	м3		1,62	2,75	701	1189	97	0,01	5
	Плодородный слой								
10	Е0101-24-1 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10(30) м	116	7,91	7,91	918	918	289	--	--
	м3		--	2,57	--	298	97	0,01	1
11	Е0101-24-9 К=2 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	116	14,65	14,65	1699	1699	535	--	--
	м3		--	4,76	--	552	97	0,02	2
12	Е0101-17-1 Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	116	23,67	22,86	2746	2652	950	0,01	1
	м3		0,79	7,65	92	887	97	0,03	3
13	Е010333-А24-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1(непригодный грунт)	139,2	165,10	165,10	22982	22982	4596	--	--
	т		--	33,02	--	4596	100	0,02	3
14	Е0101-20-1 Работа на отвале 1 группы грунтов	116	3,07	2,66	356	309	149	--	--
	м3		0,39	0,93	45	108	97	--	--
	Плодородный слой								
15	Е0101-24-1 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10(30) м	96	7,91	7,91	759	759	239	--	--
	м3		--	2,57	--	247	97	0,01	1
16	Е0101-24-9 К=2 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	96	14,65	14,65	1406	1406	443	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,76	--	457	97	0,02	2
17	Е0101-17-1	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	96	23,67	22,86	2273	2195	786	0,01	1
		м3		0,79	7,65	76	734	97	0,03	3
18	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1(непригодный грунт)	115,2	165,10	165,10	19020	19020	3804	--	--
		т		--	33,02	--	3804	100	0,02	2
19	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	96	3,07	2,66	294	255	123	--	--
		м3		0,39	0,93	37	89	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			88642	87408			7
			Тенге			1007	22577			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88642				
	Всего заработная плата -		Тенге				23584			
	Местные материалы -		Тенге			227				
		Накладные расходы -	Тенге			23139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3471			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				27055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			118487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				27055			

РАЗДЕЛ 14.Проезды, тротуары и площадки

Тип 1

20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	64,6	1409,76	68,13	91071	4401	2933	0,14	9
		м3		21,38	12,76	1381	824	133	0,04	3
21	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	646	517,44	20,10	334268	12984	12553	0,06	39
		м2		9,20	5,41	5943	3495	133	0,02	13
22	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	646	415,18	15,35	268207	9917	9451	0,03	22
		м2		5,94	5,06	3837	3269	133	0,02	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-54-11 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	646	182,39	--	117823	--	34	--	--
		м2		0,04	--	26	--	133	--	--
24	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	646	535,54	15,35	345960	9917	9451	0,03	22
		м2		5,94	5,06	3837	3269	133	0,02	11
25	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из ГПС	34,5	1705,88	73,75	58853	2544	1516	0,14	5
		м3		21,38	11,67	738	403	133	0,04	1
		Тип 2								
26	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,68	1409,76	68,13	5188	251	167	0,14	1
		м3		21,38	12,76	79	47	133	0,04	--
27	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15(6) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов	46	173,21	23,94	7967	1101	797	0,03	2
		м2		5,00	8,04	230	370	133	0,03	1
28	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=9	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 6 см	46	-78,36	--	-3605	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(4) см	46	53,91	--	2480	--	1514	0,14	7
		м2		24,75	--	1139	--	133	--	--
30	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	46	7,96	--	366	--	487	0,05	2
		м2		7,96	--	366	--	133	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм								
		м	141	937,63	6,63	132206	935	20710	0,70	98
				108,68	1,76	15324	248	133	0,01	1
		Тип 3								
32	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2	1314	223,96	36,34	294281	47750	34917	0,05	65
				7,58	12,40	9960	16294	133	0,04	57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1655066	89800			271
			Тенге			42860	28217			99
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1655066				
	Материалы -		Тенге			254925				
	Всего заработная плата -		Тенге				71077			
	Местные материалы -		Тенге			1267481				
		Накладные расходы -	Тенге			94532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14180			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1854574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							418
		Сметная заработная плата -	Тенге				85257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1854574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							418
		Сметная заработная плата -	Тенге				85257			
		РАЗДЕЛ 15.Подъездная дорога								
		Тип 1								
33	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			12	1409,76	68,13	16917	818	545	0,14	2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	12,76	257	153	133	0,04	1
34	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	120	517,44	20,10	62093	2412	2332	0,06	7
		м2		9,20	5,41	1104	649	133	0,02	2
35	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	120	415,18	15,35	49822	1842	1756	0,03	4
		м2		5,94	5,06	713	607	133	0,02	2
36	Е0127-54-11 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	120	182,39	--	21887	--	6	--	--
		м2		0,04	--	5	--	133	--	--
37	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	120	535,54	15,35	64265	1842	1756	0,03	4
		м2		5,94	5,06	713	607	133	0,02	2
38	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из ГПС	6,3	1705,88	73,75	10747	465	277	0,14	1
		м3		21,38	11,67	135	74	133	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			225731	7378			18
			Тенге			2926	2090			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225731				
	Материалы -		Тенге			46667				
	Всего заработная плата -		Тенге				5016			
	Местные материалы -		Тенге			168760				
		Накладные расходы -	Тенге			6671				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1001			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				6017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			246346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				6017			

РАЗДЕЛ 16.Озеленение

Газон

40	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	480	12,15	--	5832	--	7523	0,07	36
		м2		12,15	--	5832	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом /20см/	480	225,58	0,34	108280	165	24378	0,27	129
		м2		39,24	0,13	18835	63	129	--	--
42	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять	480	69,97	--	33586	--	4935	0,05	26
		м2		7,97	--	3826	--	129	--	--
43	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	480	19,01	--	9125	--	5084	0,05	25
		м2		8,21	--	3941	--	129	--	--
44	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	480	73,60	23,60	35329	11329	33994	0,34	163
		м2		49,50	5,40	23760	2592	129	0,02	12
		Кустарники								
45	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	75	293,09	15,14	21982	1135	13291	0,95	71
		яма		131,63	5,74	9872	431	129	0,02	2
46	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	25	66,92	--	1673	--	2148	0,40	10
		м		66,60	--	1665	--	129	--	--
47	Е0147-36-2	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м	75	149,60	28,52	11220	2139	12212	0,73	55
		шт		119,70	6,53	8978	489	129	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			227026	14768			514
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76708	3575			16
		Материалы -	Тенге			227026				
		Всего заработная плата -	Тенге			59				
		Местные материалы -	Тенге				80283			
		Накладные расходы -	Тенге			135491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			103565				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							52
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15535			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			350427				
		Сметная заработная плата -	Тенге							582
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				95818			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			350427				
										582

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				95818			
	РАЗДЕЛ 17.Малые архитектурные								
48	У1-43-13 Скамья типа С-3, строительные работы	1	9702,36	--	9702	--	1940	11,00	11
	скамья		1848,00	--	1848	--	105	--	--
49	У1-49-2 Урна типа 2, строительные работы	1	3005,91	74,49	3006	74	929	5,20	5
	урна		864,60	19,74	865	20	105	0,10	--
50	У1-39-6 Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы	2	100135,76	1983,20	200272	3966	17602	37,00	74
	площадка		6138,00	479,40	12276	959	133	2,30	5
51	С12022-20 Металлический мусоросборник с тележкой	2	18800,00	--	37600	--	--	--	--
	компл		--	--	--	--	--	--	--
52	У1-47-6 Щит для пожаротушеня	1	37239,67	893,05	37240	893	19532	83,00	83
	указат.		13711,50	239,70	13712	240	140	1,20	1
53	Сдан.заказчика Удорожание воды	184,405	19,26	--	3551	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			291371	4934			173
		Тенге			28700	1218			6
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			253771				
	Материалы -	Тенге			216585				
	Всего заработная плата -	Тенге				29918			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3551				
	Накладные расходы -	Тенге			40003				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6000			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311400				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
	Сметная заработная плата -	Тенге				35919			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37600				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37600				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2256				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39856				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			351256				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
	Сметная заработная плата -	Тенге				35919			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			75747633	628876			5040
		Тенге			825526	164231			659
	Стоимость оборудования -	Тенге			70618708				
	Транспортные расходы -	Тенге			46880				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			70665589				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			1169259				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -		Тенге			99533				
Всего заработная плата -		Тенге				190501			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			782439				
	Накладные расходы -	Тенге			187875				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28181			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81428				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1438562				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1194
	Сметная заработная плата -	Тенге				218682			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3831658				
Материалы -		Тенге			953504				
Всего заработная плата -		Тенге				756221			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46559				
Местные материалы -		Тенге			1740162				
Транспортные расходы -		Тенге			664				
	Накладные расходы -	Тенге			883372				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							442
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				132506			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282902				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4997932				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4813
	Сметная заработная плата -	Тенге				888727			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122347				
Материалы -		Тенге			10488				
Всего заработная плата -		Тенге				41163			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37600				
	Накладные расходы -	Тенге			49395				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7409			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10305				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			182048				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
	Сметная заработная плата -	Тенге				48572			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5660				
Материалы -		Тенге			1975				
Всего заработная плата -		Тенге				1872			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1731				
	Накладные расходы -	Тенге			2397				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				359			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8540				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
	Сметная заработная плата -	Тенге				2232			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			77292670				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6260
	Сметная заработная плата -	Тенге				1158213			

ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001г.	**Тенге**	**77292670**
в т.ч. оборудования -	Тенге	70665589

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость СМР		Тенге			6627081				
Линейные сооружения		Тенге			3183274				
Площадочные сооружения		Тенге			3443807				
Временные здания, линейные сооружения 2,7%		Тенге			85948				
Временные здания, площадочные сооружения 7,9%		Тенге			272061				
Итого СМР:		Тенге			6985090				
Зимние удорожания линейных сооружении 0,49%		Тенге			16019				
Зимние удорожания площадочных сооружении 1,12%		Тенге			41618				
Выслуга лет 1%		Тенге			69851				
Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге			27940				
Итого СМР с доп. затратами		Тенге			7140518				
Итого с оборудованием		Тенге			77806107				
Итого в текущем уровне цен с к= 2,39		Тенге			185956596				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге			3719132				
Итого:		Тенге			189675728				
НДС 12 %		Тенге			22761087				
ВСЕГО С НДС		**Тенге**			**212436815**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан"

Асанов А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Фараб-Құрылыс"

Акжігіт Т.

Инженер-эксперт 1-ой категорий ТОО "Фараб-Құрылыс"

Мәмбетәлі А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Отау-Строй"

Молдасеитов А.Х.