Приложение 3
Утвержден приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 №53
форма

Декларация о соответствии

«30» X 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО «ТаразҚұрылысИнвест», руководитель Жаксылыков Б.А., Жамбылская область, г. Тараз, ул. Асанбая Аскарова , №297

наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. (Капитальный ремонт здания средней школы Амангелди)»,по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, Шакпакский с.о., с. Таттибая Дуйсебайулы, ул. С. Нарбайулы №1

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **КГУ «Отдел образования Жуалынского района управления образования акимата Жамылской области»**, руководитель Шертаева Б.Р.,БИН **120540014339**, телефон 8/72635/21170, 80300,Жамбылская область,Жуалынский район, с. им Б.Момышулы, ул. Жамбыл, №11

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: «QazStroiInvestGroup», лицензия ГСЛ №21023286 от 28.07.2021г

в лице директора Кудайбергенов А.Б.

наименование организации

Субподрядные организации: «INTOKU», лицензия №22008896 от 11.05.2022г

в лице директора Джумабаев Н.А.

наименование организации

Субподрядные организации: «Авангард Строй НС», лицензия 11ГСЛ-КР №002582 от 09.09.2024г.

в лице директора Серикбаев Р.Р.

наименование организации

Субподрядные организации: «НурСервисСтрой», лицензия 18002743 от 09.02.2018г.

в лице директора Тамабеков Н.Ғ.

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ДУМ-проект», лицензия № 18013382 от 09.07.2018 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Отдел образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области» №19 Ж/Қ от 02.04.2024 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	2252,91		2252,91	
Строительный объем	М3	19037,09		19037,09	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)	3559,27	3559,27
Число этажей	Этаж	2	2
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее-м3)	19037,09	19037,09
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Существующее здание школы разделено антисейсмическими (деформационными) швами на три блока.

Блок-1 двухэтажный, без подвала, с чердачной кровлей, прямоугольной формой в плане с размерами в осях 73,2х14,3м. Высота этажа 3,1м. Расчетно-конструктивная система здания, несущие продольные кирпичные стены со сборными железобетонными многопустотными плитами перекрытия. Фундамент ленточный,

из фундаментных блоков, под колонны, столбчатые, железобетонные. Стены из кирпича обыкновенного жженного, полнотелого на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен 510мм, толщина внутренних стен 380мм без учета штукатурных слоев. Перегородки выполнены из кирпича, обыкновенного жженного полнотелого на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок 250-120мм, без учета штукатурных слоев. Перекрытия выполнены из железобетонных многопустотных плит и монолитных участков. Лестничные марши и площадки сборные железобетонные. Полы из керамических плиток, линолеумные. Оконные блоки выполнены из ПВХ. Дверные блоки выполнены из ПВХ и деревянные. Крыша здания чердачная четырехскатная, с неорганизованным водостоком, с кровлей из оцинкованных профлистов по деревянным стропильным конструкциям и обрешетке. Утеплитель-мин.плита.

Блок-2 двухэтажный, без подвала, с чердачной кровлей, прямоугольной формой в плане с размерами в осях 27,4х14,3м. Высота этажа 3,1м. Расчетно-конструктивная система здания, несущие продольные кирпичные стены со сборными железобетонными многопустотными плитами перекрытия. Фундамент ленточный, из фундаментных блоков, под колонны, столбчатые, железобетонные. Стены из кирпича обыкновенного жженного, полнотелого на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен 510мм, толщина внутренних стен 380мм без учета штукатурных слоев. Перегородки выполнены из кирпича, обыкновенного жженного полнотелого на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок 250-120мм, без учета штукатурных слоев. Перекрытия выполнены из железобетонных многопустотных плит и монолитных участков. Лестничные марши и площадки сборные железобетонные. Полы из керамических плиток, линолеумные. Оконные блоки выполнены из ПВХ. Дверные блоки выполнены из ПВХ и деревянные. Крыша здания чердачная четырехскатная, с неорганизованным водостоком, с кровлей из оцинкованных профлистов по деревянным стропильным конструкциям и обрешетке. Утеплитель-мин.плита.

Блок-3 двухэтажный, без подвала, с чердачной кровлей, прямоугольной формой в плане с размерами в осях 23,9х25,2м. Высота спортивного зала в осях «1-5»/ «1-Г» до потолка составляет 7,50м, высота столовой в осях «1-5»/ «1-Л» до потолка составляет 3,10м, высота актового зала в осях «1-5»/ «Г-Л» (2 этаж) до потолка составляет 3,50м.Расчетно-конструктивная система здания, несущие поперечные кирпичные стены с вентилируемой кровлей из оцинкованных проф.листов по металлической ферме. Фундамент ленточный, из фундаментных блоков, под колонны, столбчатые, железобетонные. Стены из кирпича обыкновенного жженного, полнотелого на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен 510мм без учета штукатурных слоев. Перегородки выполнены из кирпича, обыкновенного жженного полнотелого на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок 250-120мм, без учета штукатурных слоев. Междуэтажное перекрытие в осях «1-5»/ «Г-Л» выполнены из железобетонных многопустотных плит. Полы из керамических плиток, линолеумные, деревянные. Оконные блоки выполнены из ПВХ. Дверные блоки выполнены из ПВХ и деревянные. Крыша здания чердачная двухскатная, с неорганизованным водостоком, с кровлей из оцинкованных профлистов по деревянным стропильным конструкциям и обрешетке. Утеплитель-мин.плита.

Отопление. Система теплоснабжения блока А3-двухтрубная (тупиковая) с нижней разводкой падающего трубопровода. Магистральные трубопроводы проложены под потолком. Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами 80С-60С. для расчета отопления, вентиляции приняты следующие параметры на ружного воздуха холодный период tН=-21,1С. Требуемые условия микроклимата в помещениях: температура 15-20С. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы 500/100. Выпуск воздуха из системы отопления производится через воздухопускные краны, установленные в верхних пробках радиаторов. Для снижения потерь тепла магистральные трубопроводы изолировать трубчатой изоляцией из вспененного каучука диаметром 6мм. Трубопроводы приняты: для теплового пункта – стальные трубы по ГОСТ 10704-91
Для системы отопления – стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75. Монтаж системы отопления вести соответствии со СН РК 4.01-02-2013 внутренние санитарно-технические системы.

Вентиляция. Теплоснабжение калорифера системы П1. Прокладка тубопроводов отопления из стальных водогазонапорныхнеоцинкованных труб диаметром до 40мм. Установка воздухоотводчиков. Система П-1 установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10тыс/м3. Установка комплекта подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020S-R-FHVSрасход воздуха 2000м3/час 500мПа. В1, В2, В3, В4, В5 установка вентилятора радиального.

Горячее водоснабжение предусмотрено от Аристонов.

Водоснабжение и канализация. Наружные сета канализации. Согласно техническим заключениям в проекте предусмотрена полная замена наружных канализационных сетей. Соответствии с заданием на проектирование наружные сети водоснабжения здании не требуется.

Канализация. В разделе рабочего проекта предусмотрена полная замена наружных канализационных сетей. Суточное водоотведение от здания составляет 4,22м3/сут. Отвод сточных вод от здании предусматривается самотеком. Сети канализации предусмотрены из полиэтиленовых безнапорных гофрированных труб диаметром 160 по ГОСТ 54475-2011. Для наблюдения за канализационной сетью и для прочистки труб, а также в местах поворота трассы сооружаются смотровые колодцы. Смотровые колодцы предусмотрены из сборных железобетонных элементов диаметрами 1500мм по Т.П.Р 902-09-22.84.

Внутренние сети водопровода и канализации. В разделе рабочего проекта разработаны следующие системы:
-хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1;
-горячее водоснабжение Т3;
-бытовая канализация К1.
Согласно заданию на проектирование в рабочем проекте предусмотрена полная замена системы водопровода и канализации. «Капитальный ремонт школы» оборудуется системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с подачей воды питьевого качества по СТ РК ГОСТ 51232-2003 на все нужды, двумя вводами диаметрами 76мм. Система внутреннего водопровода принята тупиковой и присоединена к наружной сети одним вводом диаметром 76х3,5мм. Магистральные сети выполнены из стальной трубы диаметром 76х3,5мм по ГОСТ 10704-91, на разводку до санитарных приборов используются полипропиленовые

трубы марки PP-RSDR11. Для учета воды предусмотрен общий водомерный узел со счетчиком диаметром 32мм, марки «Flodis» с фитингами, класс С, с радиомодулем «EverbluCyble», установленный на отметке 0,000, и индивидуальные приборы учета воды с импульсными выходами и классом точности измерения «С».

Горячее водоснабжение-Т3 предусмотрено от бытовых емкостных электроводонагревателей типа «Аристон». Внутренняя сеть горячего водопровода предусмотрена из полипропиленовых труб марки PP-RPN20.

Канализация – К1. Система канализации в школе принята бытовая. Отвод сточных вод от санитарных приборов и технологического оборудования осуществляется самотеком в наружную канализационную сеть. Внутренние сети канализации предусмотрены из полиэтиленовых канализационных труб ПНД 110 и ПНД 50 по ГОСТу 22689.2-89.

Пожарная сигнализация. Разработка рабочей документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре выполнена на основании технического задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений в соответствии с требованиями СН РК 2.02-11-2002, СН РК 2.02-02-2012, СН РК 2.02-01-2019 и СП РК 2.02-101-2014. Дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-141 устанавливаются на потолке контролируемых помещении.

Слаботочные сети. Разработка рабочей документации системы связи выполнена на основании задания на проектирование, архитектурно-планировоччных решений и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «27» 05 2024 года;
месяц, год

окончание работ «30» 10 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. (Капитальный ремонт здания средней школы Амангелди)»по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, Шакпакскийс.о., с. ТаттибаяДуйсебайулы, ул. С. Нарбайулы №1.**

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ТаразКурылысИнвест»
Руководитель Жаксылыков Б.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)